

Załącznik nr ..... 1 .....  
do umowy nr 531/2000/2018  
z dnia 2018-05-30

Rzobudowa ul. Łepkowskiego.  
Załącznik Nr 1 - Harmonogram prac

Zakres robót	Okres realizacji							
	Rok	2018						
	Miesiąc	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	do dnia 03 Grudnia
	Wartość netto [PLN]							
Prace organizacyjne, zamówienia materiałowe, projekt tymczasowej organizacji ruchu	- zł							
Przebudowa i budowa sieci								
Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych niskiego napięcia 0,4kV	82 918,42 zł		41 459,21 zł	41 459,21 zł				
Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN 15kV	802 588,22 zł		267 529,41 zł	535 058,81 zł				
Przebudowa oświetlenia ulicznego	248 569,05 zł		50 000,00 zł	50 000,00 zł			148 569,05 zł	
Telekomunikacja - przebudowa sieci Orange	51 663,49 zł			51 663,49 zł				
Przebudowa sieci gazowej	62 911,98 zł		62 911,98 zł					
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej	1 733 436,33 zł			577 912,11 zł	577 912,11 zł	577 912,11 zł		
Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej	253 704,73 zł			126 852,37 zł	126 852,36 zł			
Przebudowa sieci wodociągowej	560 535,95 zł	100 000,00 zł	460 535,95 zł					
Roboty drogowe								
Roboty przygotowawcze - usunięcia drzew i krzewów, zdjęcie humusu, rozbiórki	183 443,65 zł	91 721,83 zł	91 721,82 zł					
Roboty ziemne - wykopy, nasypy, wymiana gruntu	113 390,10 zł		56 695,05 zł	56 695,05 zł				
Podbudowy	1 271 110,39 zł			200 000,00 zł	500 000,00 zł	571 110,39 zł		
Nawierzchnie	789 327,36 zł					350 000,00 zł	439 327,36 zł	
Roboty wykończeniowe - nasadzenia, humusowanie	199 131,16 zł					50 000,00 zł	109 131,16 zł	
Oznakowanie i urządzenia zabezpieczające ruch	44 579,54 zł						20 000,00 zł	24 579,54 zł
Elementy ulic - krawężniki, obrzeża, ścieki z kostki brukowej	231 656,43 zł			70 000,00 zł	70 000,00 zł	91 656,43 zł		
<b>Razem [PLN netto]:</b>	<b>6 588 967,00 zł</b>	<b>191 721,93 zł</b>	<b>1 030 853,52 zł</b>	<b>1 709 541,04 zł</b>	<b>1 274 664,47 zł</b>	<b>1 640 578,93 zł</b>	<b>717 027,57 zł</b>	<b>24 579,54 zł</b>
<b>Razem z 23% VAT [PLN brutto]:</b>	<b>8 104 429,41 zł</b>	<b>235 817,97 zł</b>	<b>1 267 949,83 zł</b>	<b>2 102 735,48 zł</b>	<b>1 567 837,30 zł</b>	<b>2 017 912,08 zł</b>	<b>881 943,91 zł</b>	<b>30 232,83 zł</b>

Kierownik Działu  
Realizacji Inwestycji  
Inessa Jakóbk

AG SYSTEM Sp. z o.o.  
30-106 Kraków, ul. Senatorska 15  
tel. (+48) 12 427 00 61  
fax (+48) 12 427 03 25  
NIP 6772273586, REGON 120295896

CZŁONEK ZARZĄDU

Janusz Ambroży