

**Zestawienie aneksowanych umów zawartych z prywatnymi podmiotami na realizację miejskich zadań w okresie
1.01.2013-31.12.2017**

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
1	3/U/2014 z dn. 14.01.2014	ADT SYSTEM Tomasz Janiszewski	Modernizacja i remont kaplicy na Cmentarzu Grębałów w Krakowie oraz uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, wszelkich niezbędnych odbiorów, pozwoleń, dokumentów potwierdzających możliwość użytkowania obiektu.	14.08.2014	-	14.08.2014	zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy spowodowana robotami dodatkowymi	-	15.09.2014
2	75/U/2014 z dn. 05.08.2014	Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierskiego HEBUD H. Pięciorak, Z. Granica Spółka Jawna	Budowa części kanału opadowego wraz z modernizacją części alejek na cmentarzu Rakowickim w Krakowie - odc. R114 - R117 (rurociąg główny R114 - R117, sięgające R115-R128, R117-R127, studzienki ściekowe z przykanalikami).	06.10.2014	-	30.09.2014	zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy - konieczność wykonania zamówienia dodatkowego	-	13.10.2014

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
3	17/U/2015 z dn. 20.03.2015	Gardenbud Sp. z o.o.	Przebudowa i modernizacja infrastruktury na Cmentarzu Podgórze - cz. 1 (budowa zbiorników retencyjnych B, C, D; przebudowa: kanalizacji opadowej, kanalizacji ogólnospławnej i instalacji wodociągowej oraz oświetlenia alei głównej; modernizacja alei głównej i otoczenia budynku na odcinku robót instalacyjnych).	20.09.2015	-	11.09.2015	zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy z powodu zmiany dokumentacji projektowej wymagającej zmiany pozwolenia na budowę	-	30.11.2015
4	23/U/2016 z dn. 16.05.2016	Lider Konsorcjum: Majwer Sp. z o.o. Partner Konsorcjum: Majwer Sp. z o.o. Sp. Komandytowa	Przebudowa i modernizacja infrastruktury na Cmentarzu Podgórze - cz. 2. (przebudowa: kanalizacji opadowej i instalacji wodociągowej oraz oświetlenia alei głównej; modernizacja alei głównej na odcinku robót instalacyjnych).	09.09.2016	-	30.08.2016	zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy - przerwa w pracach spowodowana Świątami Dniami Młodzieży	-	30.09.2016

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
5	88/U/2016 z dn. 18.08.2016	Lider Konsorcjum: Majwer Sp. z o.o. Partner Konsorcjum: Majwer Sp. z o.o. Sp. Komandytowa	Przebudowa i modernizacja infrastruktury na Cmentarzu Podgórze - cz. 3 (rozbudowa kanalizacji opadowej; modernizacja alei - drogi dojazdowej do placu wysypki i alejki bocznej na odcinku robót instalacyjnych; modernizacja placu wysypki).	15.12.2016	-	1) 12.12.2016 2) 22.02.2017	1) zmiana terminu zakończenia robót spowodowana zmianą zakresu rzeczowego 2) zmiana terminu zakończenia robót spowodowana warunkami atmosferycznymi	-	1) 28.02.2017 2) 15.04.2017
6	97/U/2016 z dn. 20.09.2016	AG SYSTEM Sp. z o.o.	Remont i modernizacja alejki na Cmentarzu Grębałów od wejścia przy pięli przy ul. Kocmyrzowskiej do kwatery oznaczonej nr CXXXIXa.	31.12.2016	-	29.12.2016	zmiana terminu zakończenia robót z powodu warunków atmosferycznych	-	31.03.2017

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
7	58/U/2017 z dn. 13.06.2017	AG SYSTEM Sp. z o.o.	Budowa kanału opadowego wraz z modernizacją nawierzchni części alejek na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie - odc. R117 - R126 (rurociąg główny R117 - R126, sięgacze, studzienki ściekowe K49, K50, K54, K68, K69 z przykanalikami).	06.10.2017	-	04.10.2017	zmiana terminu zakończenia robót spowodowana warunkami atmosferycznymi	-	20.10.2017
8	94/U/2017 z dn. 29.08.2017	AG SYSTEM Sp. z o.o.	Modernizacja alejek między studniami R102 do L36 oraz dwie boczne alejki między kwaterami: a XLVIII oraz XLVIII a XLVI na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.	30.11.2017	-	29.11.2017	zmiana terminu zakończenia robót spowodowana warunkami atmosferycznymi	-	18.12.2017

Dyrektor
[Podpis]

Kierownik
Działu Infrastruktury

Kierownik
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

Kierownik
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

Monika Kosińska
23 STY. 2018

2018 -01-23

23 STY. 2018

20.07.2018

Zestawienie aneksowanych umów zawartych z prywatnymi podmiotami na realizację miejskich zadań w okresie
1.01.2013-31.12.2017 - MOPS Kraków

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Przedmiot umowy	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
1	W/ZP/91/MOPS/91/2015 z dn. 25.09.2015 r.	ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLANY JANUSZ FLIŚNIK	Roboty budowlane - Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS	13.12.2015 r.	0,3 % wartości zamówienia (kwota umowy: 636 127,17 zł) za każdy dzień opóźnienia	11.12.2015 r.	konieczność wykonania robót dodatkowych i uzupełniających (również roboty zaniechane - zmniejszenie wartości umowy)	0,3 % wartości zamówienia (kwota umowy: 590 843,81 zł) za każdy dzień opóźnienia	1. zakończenie dla robót przewidzianych na rok 2015 w terminie do 23.12.2015 r. 2. zakończenie dla robót przewidzianych na 2016 w terminie do 29.02.2016 r.
2	W/ZP/20/MOPS/20/2016 z dn. 10.06.2016 r.	ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLANY JANUSZ FLIŚNIK	Roboty budowlane - Przebudowa lokalu w budynku na os. Szkolnym 35 na potrzeby realizacji zadań pomocy społecznej	08.09.2016 r.	1% wartości zamówienia (kwota umowy: 345 109,27 zł) za każdy dzień opóźnienia	13.09.2016 r.	konieczność wykonania robót dodatkowych i uzupełniających	1% wartości zamówienia (kwota umowy: 361 353,91 zł) za każdy dzień opóźnienia	30.09.2016 r.
3	W/ZP/103/MOPS/103/2015 z dn. 13.11.2015 r.	JAKUB PUDLIK FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "GENERALBUD 2"	Roboty budowlane - dotyczące zadania - przebudowa części piwnic w budynku przy ul. Makuszyńskiego 19a w Krakowie z przeznaczeniem na pomieszczenia reintegracji zawodowej i społecznej w formie zajęć praktycznych	Dla I etapu robót - 22.12.2015 r. Dla II etap robót - 30.09.2016 r.	0,1% wartości danego Etapu robót (kwota umowy dla I etapu: 385 841,93zł, dla II etapu: 781 875,11 zł) za każdy dzień opóźnienia - roboty polegające na remoncie noclegowni oraz 0,1% wartości danego Etapu robót (kwota umowy dla I etapu: 75 501,32 zł, dla II etapu: 69 402,84 zł za każdy dzień opóźnienia - roboty polegające na przebudowie pomieszczeń reintegracji zawodowej i społecznej	20.06.2016 r.	w związku z pojawiającą się wodą w najniższej położonych pomieszczeniach remontowanej piwnic nie możliwe było zakończenie prac przez wykonawcę. Konieczność opracowania dokumentacji dotyczącej metody usunięcia przyczyn zalewania piwnicy. Termin składania ofert na opracowanie w/w dokumentacji 14.07.2016 r.	bez zmian	30.09.2016 r.
						14.10.2016 r.	wystąpienie okoliczności, w tym działania siły wyższej, których nie dało się przewidzieć w trakcie postępowania i udzielenie zamówienia i nie są one zawinione przez Wykonawcę	bez zmian	02.12.2016 r.
						07.12.2016 r.	konieczność wykonanie robót uzupełniających oraz dodatkowych	0,1% wartości danego Etapu robót (kwota umowy dla I etapu: 385 841,93zł, dla II etapu: 838 253,34 zł) za każdy dzień opóźnienia - roboty polegające na remoncie noclegowni oraz 0,1% wartości danego Etapu robót (kwota umowy dla I etapu: 75 501,32 zł, dla II etapu: 195 166,32 zł za każdy dzień opóźnienia - roboty polegające na przebudowie pomieszczeń reintegracji zawodowej i społecznej	16.12.2016 r.
4	W/ZP/71/MOPS/71/2016 z dn. 06.10.2016 r.	ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLANY JANUSZ FLIŚNIK	Roboty budowlane - Przebudowa i remont schroniska dla bezdomnych Kobiet przy ul. Soltyśowskiej 13C	Dla I etapu robót - 16.12.2016 r. Dla II etap robót - 02.12.2016 r. dla III etapu robót - 02.12.2016 r.	0,2 % wartości zamówienia (kwota umowy: 910 648,21 zł) za każdy dzień opóźnienia	aneks nr 1 - 30.12.2015 r.	konieczność wykonania robót dodatkowych	0,2 % wartości zamówienia (kwota umowy: 959 093,68 zł) za każdy dzień opóźnienia	Dla I etapu robót - 23.12.2016 r. Dla II etap robót - 23.12.2016 r. dla III etapu robót - 23.12.2016 r.

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Przedmiot umowy	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
5	W/ZP/59/MOPS/59/2017 z dn. 21.06.2017 r.	BARTOSZ LUBRYCZYŃSKI FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA "HAL-BUD"	Wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn. "Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)" - budynek al. Pod Kopcem 10 A	30.11.2017 r.	0,1 % wartości zamówienia (kwota umowy: 943 116,77 zł) za każdy dzień opóźnienia	29.11.2017 r.	konieczność wykonania robót dodatkowych i uzupełniających	0,1 % wartości zamówienia (kwota umowy: 1 067 293,76 zł) za każdy dzień opóźnienia	20.12.2017 r.
6	W/ZP/45/MOPS/45/2017 z dn. 15.05.2017 r.	GLOBAL SERWIS GROUP- ŁUKASZ ZDEBSKI	Wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn. "Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)" - budynek os. Szkolne 28	31.10.2017 r.	0,1 % wartości zamówienia (kwota umowy: 1 014 612,77 zł) za każdy dzień opóźnienia	30.10.2017 r.	konieczność wykonania robót dodatkowych i uzupełniających	0,1 % wartości zamówienia (kwota umowy: 1 045 565,57 zł) za każdy dzień opóźnienia	30.11.2017 r.
7	W/ZP/39/MOPS/39/2017 z dn. 04.05.2017 r.	STAMBUD SP. Z O.O., 2K - BUDOWNICTWO SP. Z O.O., SP. K	Wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn. "Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)" - budynek os. Sportowe 9	31.10.2017 r.	0,1 % wartości zamówienia (kwota umowy: 958 845,24 zł) za każdy dzień opóźnienia	30.10.2017 r.	konieczność wykonania robót dodatkowych i uzupełniających	0,1 % wartości zamówienia (kwota umowy: 1 219 756,49 zł) za każdy dzień opóźnienia	15.12.2017 r.
	W/ZP/48/MOPS/48/2017 z dn. 24.05.2017 r.	SKORUT SYSTEMY SOLARNE SP. Z O.O.	Wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn. "Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)" - budynek os. Hutnicze 5	30.11.2017 r.	0,1 % wartości zamówienia (kwota umowy: 897 258,13 zł) za każdy dzień opóźnienia	22.11.2017 r.	konieczność wykonania robót dodatkowych i uzupełniających	0,1 % wartości zamówienia (kwota umowy: 1 117 790,08 zł) za każdy dzień opóźnienia	15.12.2017 r.
9	W/ZP/67/MOPS/67/2017 z dn. 04.07.2017 r.	ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLANY JANUSZ FLIŚNIK	Wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn. "Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)" - budynek ul. Krakowska 53	31.10.2017 r.	0,1 % wartości zamówienia (kwota umowy: 871 388,08 zł) za każdy dzień opóźnienia	30.10.2017 r.	konieczność wykonania robót dodatkowych i uzupełniających	0,1 % wartości zamówienia (kwota umowy: 1 019 308,65 zł) za każdy dzień opóźnienia	15.12.2017 r.
10	W/ZP/102/MOPS/102/2017 z dn. 04.10.2017 r.	USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE "BUDMEX" BOGUSŁAW GAŚSIOREK	Wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn. "Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)" - budynek ul. Cechowa 142	15.12.2017 r.	0,1 % wartości zamówienia (kwota umowy: 598 990,94 zł) za każdy dzień opóźnienia	14.12.2017 r.	konieczność wykonania robót dodatkowych i uzupełniających	0,1 % wartości zamówienia (kwota umowy: 600 793,05 zł) za każdy dzień opóźnienia	31.12.2017 r.
11	W/ZP/71/MOPS/71/2017 z dn. 31.07.2017 r.	JAWOR USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE WACŁAW JAWOR	Wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn. "Modernizacja budynku MOPS na os. Górali 19"	29.10.2017 r.	0,5 % wartości zamówienia (kwota umowy: 765 110,95 zł) za każdy dzień opóźnienia	11.09.2017 r.	zmiana treści umowy dotyczącej zabezpieczenia należytego wykonania umowy	bez zmian	nd
						11.10.2017 r.	w związku ze złymi warunkami atmosferycznymi - obfite i długotrwałe opady deszczu	bez zmian	30.11.2017 r.
						29.11.2017 r.	konieczność wykonania robót dodatkowych	0,5 % wartości zamówienia (kwota umowy: 769 805,72 zł) za każdy dzień opóźnienia	08.12.2017 r.
12	W/ZP/85/MOPS/85/2017 z dn. 07.09.2017 r.	GLOBAL SERWIS GROUP- ŁUKASZ ZDEBSKI	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu przy ul. Józefińskiej 14/1 w Krakowie na potrzeby MOPS	21.12.2017 r.	0,5 % wartości zamówienia (kwota umowy: 207 832,95 zł) za każdy dzień opóźnienia	20.12.2017 r.	konieczność wykonania robót dodatkowych	0,5 % wartości zamówienia (kwota umowy: 213 168,54 zł) za każdy dzień opóźnienia	22.12.2017 r.

23.01.2018

data i podpis Głównego Księgowego

Inspektor

mgr Tomasz Beiersdorf

data i podpis osoba sporządzająca

2018-01-23

data i podpis Dyrektora

Kierownik Działu Organizacyjnego

Andrzej Kuliński

23.01.2018

8/2054/2018

23.01

Zestawienie aneksowanych umów zawartych z prywatnymi podmiotami na realizację miejskich zadań w okresie 01.01.2013 - 31.12.2017

LP	NR UMOWY	DATA ZAWARCIA	NAZWA FIRMY	NAZWA ZADANIA	TERMIN REALIZACJI ZADANIA OKREŚLONY W UMOWIE	KWOTA KARY UMOWEJ	DATA ZAWARCIA ANEKSU	PRZYCZYNY ZAWARCIA ANEKSU	KWOTA KARY OKREŚLONEJ ANEKSEM	TERMIN REALIZACJI ZADANIA OKREŚLONEGO W ANEKSIE
1	007/25982/13/Z	02-09-2013	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA SANIT-BUD WŁODZIMIERZ MERES	WYKONANIE KOTŁOWNI GAZOWEJ Z INSTALACJĄ GAZOWĄ, ELEKTRYCZNĄ ORAZ WYMIANA INSTALACJI C.O. W BUDYNKU RYNEK GŁOŹNY 29	04-11-2013		16-10-2013	Termin realizacji zadania został przesunięty ze względu na niezakończony prace budowlane prowadzone przez inną firmę na podstawie odrębnej umowy.		06-12-2013
2	007/26024/13/Z	09-09-2013	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA BUDMET	PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. CZERWIŃSKIEGO 16 NA BUDYNEK BIUROWY - ETAP I	29-11-2013		25-11-2013	Termin został przedłużony w związku z koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.		15-12-2013
3	007/26110/13/Z	20-09-2013	ZIS TECHNIKA	LWIKIDACJA PALENIK WĘGLOWYCH- PODŁĄCZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. AUGUSTAŃSKA 18	22-11-2013		19-11-2013	Termin realizacji zadania został przesunięty ze względu na zmianę terminu podłączenia budynku przez MPEC do miejskiej sieci w wyznaczonym terminie.		29-11-2013
4	007/26111/26112/13/Z	20-09-2013	ZIS TECHNIKA	LWIKIDACJA PALENIK WĘGLOWYCH- PODŁĄCZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. CZYSTA 15, CZYSTA 16	22-11-2013		19-11-2013	Termin realizacji zadania został przesunięty ze względu na zmianę terminu podłączenia budynku przez MPEC do miejskiej sieci w wyznaczonym terminie.		29-11-2013
5	007/26113/26114/13/Z	20-09-2013	ZIS TECHNIKA	LWIKIDACJA PALENIK WĘGLOWYCH- PODŁĄCZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. RĘKAWKA 33, ZAMOKOWA 14	22-11-2013		19-11-2013	Termin realizacji zadania został przesunięty ze względu na zmianę terminu podłączenia budynku przez MPEC do miejskiej sieci w wyznaczonym terminie.		29-11-2013
6	007/28908/14/Z	2014-07-07	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "BUD-MIX" S.C.	REMONT ELEWACJI BUDYNKU - OCIEPLENIE W TECHNOLOGII LEKKIEJ MOUREX WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W RAMACH PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW KOMUNALNYCH - UL. STRZELCÓW 15	06-09-2014		05-09-2014	Termin realizacji zadania został przesunięty ze względu na wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających prowadzenie robót na zewnątrz zgodnie z wymaganiami technicznymi.		19-09-2014
7	007/29162/29163/14/Z	2014-09-17	ARKADIUSZ GHIURI MIDPOL-INVESTMENT	ZABEZPIECZENIE RELIKTÓW MUROW. - ETAP I. REJON KURTYNY III III I OBSZARU POMIĘDZY BASTIONAMI II I III W FORCIE NR 2 "KOŚCIUSZKO" POD KOPEM KOŚCIUSZKI AL. WASZYNGTONA 1	30-10-2014		24-10-2014	Termin został przedłużony w związku z wprowadzeniem zmian w dokumentacji projektowej, a tym samym koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.		30-11-2014
8	007/29168/29169/14/Z	2014-08-25	PRACOWNIA KONSERWACJI ZABYTKÓW I DZIEŁ SZTUKI ANTONI KAŁUŻNY	PRACE KONSERWATORSKIE I ZABEZPIECZAJĄCE MUR KURTYNOWY BASTIONÓW NR 1,2,3 - I ETAP W FORCIE NR 2 "KOŚCIUSZKO" POD KOPEM KOŚCIUSZKI AL. WASZYNGTONA 1	30-10-2014		24-10-2014	Termin został przedłużony w związku z wprowadzonymi zmianami w dokumentacji projektowej dla prawidłowego wykonania prac objętych zakresem podstawowym.		30-11-2014
9	007/29263/14/15/Z	2014-08-29	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA BUDMET	PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. CZERWIŃSKIEGO 16 NA BUDYNEK BIUROWY (SIEDZIBA ZBK)	16-03-2015		09-03-2015	Termin został przedłużony w związku z koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.		23-03-2015
10	007/29386/29387/14/Z	2014-09-03	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I USŁUGOWO HANDLOWE WŁOMEX	RENOWACJA STROPODACHU WRAZ Z DNASYPAMI ZEINIENIAMI NAD OBIEKTAMI KUBATUROWYMI REALIZOWANYMI NA FORCIE NR 49 1/2 "MOGIŁA" - I ETAP	30-10-2014		27-10-2014	Termin został przedłużony w związku z koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.		23-11-2014

11	007/29525/14/Z	2014-10-07	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA SANIT-BUD WŁODZIMIERZ MERES	LIKwidACJA PALENIK WĘGLOWYCH - PODŁĄCZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. KRAKUSA 30	21-11-2014		18-11-2014	Termin został przedłużony w związku z koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.	28-11-2014
12	007/29529/14/Z	2014-10-07	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA SANIT-BUD WŁODZIMIERZ MERES	LIKwidACJA PALENIK WĘGLOWYCH - PODŁĄCZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. KRAKUSA 7	21-11-2014		18-11-2014	Termin został przedłużony w związku z niedostępnieniem mieszkań przez lokatorów w terminie realizacji umowy.	28-11-2014
13	007/29697/14/Z	2014-10-28	MIECZYSLAW MANDECKI EKO-INSTAL	LIKwidACJA PALENIK WĘGLOWYCH - ZAMIANA NA OGRZEWANIE GAZOWE BUDYNKU POŁOŻONEGO PRZY UL. KRZEMIENIECKIEJ 63	05-12-2014		01-12-2014	Termin został przedłużony w związku z koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.	10-12-2014
14	007/29713/29714/14/Z	2014-10-21	FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA KWAP-BUD JERZY KWAPIŃSKI	ROZPOCZĘCIE REMONTU KONSERWATORSKIEGO BUDYNKU DOMU IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO PRZY AL. 3 MAJA 7 - OLEANDRY W ZAKRESIE IZOLACJI FUNDAMENTÓW Z ROZBIOKÓW SCHODÓW BETONOWYCH	15-11-2014		30-10-2014	Termin został przedłużony w związku z koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.	12-12-2014
15	007/32893/32894/15/Z	2015-08-03	PBP CHEMOBUDOWA-KRAKÓW	UTWORZENIE MUZEUM I CENTRUM RUCHU HARcerskiego - REWITALIZACJA I ADAPTACJA ZACHOWANYCH CZĘŚCI FORTU NR 52 "ŁAPIANKA" W KRAKOWIE - I ETAP	30-10-2015		21-10-2015	Termin został przedłużony w związku z koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.	20-11-2015
16	007/33232/33233/15/Z	2015-08-07	ARKADIUSZ GHIURI MIDPOL- INVESTMENT	PRACE KONSERWATORSKIE I ZABEZPIECZAJĄCE MUR KURTynOWY BASTIONÓW NR 1,2,3 W FORCIE NR 2 "KOŚCIUSZKO" POD KOPCEM KOŚCIUSZKI AL. WASZYNGTONA 1 W KRAKOWIE - II ETAP	30-10-2015		14-10-2015	Termin został przedłużony w związku z wprowadzonymi zmianami w dokumentacji projektowej dla prawidłowego wykonania prac objętych zakresem podstawowym.	20-11-2015
17	007/33234/33235/15/Z	2015-08-07	ARKADIUSZ GHIURI MIDPOL- INVESTMENT	ZABEZPIECZENIE RELIKTÓW MUROW W FORCIE NR 2 "KOŚCIUSZKO" POD KOPCEM AL. WASZYNGTONA 1-II ETAP	30-10-2015		14-10-2015	Termin został przedłużony w związku z wprowadzonymi zmianami w dokumentacji projektowej dla prawidłowego wykonania prac objętych zakresem podstawowym.	20-11-2015
18	007/33346/33347/33348/15/Z	2015-08-21	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA SANIT-BUD WŁODZIMIERZ MERES	LIKwidACJA PALENIK WĘGLOWYCH - PODŁĄCZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO - JAGIELLOŃSKA 12	10-11-2015		06-11-2015	Termin został przedłużony w związku z wprowadzonymi zmianami w dokumentacji projektowej dla prawidłowego wykonania prac objętych zakresem podstawowym.	24-11-2015
19	007/35042/16/Z	2016-02-23	CZEGEKO SP. Z O.O.	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REWITALIZACJI FORTU NR 52 "BOREK" PRZY UL. FORTECZNEJ	30-06-2016	25874,03	27-06-2016 31-08-2016	Termin został przedłużony ze względu na przedłużające się procedury uzyskania uzgodnień niezbędnych do prawidłowego wykonania zakresu umowy, a niezależnie od firmy realizującej umowę.	31-08-2016 31-10-2016
20	007/35865/35866/16/Z	2016-06-30	PUT MPEC SP. Z O.O.	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZEZNACZONEGO NA REALIZACJĘ ŚWIADCZENIA ZDROWOTNYCH - DOOCIEPIENIE W TECHNOLOGII LEKIEJ MOKREJ WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI I ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI - UL. KRONIKARZA GALIA 24	08-10-2016		06-10-2016	Termin został przedłużony w związku z koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.	31-10-2016
21	007/36141/16/Z	2016-07-19	ARKADIUSZ GHIURI MIDPOL- INVESTMENT	REWITALIZACJA FORTU NR 52 BOREK - KONTynuACJA WYKONANIA DACHU I PRAC ZABEZPIECZAJĄCYCH KONSTRUKCJE GÓRNYCH SKŁEPIEN BUDYNKU KOSZAROWEGO ORAZ PRZEBUDOWA ZADASZEN PROCHOWNI - ETAP IV	30-10-2016		25-10-2016	Termin został przedłużony w związku z wprowadzeniem zmian w dokumentacji projektowej, a tym samym koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.	25-11-2016
22	007/36142/16/Z	2016-07-19	DES HENRYK DOWGIER, ANNA DOWGIER SPÓŁKA JAWNA	REWITALIZACJA FORTU NR 52 BOREK - REMONT BUDOWLANO-KONSERWATORSKI KAPONIERY SZYJOWEJ PRZY UL. FORTECZNEJ 146	30-10-2016		27-10-2016	Termin został przedłużony w związku z koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.	18-11-2016

23	007/36167/16/Z	2016-07-05	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA BUDMET	REMONT BUDYNKU PRZY UL. KRZEMIENIECKIEJ 63 W KRAKOWIE Z PRZEBUDOWĄ MAŁACJA NA CELU DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO WYMOGÓW AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRZECIW POŻAROWYCH	30-11-2016		24-11-2016 07-04-2017	Termin został przedłużony w związku z koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.		15-12-2016 14-04-2017
24	007/36427/36428/36429/3643 0/16/Z	2016-06-30	EKO-INSTAL FHUBER MIECZYŚLAW MANDECKI	LIKwidACJA PIECÓW WĘGLOWYCH I PODŁĄCZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. KONDECKIEGO 5	28-09-2016		22-09-2016	Termin realizacji zadania został przesunięty ze względu na niedostępnością mieszkań przez lokatorów w terminie realizacji umowy oraz zmianę terminu podłączenia budynku przez MPEC do miejskiej sieci w wyznaczonym terminie		30-10-2016
25	007/36869/36870/36871/3687 2/36873/36874/16/Z	2016-08-26	ZUT UNITECH	LIKwidACJA PALENIK WĘGLOWYCH ZE ZMIANĄ NA OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE, WYMIANA TABLIC LICZNIKOWYCH, WYKONANIE PRZYLĄCZA ELEKTRYCZNEGO DO BUDYNKU PRZY UL. KANTOROWICKA 229	30-11-2016		25-11-2016	Termin został przedłużony w związku z niedostępnością mieszkań przez lokatorów w terminie realizacji umowy.		15-12-2016
26	007/36951/36952/16/Z	2016-09-01	MATEO PBUH JÓZEF FIRMUGA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W KRAKOWIE (ZIT) - OCIEPLENIE I REMONT ELEWACJI, ROBOTY TOWARZYSZĄCE W BUDYNKU PRZYCHODNI NA OS. NA SKARPIE 6	30-11-2016		29-11-2016	Termin realizacji zadania został przesunięty ze względu na konieczność wykonania zamówień dodatkowych, a także wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających prowadzenie robót na zewnątrz zgodnie z wymaganiami technicznymi.		19-12-2016
27	007/37000/37001/16/Z	2016-09-01	MATEO PBUH JÓZEF FIRMUGA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W KRAKOWIE (ZIT) - OCIEPLENIE ŚCIAN, REMONT TOWARZYSZĄCY W RAMACH TERMOMODERNIZACJI W BUDYNKU PRZYCHODNI NA OS. KOLOROWE 21	30-11-2016		28-11-2016	Termin realizacji zadania został przesunięty ze względu na wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających prowadzenie robót na zewnątrz zgodnie z wymaganiami technicznymi.		19-12-2016
28	007/37383/37384/16	2016-11-03	PUH "WŁOMEX" ZYGMUNT WŁODARCZYK	REMONT PLACU BRONI Z OBWAŁOWANIAM I ZIEMNIAMI ORAZ DROGI DOJAZDOWEJ PRZY BUDYNKU FORTU 52A ŁAPIANKA W KAKOWIE	30-11-2016		29-11-2016	Termin został przedłużony w związku z koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.		09-12-2016
29	007/39503/39504/17/Z	2017-07-14	FIRMA BUDOWLANO- KONSERWATORSKA JAROSŁAW WOŹNIAK	REWITALIZACJA FORTU NR 52 "BOREK" NA POTRZEBY M. IN. KLUBU KULTURY KLINY PRZY UL. FORTECZNEJ 146-1 ETAP	30-10-2017		26-10-2017	Termin został przedłużony w związku z koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.		30-11-2017
30	007/40165/40166/17/Z	2017-09-22	FUH EURO-INSTAL-B.S. SPÓŁKA JAWNA STANISŁAW BEBENEK, TADEUSZ STYCZEN	LIKwidACJA PALENIK WĘGLOWYCH - PODŁĄCZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ BUD. PRZY UL. SYROKOMU 5	06-12-2017		29-11-2017 22-12-2018	Aneks nr 1 - termin zakończenia umowy został przesunięty w związku z problemami z uruchomieniem na czas węzła ciepłego przez MPEC S.A. co spowodowało wstrzymanie robót instalacyjno - budowlanych w lokalach. Aneks nr 2 - Termin został przedłużony gdyż najemcy lokali nie wyrazili zgody na przeprowadzenie pewnych prac w okresie przewidywanym.		27-12-2017 19-01-2018

31	007/40197/40198/17/Z	2017-09-26	EKO-INSTAL FHUBER MIECZYSLAW MANDECKI	LIKwidACJA PIECOw WĘGLOwYCH I PODŁĄCZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ BUD. PRZY UL. JOZEFINSKIEJ 3	11-12-2017		06-12-2017	Termin realizacji zadania został przesunięty ze względu na niedostępnienie mieszkań przez lokatorów w terminie realizacji umowy oraz zmianie terminu podłączenia budynku przez MPEC do miejskiej sieci w wyznaczonym terminie	19-01-2018
32	007/40206/40207/17/Z	2017-09-26	FHU SANIT-BUD - WŁODZIMIERZ MERES	LIKwidACJA PALENIK WĘGLOwYCH - PODŁĄCZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ BUD. PRZY UL. SZLAK 51	27-11-2017		23-11-2017	Termin realizacji zadania został przesunięty ze względu na zmianę terminu podłączenia budynku przez MPEC do miejskiej sieci w wyznaczonym terminie	15-12-2017
33	007/40636/17/Z	2017-11-03	TRANS-POL RAFAŁ OSTROGÓRSKI	PRZEBUDOWA KŁATKI SCHODOWEJ UL. JOZEFINSKA 24, 24A	28-12-2017		22-12-2017	Termin realizacji umowy został przesunięty ze względu na liczne interwencje mieszkańców budynku o wstrzymanie prac w okresie przedświątecznym.	31-01-2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Zrebiec

DYREKTOR
Katarzyna Zapas

**Zestawienie aneksowanych umów zawartych z prywatnymi podmiotami na realizację miejskich zadań w okresie
1.01.2013-31.12.2017**

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
1	ZIM/02/2017/003 z dnia 6.09.2017 r.	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "Beskid" G.A. Duda Spółka jawna	Wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie aranżacji wnętrza zachodniego skrzydła stadionu Miejskiego w Krakowie im. Henryka Reymana, na poziomie +5,44 m.	do 60 dni od dnia podpisania umowy	0,00 zł	3.11.2017 r.	Zwiększenie przedmiotu umowy o zmianę aranżacji pokoi we wschodnim skrzydle i co za tym idzie zwiększenie wynagrodzenia i wydłużenie terminu realizacji	Nie zmieniono mechanizmu naliczania kar umownych - kwota kar - 0,00 zł	do 99 dni od dnia podpisania umowy
2	ZIM/02/2017/004 z dnia 7.09 2017 r.	Pracownia Konserwacji Zabytków "Wawel" Sp. Z o.o.	Wykonanie, dostawa i montaż mebli w ramach zadania inwestycyjnego "Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 w Krakowie"	20.10.2017 r.	0,00 zł	19.10.2017 r.	Zmiana terminu realizacji z powodu dużej wilgotności w obiekcie (niekorzystne warunki pogodowe)	Nie zmieniono mechanizmu naliczania kar umownych - kwota kar - 0,00 zł	24.11.2017 r.
3	W/II/1974/WI/16/2017 zarejestrowana w ZIM jako ZIM/02/2017/006 z dnia 15.05.2017 r.	Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe ADMA- bis spółka jawna Józef Adamczyk, Stanisław Adamczyk (lider konsorcjum) oraz Tomasz Adamczyk "ATB" Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne	Wykonanie inwestycji "Budowa żłobka przy ul. Lipskiej", a następnie dokonanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, zawiadomienia właściwych organów o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania, uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz do czynnego udziału w procedurze przekazania przedmiotu umowy Użytkownikowi.	15.12.2017 r.	0,00 zł	23.06.2017 r.	Zmiana terminów odbiorów częściowych i danych niezbędnych do wystawienia faktury. Nie zmieniono terminu realizacji.	Nie zmieniono mechanizmu naliczania kar umownych - kwota kar - 0,00 zł	Nie zmieniono terminu realizacji
4	W/II/1604/WI/11/2017 zarejestrowana w ZIM jako ZIM/02/2017/010 z dnia 27.04.2017 r.	REMSET Sp. Z o.o.	Wykonanie inwestycji "Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej", a następnie do zgłoszenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego, zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy oraz do czynnego udziału w procedurze przekazania przedmiotu umowy Użytkownikowi.	28.11.2017 r.	0,00 zł	28.11.2017 r.	Przedłużenie terminu realizacji - zły stan techniczny ścian osłonowych - konieczność ich wyburzenia i wymurowania od podstaw	Nie zmieniono mechanizmu naliczania kar umownych - kwota kar - 0,00 zł	15.12.2017 r.
5	W/II/975/WI/2017 zarejestrowana w ZIM jako ZIM/02/2017/012 z dnia 3.04.2017 r.	MURKRAK Spółka z o.o.	Wykonanie inwestycji "Budowa Ośrodka Kultury os. Kantorowice"	14.12.2018 r.	0,00 zł	28.11.2017 r.	Zwiększenie wynagrodzenia w związku z poszerzeniem przedmiotu umowy - wykonanie i odbiór robót budowlanych - przyłącz wody oraz kanalizacji sanitarnej.	Nie zmieniono mechanizmu naliczania kar umownych - kwota kar - 0,00 zł	Nie zmieniono terminu realizacji
6	W/II/784/WI/18/2014 zarejestrowana w ZIM jako ZIM/02/2017/017 z dnia 30.06.2014 r.	Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A.	Wykonanie inwestycji - formuła zaprojektuj i wybuduj - "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza w Krakowie"	28.02.2017 r.	0,00 zł	Aneks nr 1 - 30.11.2015 r. Aneks nr 2 - 7.11.2016 r.	Aneks nr 1 - zmiana terminu realizacji - śmierć Generalnego Projektanta i kwot zabezpieczonych środków na realizację - dostosowanie do WPF; Aneks nr 2 - zmiana terminu realizacji - śmierć kolejnego Generalnego Projektanta i kwot zabezpieczonych środków - dostosowanie do WPF	Nie zmieniono mechanizmu naliczania kar umownych - kwota kar - 0,00 zł	Aneks nr 1 - 30.05.2019 r. Aneks nr 2 - 31 stycznia 2021r.
7	W/II/735/WI/10/2016 zarejestrowana w ZIM jako ZIM/02/2017/018 z dnia 19.04.2016 r.	Mostostal Warszawa S.A. (Lider konsorcjum) Accina Infraestructuras S.A.	Wykonanie Inwestycji " Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i Zaleie"	20.11.2020 r.	0,00 zł	Aneks nr 1 - 12.09.2016 r Aneks nr 2 - 3.10.2017 r. Aneks nr 3 - 4.12.2017 r. Aneks nr 4 - 12.01.2018 r.	Aneks nr 1 - zmiana limitów finansowych - dostosowanie do WPF ; Aneks nr 2 - zmiana limitów finansowych - dostosowane do WPF i wynagrodzenia wykonawcy - zmiana (wzrost) kosztów realizacji powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego oraz usługowego ; Aneks nr 3 - zmiana limitów finansowych - dostosowanie do WPF ; Aneks nr 4 - zmiana limitów finansowych-dostosowanie do WPF	Nie zmieniono mechanizmu naliczania kar umownych - kwota kar - 0,00 zł	Nie zmieniono terminu realizacji

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
8	W/II/2516/WI/21/2017 zarejestrowana w ZIM jako ZIM/02/2017/021 z dnia 5.06.2017 r.	Kazimierz Butelski "BP Projekt"	Sporządzenie mapy do celów projektowych, opracowaniu koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, opracowanie projektu budowlanego i złożenie do Wydziału Architektury i Urbanistyki wniosku i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę i budowę - "Przebudowa Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Rybnej 3"	30.08.2017 r.	0,00 zł	Aneks nr 1 - 30.08.2017 r. Aneks nr 2 - 29.09.2017 r.	Aneks nr 1 - zmiana terminu realizacji - konieczność wprowadzenia istotnych zmian w projekcie z powodu problemów z odprowadzaniem nieczystości z wybiegów Aneks nr 2 - zwiększenie wynagrodzenia i zmiana terminu realizacji - konieczność wprowadzenia istotnych zmian w projekcie z powodu ujawnionej potrzeby wyposażenia dodatkowych pomieszczeń w instalację klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wywiewno-nawiewnej	Kara umowna w wysokości 5964,25 zł za 25 dni opóźnienia. 25 dni x 238,57 zł (59643,00 x 0,4%)	Aneks nr 1 - 30.09.2017 r. Aneks nr 2 - 30.10.2017 r.
9	W/II/1440/WI/17/2016 zarejestrowana w ZIM jako ZIM/02/2017/023 z dnia 30.05.2016 r.	Zespół Projektowy KONTRAPUNKT sp. Z o.o.	Nadzór autorski i zaprojektowanie wzmocnienia konstrukcji - "Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I)"	31.01.2018 r.	0,00 zł	10.04.2017 r.	Zmiana zakresu projektu i terminu realizacji - obowiązek uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę	Nie zmieniono mechanizmu naliczania kar umownych - kwota kar - 0,00 zł	4.09.2017 r.
10	W/II/1778/WI/18/2016 zarejestrowana w ZIM jako ZIM/02/2017/024 z dnia 22.06.2016 r.	Przedsiębiorstwo Budowlane "CZĘSTOBUD" (lider konsorcjum) Zakład Remontowo-Budowlany ULBUD Grzegorz Stolarski	Wykonanie inwestycji "Budoa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I)"	31.01.2018 r.	0,00 zł	Aneks nr 1 - 11.05.2017 r. Aneks nr 2- 25.10.2017 r Aneks nr 3 - 15.12.2017 r.	Aneks nr 1 - Zmiana zakresu robót - wykonanie dodatkowej elewacji Aneks nr 2 - Zmiana zakresu robót - dodatkowe roboty budowlane Aneks nr 3 - Zmiana wynagrodzenia w związku ze zwiększonym zakresem robót i kwot zabezpieczonych środków - dostosowanie do WPF	Nie zmieniono mechanizmu naliczania kar umownych - kwota kar - 0,00 zł	Nie zmieniono terminu realizacji
11	W/II/2361/WI/20/2016 zarejestrowana w ZIM jako ZIM/02/2017/025 z dnia 15.07.2016 r.	GP INWESTIM sp. Z o.o.	Inspektor nadzoru inwestorskiego - "Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I)"	31.01.2018 r.	0,00 zł	16.11.2017 r.	Zmiana przedmiotu umowy - zwiększenie o nadzór inwestorski nad wykonaniem przepustów kablowych	Nie zmieniono mechanizmu * naliczania kar umownych - kwota kar - 0,00 zł	Nie zmieniono terminu realizacji
12	W/II/4078/WI/34/2016 zarejestrowana w ZIM jako ZIM/02/2017/026 z dnia 21.10.2016 r.	TAURON Dystrybucja S.A.	Przyłączenie do sieci - "Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I)"	30.11.2017 r.	0,00 zł	17.07.2017 r.	Zmiana warunków przyłączenia	Nie zmieniono mechanizmu naliczania kar umownych - kwota kar - 0,00 zł	Nie zmieniono terminu realizacji
13	W/II/3136/WI/32/2017 zarejestrowana w ZIM jako ZIM/02/2017/037 z dnia 4.07.2017 r.	New Amsterdam Sp. Z o.o. (lider konsorcjum) Nolabel Sp. Z o.o.	Wykonanie utworów-animacji przeznaczonych do prezentacji na wystawie stałej w Muzeum Podgórza	25.10.2017	0,00 zł	13.10.2017 r	Zmiana terminu realizacji z powodu dużej wilgotności w obiekcie (niekorzystne warunki pogodowe)	Nie zmieniono mechanizmu naliczania kar umownych - kwota kar - 0,00 zł	10.11.2017 r.
14	W/II/3033/WI/31/2017 zarejestrowana w ZIM jako ZIM/02/2017/039 z dnia 5.07.2017 r.	Nfinity.pl sp. Z o.o.	Wykonanie utworów-interfejsów składających się z layoutu oraz elementów technicznych dla zbioru filmów, służących do nawigacji pomiędzy nimi, prezentacji oraz albumów multimedialnych stanowiących prezentacje w formie fotogalerii z przeznaczeniem do wystawy stałej w Muzeum Podgórza	13.10.2017 r.	0,00 zł	17.10.2017 r.	Zmiana terminu realizacji z powodu dużej wilgotności w obiekcie (niekorzystne warunki pogodowe)	Nie zmieniono mechanizmu naliczania kar umownych - kwota kar - 0,00 zł	10.11.2017 r.
15	W/II/3650/WI/40/2017 zarejestrowana w ZIM jako ZIM/02/2017/042 z dnia 25.07.2017 r.	Pinińska Joanna STORYTELLERS - Studio Produkcji Multimedialnych	Wykonanie utworów - 8 filmów oraz 51 filmów- wywiadów przeznaczonych do prezentacji na wystawie stałej w Muzeum Podgórza	13.10.2017 r.	0,00 zł	13.10.2017 r.	Zmiana terminu realizacji z powodu dużej wilgotności w obiekcie (niekorzystne warunki pogodowe)	Nie zmieniono mechanizmu naliczania kar umownych - kwota kar - 0,00 zł	10.11.2017 r.

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
16	W/II/2315/WI/20/2017 zarejestrowana w ZIM jako ZIM/02/2017/050	Grupa Clue spółka cywilna Radosław Janusz, Stanisław Janusz	Dostawa sprzętu multimedialnego, AV oraz wyposażenia biurowego i kasowego wraz z jego instalacją w Muzeum Podgórze	15.10.2017 r.	0,00 zł	Aneks nr 1 - 10.10.2017 r. Aneks nr 2 - 14.11.2017 r.	Aneks nr 1 - zmiana modelu części urządzeń objętych zamówieniem Aneks nr 2 - zmiana terminu realizacji z powodu dużej wilgotności w obiekcie (niekorzystne warunki pogodowe)	Nie zmieniono mechanizmu naliczania kar umownych - kwota kar - 0,00 zł	15.12.2017 r.
17	W/II/1556/WI/30/2015 zarejestrowana w ZIM jako ZIM/02/2017/051 z dnia 18.08.2015 r.	AGA-Bauservice Sp. Z o.o. (Lider konsorcjum) Zygmunt Murdza Zakład Remontowo Budowlany "MURDZA"	Wykonanie Inwestycji "Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa"	30.09.2017 r.	0,00 zł	Aneks nr 1 - 04.05.2017 r. Aneks nr 2 - 14.11.2017 r.	Aneks nr 1 - zmiana terminu wykonania robót budowlanych - zamówienie uzupełniające - dodatkowe roboty budowlane; Aneks nr 2 - zmiana terminu realizacji z powodu dużej wilgotności w obiekcie (niekorzystne warunki pogodowe)	Kara umowna na kwotę 39 768,34 zł tj. 10% wartości za nieterminow zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom	Aneks nr 1- 15.09.2017 r. Aneks nr 2 - 31.10.2017 r.
18	ZIM/02/2017/065 z dnia 10.11.2017 r.	Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A.	Wykonanie inwestycji " Budowa zespołu Szkolno-Przedszkolnego na osiedlu Gotyk w Krakowie"	28.07.2021 r.	0,00 zł	10.11.2017 r.	Zmiana podwykonawcy	Nie zmieniono mechanizmu naliczania kar umownych - kwota kar - 0,00 zł	Nie zmieniono terminu realizacji

Dyrektor Zarządu
Inwestycji Miejskich w Krakowie
Janina Kowalska
25.01.2018

Główny Księgowy Zarządu
Inwestycji Miejskich w Krakowie
Ewa Kowalska
25.01.2018

	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej w aneksie	Termin realizacji zadania określony w aneksie
1	ZZM/U/II/453/IM/772/2017, 30-11-2017	Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych BEDNAR Robert Bedarczyk	Wykonanie robót budowlanych w w zakresie przebudowy istniejącego ogrodu Jordankowskiego przy ul. Konecznego	22-12-2017	246 177,29 zł	ZZM/U/II/453/IM/772/2017/AN/1/2017, 27-12-2017	Z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę (wskazanych szczegółowo w załącznikach do aneksów) niezbędnym było przesunięcie terminu realizacji zadania, a jednocześnie nie było podstaw do naliczania kar umownych. Podstawą do zawarcia aneksu była również Uchwała nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r.		30-04-2018
2	ZZM/U/II/428/IM/718/2017, 16-11-2017	Leszek Wcisło I&R Roboty Ziennie	Wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji zadania Modernizacja boisk przy ogrodku Jordankowskim ul. Opolska/Jaremy	21-12-2017	326 947,35 zł	ZZM/U/II/428/IM/718/2017/AN/1/2017, 27-12-2017	Z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę (wskazanych szczegółowo w załącznikach do aneksów) niezbędnym było przesunięcie terminu realizacji zadania, a jednocześnie nie było podstaw do naliczania kar umownych. Podstawą do zawarcia aneksu była również Uchwała nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r.		30-03-2018
3	ZZM/U/II/424/IM/714/2017, 16-11-2017	Firma Usługowo – Handlowa „STAR-KOP” Krzysztof Urbarczyk	Roboty budowlane na terenie Parku Lotników, w tym wykonanie nawierzchni i infrastruktury towarzyszącej wraz z zakupem, dostawą i montażem elementów małej architektury	22-12-2017	1 009 278,80 zł	ZZM/U/II/424/IM/714/2017/AN/1/2017, 27-12-2017	Z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę (wskazanych szczegółowo w załącznikach do aneksów) niezbędnym było przesunięcie terminu realizacji zadania, a jednocześnie nie było podstaw do naliczania kar umownych. Podstawą do zawarcia aneksu była również Uchwała nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r.		30-04-2018
4	ZZM/U/II/422/IM/711/2017, 13-11-2017	Leszek Wcisło I&R Roboty Ziennie	wykonanie robót budowlanych związanych z budową mini-boiska przy ul. Jodłowej os. Przegląd-BO.D7.19/16 dla ZDM w Krakowie	27-12-2017	216 239,57 zł	ZZM/U/II/422/IM/711/2017/AN/1/2017, 27-12-2017	Z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę (wskazanych szczegółowo w załącznikach do aneksów) niezbędnym było przesunięcie terminu realizacji zadania, a jednocześnie nie było podstaw do naliczania kar umownych. Podstawą do zawarcia aneksu była również Uchwała nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r.		30-04-2018
5	ZZM/U/II/412/IM/686/2017, 27-10-2017	Garden Designer Derkacz i Wspólnicy Sp	Roboty budowlane w zakresie rewitalizacji Parku Krakowskiego -roboty powtarzające	18-05-2018	1 771 200,00 zł	ZZM/U/II/412/IM/686/2017/AN/1/2017, 27-12-2018	Z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę (wskazanych szczegółowo w załącznikach do aneksów) niezbędnym było przesunięcie finansowania między poszczególnymi latami w ramach podpisanej umowy dwuletniej i NIEZMIENIONEGO KONCOWEGO terminu realizacji zadania, a jednocześnie nie było podstaw do naliczania kar umownych. Podstawą do zawarcia aneksu była również Uchwała nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r.		18-05-2018
						ZZM/U/II/220/ZI/220/2017/AN/1/2017, 07-09-2017	Aktualizacja harmonogramu umowy i finansowania w poszczególnych latach		

6	ZTM/U/I/220/ZI/220/2017, 27-04-2017	Garden Designer Derkacz i Wspólnicy Sp. z o.o.	roboty budowlane w zakresie rewitalizacji Parku Krakowskiego, dla ZTM w Krakowie	17-05-2018	6 188 789,49 zł	2 000,00 zł	ZTM/U/I/220/ZI/220/2017, 27-04-2017	Z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę (wskazanych szczegółowo w załącznikach do aneksów) niezbędnym było przesunięcie finansowania między poszczególnymi latami w ramach podpisanego umowy dwuletniej i NIEZMĘNIENIEGO KONCOWEGO terminu realizacji zadania, a jednocześnie nie było podstaw do naliczania kar umownych z tego tytułu. Kary umowne zostały naliczone za nienależyte wykonanie umowy w dwóch stwierdzonych przypadkach. Podstawą do zawarcia aneksu była również Uchwała nr XC/1/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r.	2 000,00 zł	17-05-2018
7	ZTM/U/I/361/ID/551/2017, 11-09-2017	TECHRAMPS	Część 1. Bike park, pump track i skate park rejon Parku Rzecznego Płaszów ul. Lipska. Budowa skate parku na działce 32/29 pbr. 18 jedn. ewid. Podgórze ZTM/01.94/17.	08-11-2017	468 437,64 zł		ZTM/U/I/361/ID/551/2017, 11-09-2017	Z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę (wskazanych szczegółowo w załącznikach do aneksów) niezbędnym było przesunięcie terminu realizacji zadania, a jednocześnie nie było podstaw do naliczania kar umownych.		15-11-2017
8	ZTM/U/I/360/NI/550/2017, 11-09-2017	TECHRAMPS	Część 2. Osiedlowy skatepark w dzielnicy VIII. Budowa pumtracku na działce nr 78/18 obr. 35 Podgórze ZTM/01.105/17	08-11-2017	126 239,34 zł		ZTM/U/I/360/NI/550/2017, 11-09-2017	Z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę (wskazanych szczegółowo w załącznikach do aneksów) niezbędnym było przesunięcie terminu realizacji zadania, a jednocześnie nie było podstaw do naliczania kar umownych.		15-11-2017
9	ZTM/U/I/359/ID/548/2017, 13-09-2017	Playgarden Mariusz Białobrzewski	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - doposażenie ogrodu jordanowskiego w rejonie ul. Śliskiej dla ZTM w Krakowie	31-10-2017	127 797,00 zł		ZTM/U/I/359/ID/548/2017, 13-09-2017	Z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę (wskazanych szczegółowo w załącznikach do aneksów) niezbędnym było przesunięcie terminu realizacji zadania, a jednocześnie nie było podstaw do naliczania kar umownych.		14-11-2017
10	ZTM/U/I/324/IM/465/2017, 11-08-2017	Playgarden Mariusz Białobrzewski	Doposażenie ogrodu jordanowskiego w Parku IIII Wenedy, Dzielnic XII Bieżanów - Prokocim	02-10-2017	114 390,00 zł		ZTM/U/I/324/IM/465/2017, 11-08-2017	Z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę (wskazanych szczegółowo w załącznikach do aneksów) niezbędnym było przesunięcie terminu realizacji zadania, a jednocześnie nie było podstaw do naliczania kar umownych.		12-10-2017
11	ZTM/U/I/275/ZI/346/2017, 07-06-2017	RUDEKS Anna Iazarc	opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i przeprowadzenia robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” związanych z realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego – budowa trzmi solankowej”, dla ZTM w Krakowie	06-12-2017	1 187 934,00 zł	49 893,27 zł	ZTM/U/I/275/ZI/346/2017, 07-06-2017	Podstawą do naliczania kar umownych było niedochowanie terminów pośrednich w fazie „zaprojektuj i wybuduj”. Podstawą do zawarcia aneksu była również Uchwała nr XC/1/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r.	49 893,27 zł	13-04-2018
12	ZTM/U/I/270/ZI/331/2017, 09-06-2017	K8-PROJEKTY KONSTRUKCYNIE Sp. z o.o.	opracowanie kompetentnej pełno-branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Rewitalizacja stoku Wzgórza Wawelskiego w Krakowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla ZTM w Krakowie	20-12-2017	141 450,00 zł		ZTM/U/I/270/ZI/331/2017, 09-06-2017	Z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę (wskazanych szczegółowo w załącznikach do aneksów) niezbędnym było przesunięcie terminu realizacji zadania, a jednocześnie nie było podstaw do naliczania kar umownych. Podstawą do zawarcia aneksu była również Uchwała nr XC/1/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r.		20-12-2017

13	ZTM/U/I/266/ZI/318/20 17/AN/1/2017, 10-11-2017	Z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę (wskazanych szczegółowo w załącznikach do aneksów) niezbędnym było przesunięcie terminu realizacji zadania, a jednocześnie nie było podstaw do naliczania kar umownych.	15-12-2017
14	ZTM/U/I/266/ZI/318/20 17/AN/2/2017, 27-12-2017	Z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę (wskazanych szczegółowo w załącznikach do aneksów) niezbędnym było przesunięcie terminu realizacji zadania, a jednocześnie nie było podstaw do naliczania kar umownych. Podstawa do zawarcia aneksu była również Uchwała nr XC/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r.	31-03-2018
15	ZTM/U/I/260/ZI/307/20 17/AN/1/2017, 30-10-2017	Przedłużono terminy realizacji z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i naliczono kary umowne	31-10-2017
16	ZTM/U/I/256/ZI/297/20 17/AN/1/2017, 29-11-2017	Z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę (wskazanych szczegółowo w załącznikach do aneksów) niezbędnym było przesunięcie terminu realizacji zadania, a jednocześnie nie było podstaw do naliczania kar umownych.	27-12-2017
17	ZTM/U/I/245/ZI/280/20 17/AN/1/2017, 31-10-2017	Z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę (wskazanych szczegółowo w załącznikach do aneksów) niezbędnym było przesunięcie terminu realizacji zadania, a jednocześnie nie było podstaw do naliczania kar umownych.	30-11-2017
18	ZTM/U/I/245/ZI/280/20 17/AN/2/2017, 29-11-2017	Z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę (wskazanych szczegółowo w załącznikach do aneksów) niezbędnym było przesunięcie terminu realizacji zadania, a jednocześnie nie było podstaw do naliczania kar umownych.	27-11-2017
19	ZTM/U/I/233/ZI/256/20 17/AN/1/2017, 21-06-2017	Z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę (wskazanych szczegółowo w załącznikach do aneksów) niezbędnym było przesunięcie terminu realizacji zadania, a jednocześnie nie było podstaw do naliczania kar umownych.	20-07-2017

18	ZTM/U/II/231/ZI/251/2017, 28-04-2017	Pracownia Projektowa F11 Marcin Furtak	usługa opracowania kompletnej pełno-branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla ZTM w Krakowie	31-03-2019	899 868,00 zł	14 397,89 zł	ZTM/U/II/231/ZI/251/2017, 29-12-2017	Aneks dotyczący przedłużenia terminu realizacji jednego z zadań Fazy 1 opisanej w załączonym do umowy harmonogramie na 30.03.2018 r. i wynikającej z tego tytułu płatności przeniesionej na rok 2018. Finalny termin realizacji zadania nie uległ zmianie (31.03.2019 r.). Podstawą do zawarcia aneksu była również Uchwała nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r.	14 397,89	31-03-2019
19	ZTM/U/II/229/ZI/246/2017, 26-04-2017	Perspektywa Pracownia Projektowa sp. z o.o.	ZTM/01.110/17 pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej Parku Rzecznego Ogrod Plaszów- Etap II i III dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie”.	31-10-2017	119 925,00 zł	*	ZTM/U/II/229/ZI/246/2017, 16-10-2017	Z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę (wskazanych szczegółowo w załącznikach do aneksów) niezbędnym było przesunięcie terminu realizacji zadania, a jednocześnie nie było podstaw do naliczania kar umownych.		11-12-2017
							ZTM/U/II/229/ZI/246/2017, 29-12-2017	Z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę (wskazanych szczegółowo w załącznikach do aneksów) niezbędnym było przesunięcie terminu realizacji zadania, a jednocześnie nie było podstaw do naliczania kar umownych.		31-01-2018
20	ZTM/U/II/191/ZI/154/2017, 29-03-2017	JAKABE Projekty sp. z o.o.	Opracowanie kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego dla zagospodarowania terenu przyszłego parku w Czysznach w Krakowie, w ramach zadania z budżetu obywatelskiego pn. „Zamieszkał obok parku”, dla ZTM w Krakowie	29-09-2017	195 570,00 zł		ZTM/U/II/191/ZI/154/2017, 26-07-2017	Z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę (wskazanych szczegółowo w załącznikach do aneksów) niezbędnym było przesunięcie terminu realizacji zadania, a jednocześnie nie było podstaw do naliczania kar umownych.		29-10-2017
							ZTM/U/II/191/ZI/154/2017, 25-08-2017	Z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę (wskazanych szczegółowo w załącznikach do aneksów) niezbędnym było przesunięcie terminu realizacji zadania, a jednocześnie nie było podstaw do naliczania kar umownych.		29-11-2017
21	ZTM/U/II/160/ZI/100/2017, 10-03-2017	Marcin Gajda Architektura Krajobrazu	Rewitalizacja Parku Jordana- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej z uzyskiwaniem niezbędnych pozwoleń opinii zgłoszeń, działki 182/5, 182/2, obr. 12 jedn. ewid. Krowodrza dla ZTM w Krakowie	29-09-2017	102 705,00 zł		ZTM/U/II/191/ZI/154/2017, 29-12-2017	Z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę (wskazanych szczegółowo w załącznikach do aneksów) niezbędnym było przesunięcie terminu realizacji zadania, a jednocześnie nie było podstaw do zawarcia aneksu była również Uchwała nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r.		09-04-2018
							ZTM/U/II/160/ZI/100/2017, 25-09-2017	Z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę (wskazanych szczegółowo w załącznikach do aneksów) niezbędnym było przesunięcie terminu realizacji zadania, a jednocześnie nie było podstaw do naliczania kar umownych.		15-12-2017
	ZTM/U/II/159/ZI/98/2017, 13-03-2017	Autorska Pracownia Projektowa Jerzy Wowczak	wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego dla zagospodarowania terenu przyszłego Parku Reduta w Krakowie i pawilonu wielofunkcyjnego	13-09-2017	157 440,00 zł		ZTM/U/II/159/ZI/98/2017, 13-09-2017	Z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę (wskazanych szczegółowo w załącznikach do aneksów) niezbędnym było przesunięcie terminu realizacji zadania, a jednocześnie nie było podstaw do naliczania kar umownych.		13-10-2017

22			dla ZTM w Krakowie.					ZTM/U/II/159/ZI/98/2017 7/AN/2/2017, 30-10-2017	Z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę (wskazanych szczegółowo w załącznikach do aneksów) niezbędny było przesunięcie terminu realizacji zadania, a jednocześnie nie było podstaw do naliczania kar umownych.	15-12-2017
23	ZTM/U/II/54/ZI/39/2016, 05-09-2016	AKG Architektura Krajobrazu sp. z o.o.	Zagospodarowanie Plant Krakowskich na części działki nr 47/1/5 obr. 1 Śródmieście tzw. Plantuś, Znak przejazdu 52/2016.	19-11-2016	913 461,63 zł			ZTM/U/II/54/ZI/39/2016 6/AN/1/2016, 10-11-2016	Z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę (wskazanych szczegółowo w załącznikach do aneksów) niezbędny było przesunięcie terminu realizacji zadania, a jednocześnie nie było podstaw do naliczania kar umownych.	30-11-2016
24	ZTM/U/II/45/ZI/22/2016, 29-08-2016	GARDENBUD sp. z o.o.	Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzyńskiego na działce nr 373/9 obr. 14 jedn. ewid. Krowodra przy ul. Kościuszki w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.	26-11-2016	745 816,00 zł			ZTM/U/II/45/ZI/22/2016 6/AN/1/2016, 17-11-2016	Z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę (wskazanych szczegółowo w załącznikach do aneksów) niezbędny było przesunięcie terminu realizacji zadania, a jednocześnie nie było podstaw do naliczania kar umownych.	15-12-2016
25	ZTM/U/II/22/ZAI/186/2016, 14-07-2016	KRISBUD sp. z o.o.	Zagospodarowanie terenu zielonego przy Zalewie Bagry w Krakowie	13-11-2016	2 683 450,00 zł			ZTM/U/II/22/ZAI/186/2016 16/AN/1/2016, 10-11-2016	Z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę (wskazanych szczegółowo w załącznikach do aneksów) niezbędny było przesunięcie terminu realizacji zadania, a jednocześnie nie było podstaw do naliczania kar umownych.	30-11-2016
26	ZTM/U/II/11/ZAI/164/2016, 2016-06-08	FlowParks sp. z o.o.	Ornakowanie ścieżek biegowych w Parku Lotników Polskich	2016-09-30	114 883			ZTM/U/II/11/ZAI/164/2016 16/AN/1, 2016-09-23	Z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę (wskazanych szczegółowo w załącznikach do aneksów) niezbędny było przesunięcie terminu realizacji zadania, a jednocześnie nie było podstaw do naliczania kar umownych.	30-10-2016
27	ZTM/U/44/2016, 1-03-2016	Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Krakowski	Organizacja międzynarodowego konkursu architektonicznego - budowlanego na opracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru Zakrówka	30-09-2016	114 000,00			ZTM/U/44/2016/AN/1/2016, 30-09-2016	Z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę (wskazanych szczegółowo w załącznikach do aneksów) niezbędny było przesunięcie terminu realizacji zadania, a jednocześnie nie było podstaw do naliczania kar umownych.	30-11-2016

Bożena Zwierzyńska
Główny Księgowy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej
w Krakowie
Łukasz Dowlik
Zastępca Dyrektora ds. Zieleni