

Jednostka Realizująca  
(pieczęć)

Załącznik Nr 15  
do Instrukcji planowania  
i monitorowania inwestycji

Informacja Jednostki Realizującej nt. stanu realizacji inwestycji programowej na dzień 30.06.2015 r.

Nr zad: ZIKIT/O1.19/13

Nazwa zadania: Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie

Wykaz działań i kamieni milowych	Planowany / umowny termin wykon. działania wg Roczego Harmonogramu / Korekty	Ryzyko niedotrzymania terminów (ocena 1-7)	Podjęte działania, komentarz, wyjaśnienia, opis (ważne)
USUNĄĆ - WIERSZE DLA DZIAŁAŃ I KAMIENI MIŁOWYCH NIEREALIZOWANYCH			

WYŁONIENIE WYKONAWCY

Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert / przesłanie zaproszenia do negocjacji / ogłoszenie o koncesji / ogłoszenie o partnerstwie publiczno - prywatnym\* na:

- na przeprowadzenie weryfikacji raportów

09.2015

1

Zawarcie umowy:

- na przeprowadzenie weryfikacji raportów

09.2015

1

PRZYGOTOWANIE

Decyzja o ZRID / o PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych\*:

Złożenie kompletnego wniosku o wyd. dec. o ZRID / o PNB / zgłoszenie wykonania robót budowlanych\*

05.2015

1

Wniosek złożony dla każdego PZ oddzielnie

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID / o PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych\*

05.2015

1

Zgłoszenie dla każdego PZ uzyskane

BUDOWA

Wykonanie robót budowlanych (wymienić jakie):

- dostawa i montaż 116 szaf sterowniczych,
- posadowienie 4.232 słupów betonowych stalowych,
- montaż 2.883 wysięgników stalowych,
- wymiana 4.375 opraw ulicznych,
- położenie ok. 210 km kabli zasilających

do 09.2015

1

Wg załącznika

Przeprowadzenie odbioru końcowego

30.09.2015

1

Weryfikacja raportów

09-12.2015

1

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

Zawarcie umowy na promocję Projektu

08.2015

1

Tablice informacyjne o projekcie wykonano.

Promocja Projektu

09.2015

1

\*niepotrzebne skreślić / usunąć

**UWAGA: gruba, czarna czcionką wyróżniono kamienie milowe.**

1. Plan finansowania w roku budżetowym ze wszystkich źródeł finansowania (w zł):

Ogółem: 32.500.268 zł.

w tym: środki Miasta: 18.145.150 zł.

w tym: środki Miasta niekwalifikowane\*: 18.145.150 zł.

środki inne (nazwa)\* środki NFOŚiGW - 14.355.118 zł.

2. Wartość umów zawartych w ciągu roku budżetowego (w przypadku zawarcia umowy wieloletniej podać wartość w rozbięciu na lata):

- Umowa nr 419/ZIKIT/2014 na modernizację oświetlenia ulicznego na kwotę 31.900.261,29 zł. do zapłaty w 2015 roku

- Zlecenie na postawienie tablicy informacyjnej o projekcie - kwota 3.499,35 zł.

3. Kwota środków objętych umowami na rok budżetowy:

Ogółem: 31.903.760,64 zł.

w tym: środki Miasta: 17.548.642,64 zł.

w tym: środki Miasta niekwalifikowane\*: 17.548.642,64 zł.

środki inne (nazwa)\* środki NFOŚiGW - 14.355.118 zł.

4. Wykonanie finansowe w roku budżetowym

(wg zapłaconych faktur):

Ogółem: 6.183.883,50 zł.

w tym: środki Miasta: 3.402.710,66 zł.

w tym: środki Miasta niekwalifikowane\*: 3.402.710,66 zł.

środki inne (nazwa)\* środki NFOŚiGW - 2.781.172,84 zł.

5. Zobowiązania w roku budżetowym

(wg faktur zaakceptowanych - niezapłaconych):

Ogółem: 745.864,76 zł.

w tym: środki Miasta: 410.225,62 zł.

w tym: środki Miasta niekwalifikowane\*: 410.225,62 zł.

środki inne (nazwa)\* środki NFOŚiGW - 335.639,14 zł.

6. Zakres prac budowlanych wykonano zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy z wykonawcą: TAK /NIE\*  
\* niepotrzebne skreślić

7. Opis występujących problemów, opóźnień w realizacji zakresu rzeczowego z podaniem ich przyczyn:  
(w przypadku wprowadzenia zmian zakresu lub terminów w zawartych umowach, należy je wymienić i podać przyczyny ich wprowadzenia).

Informacje sporządził:

Dyrektor Jednostki Realizującej

03 LIP 2015  
Specjalista  
Doktor inżynier  
*[Signature]*

(data, podpis, nr tel.)

Z-ca Dyktor  
Technicznych  
*[Signature]*  
Miejscowy inżynier

Komunalnej  
i gospodarki  
Jęży MŁCZYŃKO  
*[Signature]*  
(pieczęć, podpis, data)

Osoba monitorująca w WP  
(data, podpis)

Odebrane PZ-ty	
Lp	Ulica
1	1075
2	2008
3	2013
4	2015
5	2016
6	2019
7	2032
8	2039
9	2041
10	2046
11	2047
12	2048
13	2060
14	2065
15	2067
16	2074
17	2090
18	2102
19	2148
20	2156
21	3009
22	3042
23	3046
24	3048
25	3107
26	3112
27	3163
28	3290
29	3293
30	2190
31	2091
32	1029
33	2084
34	2103
35	2078
36	3071
37	3200

Zgłoszenia UMK	
Uzgodnione Projekty w ZIKIT	
Złożone Projekty Wykonawcze	
116 - PZ-ty - Komplet 100%	
82 - PZ-ty	
113 - PZ-ty	

Przekazanie Placu budowy	
Lp	Ulica
1	1028
2	1029
3	1075
4	2008
5	2013
6	2015
7	2016
8	2019
9	2032
10	2039
11	2041
12	2047
13	2048
14	2065
15	2074
16	2084
17	2090
18	2102
19	2148
20	2156
21	3009
22	3023
23	3042
24	3046
25	3048
26	3107
27	3163
28	3290
29	2067
30	2067
31	3112
32	3293
33	1076
34	2091
35	2046
36	3200
37	3011
38	3012
39	3106
40	3173
41	4062
42	4099
43	2078
44	2055
45	2103
46	3018
47	3024
48	3175
49	3013
50	3004
51	3003
52	3070
53	4179
54	4061
55	4069
56	1075
57	2064
58	2023
59	1014
60	3008
61	1056
62	1033


  
 Jacek Jankowski