



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.296.2026

Kraków, 6 maja 2026 r.

**Pan
Michał Drewnicki
Radny Miasta Krakowa**

Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Księdza Jancarza, od strony północnej do ul. Srebrnych Orłów, przekazaną przez Pana Jakuba Koska, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa 23 kwietnia 2026 r., uprzejmie informuję.

Ad 1.

W załączniku do przedmiotowej odpowiedzi przedkładam harmonogram robót – *ul. Księdza Jancarza budowa ścieżki rowerowej*, stanowiący załącznik nr 1 do umowy nr 458/U/ZDMK /2025 zawartej 5 listopada 2025 r. Roboty budowlane prowadzone są zgodnie z harmonogramem.

Aktualnie prace wykonywane są na następujących odcinkach:

1. Roboty drogowe - prowadzone są w km 0+000 do 0+080 (korytowanie wraz z wykonaniem podbudów, układanie nawierzchni chodników);
2. Budowa oświetlenia - demontaż słupów oświetleniowych znajdujących się w kolizji z drogą rowerową;
3. Roboty energetyczne - przebudowa sieci SN w km 0+680 do 0+987 (wciąganie kabli energetycznych dla poszczególnych linii kablowych);
4. Roboty związane z budową kanału technologicznego - budowa kanału technologicznego w km 0+320 do 0+405;

Prace dotychczas zrealizowane:

1. Roboty drogowe:
 - wykonana nawierzchnia chodnika w km 0+070 do 0+190 oraz 0+230 do 0+320;
 - wykonane podbudowy pod układanie nawierzchni bitumicznej w km 0+070 do 0+190 oraz 0+200 do 0+300;
 - rozbiórki nawierzchni i korytowanie w km 0+000 do 0+070, 0+200 do 0+230, 0+320- do 0+400 oraz 0+680 do 0+800;

2. Kanał technologiczny - budowa kanału technologicznego w km 0+000 do 0+360 oraz 0+680 do 0+800 wraz ze studniami;
3. Budowa oświetlenia - wykonano kanał kablowy w km 0+000 do 0+405;
4. Przebudowa sieci SN - wykonanie kanalizacji kablowej w km 0+036 do 0+987 wraz z przewiertami i montażem rur (wciągane kable-przygotowanie do przepięcia sieci).

Ad 2.

Aktualnie nie ma przestoju w prowadzonych robotach budowlanych. Wciąż trwają prace przy przebudowie sieci elektroenergetycznej oraz oświetleniowej. Do 17 kwietnia 2026 r. przygotowano 95% tras dla piętnastu nowych odcinków linii średniego napięcia. Aktualnie, na wykonanych trasach zabudowywane są kable, a wykonawca uzgadnia terminy poszczególnych linii z przedstawicielem Tauron Dystrybucja SA.

Miejsca przełączy dwunastu przebudowywanych linii są zlokalizowane w rejonie obiektu rozdzielni średniego napięcia „Mistrzejowice” pomiędzy ul. Wawelską a przejściem dla pieszych przy przystanku „os. Złotego Wieku 03”. Prace ziemne związane z przebudową oświetlenia wykonano w 40%. Dostawa słupów oświetleniowych przewidziana jest na pierwszy tydzień maja 2026 r. Po odbiorze wykonawca przystąpi do zabudowy słupów. Równolegle wykonawca realizuje budowę kanału technologicznego – zaawansowanie prac w tym zakresie wynosi około 60%.

Zgodnie z harmonogramem zakończenie prac branży elektroenergetycznej i teletechnicznej jest planowane na koniec maja 2026 r.

Ad 3.

Prace nadzoruje zespół inspektorów:

1. Branża drogowa - [REDACTED]
2. Branża wod.-kan. - [REDACTED]
3. Branża elektroenergetyczna i teletechniczna - [REDACTED]
4. Zielen - [REDACTED]

Nadzór nad przedmiotową inwestycją prowadzony jest na bieżąco – spotkania odbywają się minimum raz w tygodniu oraz zawsze, gdy wystąpi taka konieczność. Zaakcentowania wymaga, że nie ma jest obowiązku spisywania protokołów z każdego spotkania. Dotychczas nie odnotowano braku postępów w robotach budowlanych. W załączniku do niniejszego pisma przekazuję:

- Notatkę z rady budowy z 16 lutego 2026 r.;
- Notatkę z rady budowy z dnia 23 marca 2026 r.;
- Zestawienie uwag do projektu dla zadania „Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jancarza”;
- Notatkę służbową z 27 kwietnia 2026 r. dotyczącą przebudowy fragmentu ogrodzenia wraz z furtką wejściową na teren Wodociągów Miasta Krakowa.

Nadmieniam, że Rady Budowy są spotkaniami, podczas których omawiane są problemy wykonawcze.

Ad 4.

Prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem – brak zatem podstaw do naliczenia kar umownych.

Ad 5.

Zakończenie robót budowlanych nastąpi do 5 września 2026 r., co jest zgodne z postanowieniami umowy nr 458/U/ZDMK/2025 zawartej 5 listopada 2025 r. Przez zakończenie robót budowlanych rozumieć należy zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych. Stwierdzenie wykonania przedmiotu ww. umowy następuje odbiorem końcowym na podstawie protokołu odbioru końcowego. Aktualnie nie przewiduje się przedłużenia terminu wykonywania robót budowlanych.

Ad 6.

Aktualnie zmiany o takim zakresie nie są planowane ani procedowane.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Stanisław Kracik

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Dróg Miasta Krakowa
3. Pełnomocnik PMK ds. Ochrony Informacji Niejawnych
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. Aa

[wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Ryszard Marek Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ochrony Informacji Niejawnych]