

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH ZA ROK 2011 - DZIELNICA X

Budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem			Kwota: 594 230,00zł	
Lp.	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana	Opis zadania
Budowa i przebudowa dróg				
1.	Rozbudowa ul. Chałubińskiego	269 830,00	151 002,74*	Wykonawca nie zakończył dokumentacji, brak możliwości odebrania zadania w całości. Spisane porozumienie – rozwiązanie umowy. *Złożona faktury, która z powodu braku środków finansowych nie została zapłacona w 2011 roku – zobowiązanie na 2012 rok
2.	Budowa oświetlenia	200 000,00	5 500,00	Wykonano: - ul. Kuryłowicza – wymiana 1 oprawy - ul. Kluszyńska – dowieszenie 1 oprawy na istniejącym słupie Zadania projekt + wykonanie zostały wstrzymane. Wystąpiono z wnioskiem do budżetu o przesunięcie kwoty 194 500,-zł z powrotem na remonty. Zgodnie z decyzją PMK zadanie przeznaczone do ściągnięcia
4.	Przebudowa ul. Fortecznej - polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku od przystanku autobusowego do skrzyżowania z ul. Kadłubka wraz z przejściem dla pieszych	95 400,00		Rozstrzygnięcie przetargu wstrzymane w związku z decyzją PMK – środki przeznaczone do ściągnięcia
5.	Budowa zjazdu z ul. Taklińskiego	29 000,00		jw.

Kierownik Działu Węzłowych
Zielonogóra

Specjalista
Zielonogóra

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH ZA ROK 2011 - DZIELNICA X

Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia

Kwota: 836 270,00zł

Lp.	Zadanie	Wielkość planowanych środków	Wielkość wydatkowanych środków	Opis wykonania zadania
	Zobowiązania z 2010 roku	157 412,60		
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi technicznej wzdłuż ul. Zakopiańskiej na odc. od ul. Poronickiej do ul. Opatkowskiej	51 600,00*		Zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową, pozyskano opinie i uzgodnienia, złożono wnioski o wydanie decyzji ZRID
2.	Remont ulic i chodników na terenie Dzielnicy X wg wskazań			Zrealizowane. 1. Borkowska – nawierzchnia tłuczniowa. Wykonano: - nawierzchnia z tłucznia – 132m ² 2. Borkowska – dywanik. Wykonano: - nawierzchnia bitumiczna – 804m ² - regulacja pionowa studzienek – 3szt 3. Kapielowa – dywanik. Wykonano: - nawierzchnia bitumiczna – 928,73m ² 4. Smoleńskiego do przepompowni. Wykonano: - roboty rozbiórkowe i ziemne - nawierzchnia z tłucznia – 50m ² - nawierzchnia asfaltowa – 135,96m ² - regulacja pionowa studzienek – 2szt 5. Gruszczyńskiego. Wykonano: - roboty rozbiórkowe i ziemne - nawierzchnia z tłucznia – 274,80m ² - nawierzchnia bitum. – 824,40m ² 6. Orszańska. Wykonano: - roboty rozbiórkowe i ziemne - nawierzchnia asfaltowa – 350,35m ² - podbudowa – 60m ² 7. Szmaragdowa. Wykonano: - roboty rozbiórkowe i ziemne - wyrównanie istniejącej podbudowy – 9,63m ³ - nawierzchnia bitumiczna – 481,55m ² - regulacja pionowa studzienek, włazów i kratek – 3szt 8. Kostrzewskiego. Wykonano: - nawierzchnia bitumiczna – 1 114,60m ² - regulacja pionowa studzienek, kratek i włazów – 4szt 9. Libertowska – pobocza. Wykonano: - nawierzchnia z tłucznia – 87m ² 10. Petrażyckiego – pobocza. Wykonano:
			8 976,60	
			66 014,64	
			75 905,30	
			19 478,42	
			61 730,80 + 22 403,12 (priorytet)	
			59 898,97	
			38 465,50	
			87 520,06	
			4 855,47	
			1 138,95	

				74 199,54*	- nawierzchnia z tłucznia – 60,55m² 11. ul. Narwik . Remont chodnika - roboty rozbiórkowe i ziemne - chodnik z płyt bet. – 329,72m² - krawężniki – 49,75mb - obrzeża – 59mb - nawierzchni z kostki – 125,56m² - regulacja pionowa studzienek – 13szt
3.	Remont ul. Chrzanowskiego.			47 099,10	Zrealizowane. Wykonano: - roboty rozbiórkowe i ziemne - nawierzchnia z tłucznia – 156m² - nawierzchnia bitumiczna – 468m²⁰
4.	Dofinansowanie przebudowy ul. Mysłenickiej			21 800,00*	Zrealizowane. Opracowano dokumentację geodezyjną – prawną dla 8 działek, złożono wniosek o ZRID
5.	Odwodnienie wg wskazań			33 940,03	1. ul. Janowskiego – udrożnienie rowu - roboty ziemne - uzupełnienie konstrukcji betonowej – 2,8m³ - uzupełnienie dna rowu korytkami – 92mb - uzupełnienie skarp płytami ażurowymi – 110,4m² - uzupełnienie rur – 6mb - obsianie trawą – 215,3m² 2. ul. Smoleńskiego – udrożnienie rowu. - roboty ziemne - uzupełnienie dna rowu korytkami – 15,5mb - uzupełnienie skarp płytami ażurowymi – 93,3m² - obsianie trawą – 407,6m² - ułożenie geowłókniny – 50,6m²
6.	Inne			12,19 212,52	Umowy użyczenia
	Plan: Wydatkowanie:	836 270,00zł		688 661.15	w tym zapłacone zobowiązania z 2010 r. – 157 412,60zł
	Zobowiązanie na 2012 rok			147 599,54	Złożone faktury, które z powodu braku środków finansowych nie zostały zapłacone w 2011 roku
	Pozostała kwota			9,31	

Kierownik Działu Współpracy
Społeczności

Janisza

Przewodnik

Podpisano: Wojciech

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH ZA ROK 2011 – DZIELNICA X

ZIELEŃCE I SKWERY + OGRÓDKI JORDANOWSKIE

Kwota: 223 020,00zł

Lp	Zadanie	Wielkość planowanych środków	Wielkość wydatkowanych środków	Opis wykonania zadania
	Zobowiązania za 2010 rok		18 236,00	
1.	Bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów na terenie Dzielnicy X		61 469,91 13 659,98*	Zrealizowane. Całoroczne utrzymanie ogródków i skwerów. Ogródki jordanowskie: ul. Szylinga, ul. Wązowskiego, ul. Inicjatywy Lokalnej, ul. Piłkarska, ul. Kuryłowicza, ul. Sztudyngera Zieleńce: ul. Armii Kraków, ul. Nad Fosą
2.	Wykonanie ogródka jordanowskiego przy ul. Taklińskiego – Wązowskiego - kontynuacja			Środki zablokowane
3.	Wykonanie ogródka jordanowskiego przy ul. Sztudyngera - kontynuacja		6 418,93	Zrealizowane. Wykonano chodnik – I etap. - roboty rozbiórkowe i ziemne - podbudowa – 27m ² - obrzeża – 40,4mb - krzewniki – 13,1mb - nawierzchnia z kostki – 17,4m ² - bariery – 3,5mb Dofinansowanie zadania priorytetowego.
4.	Doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku im. Macka i Doroty - kontynuacja		2,52	pkt. 6
5.	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy X wg wskazań		29 590,00 2 890,00	Zrealizowane. I. Dostawa i montaż urządzeń na poszczególnych ogródkach: I. Inicjatywy Lokalnej - steper – 1szt - motyl – 1szt 2. Park Macka i Doroty - huśtawka metalowa podwójna z siedziskami kubelkowymi – 1szt - karuzela „Staś” – 1szt - nawierzchnia piaskowa – 28m ² - demontaż urządzenia – 1szt 3. Kuryłowicza - huśtawka ramieniowa podwójna – 1szt - nawierzchnia piaskowa – 28m ² II. Dostawa i montaż tabliczek I. ul. Kuryłowicza
			236,00	

					- z godzinami otwarcia obiektu: tabliczka 1szt + naklejki 11szt 2.ul. Szylinga - z zakupem gry w piłkę: tabliczka 1szt + naklejki 9szt
6.	Pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej na terenie Dzielnicy X			3 342,50	1.Nasadzenia – Wązowskiego. - drzewa – 8szt - krzewy – 9szt - roczna pielęgnacja- rozliczona zostanie na koniec roku
	Plan:	223 020,00		122 185,86	w tym zapłacone zobowiązania z 2010 r. – 18 236,00zł
	Wydatkowanie:				
	Środki zablokowane			87 150,00	Środki zablokowane zgodnie z decyzją PMK
	Zobowiązanie na 2012 rok			13 659,98*	Złożone faktury, które z powodu braku środków finansowych nie zostały zapłacone w 2011 roku
	Pozostała kwota			24,16	

Kierownik Działu Wsparcia
 i Pielęgnacji
[Signature]
 Anna Wójcik

Wojciech
[Signature]
 Nowak

załącznik nr 2 do
Procedury planowania i realizacji zadań powierzonych
dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych

**INFORMACJA O WYKONANIU ZADAŃ POWIERZONYCH W ZAKRESIE PROBLEMATYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH –
IV kw.2011 roku**

DZIELNICA	Nazwa zadania i numer zadania	PLAN	Wykonanie	Zakres zadania	Jednostka realizująca	Klasyfikacja budżetowa
X	24/I-4.1/2011	45 000,00 ✓		Likwidacja barier architektonicznych – Dofinansowanie zagospodarowania terenu w rejonie ulic Wązewskiego i Taklińskiego z uwzględnieniem ogródka jordanowskiego i dostosowania dla niepełnosprawnych – uchwała VI/70/2011 z dnia 19.05.2011 Środki zablokowane zgodnie z decyzją PMK	ZIKiT	853-85395-6050

Z-ca Dyrektora
Dzielnicy
Krzysztof Migdał

Przewodniczący
Dzielnicy

Grzegorz

Nowak

Informacja z realizacji w roku 2011 zadań powierzonych kompetencji decyzyjnej Dzielnicy oraz z uznanych przez Dzielnicę za priorytetowe

Lp.	Placówka	Wykonany zakres rzeczowy	Plan	Powierzone zad 16 § 4270	Priorytety zad 20 § 6050	Priorytety zad 20 § 4270
1	ZSO-35, ul. Mirtowa 2	Wykonano częściowy remont dachu	27 000,00	27 000,00		
		Wykonano remont dachu budynków	81 900,00			81 856,81
		Wykonano remont nawierzchni asfaltu - dojazd	1 000,00	1 000,00		-
			13 100,00			13 092,00
2	SP-43 ul. Myślenicka 112		11 000,00			11 000,00
		Wykonano remont (konserwacji) dachu	26 800,00	26 706,79		
		Wykonano wymianę rynien poziomych i pionowych oraz remont daszków nad wejściami	1 200,00	1 000,00		
			61 000,00			2 000,00
		Wykonano remont dachu				59 000,00
		Wykonano odwodnienie budynku	5 000,00			5 000,00
		Wykonano modernizację inst co (I etp) wraz z wymianą pieca c.o	59 000,00		59 000,00	
3	SP-43 filia – Zbydniowska	Wykonano przejścia i montaż drzwi	15 000,00	14 438,19		
		Wykonano remont łazienki - malowanie emulsyjne		560,00		
4	SP-97, ul Dr Judyma 10	Wykonano projekt remontu izolacji poziomej i pionowej	26 500,00	26 445,00		
		Wymieniono drzwi do biblioteki	1 500,00	1 500,00		
5	SP-97- ul. Armii Krakowa 76	Wykonano izolację pionową (częściowa)	15 000,00	14 099,99		
		Wykonano prace malarskie (częściowe malowanie lamperii w sali) oraz okratowanie okna piwnicznego		900,00		
		Wymieniono drzwi zewnętrzne	9 000,00			9 000,00
6	SP-134 ul. Kłuszyńska 46	Wyburzono sanitariaty (wolnostojące)	22 600,00			22 598,99
		Wykonano malownie korytarzy po remoncie instalacji elektrycznej	5 400,00			5 400,00
			1 500,00	1 499,83		
		Wykonano częściowy remont instalacji elektrycznej	26 500,00	26 500,00		
		15 000,00			15 000,00	
7	Rajska Szkoła ul. Tuchowska 113	Wykonano izolację pionową (częściowo)	28 100,00	24 500,00		
		Wykonano udrożnienie i rozbudowę rynien		3 600,00		
8	P-132, ul. Merkurysza Polskiego 6	Wymiono parkiet w salach	25 000,00	24 973,00		
			8 000,00			8 000,00
9	P-le Nr 145	Wykonano prace remontowe: - naprawę sufitu w sali zabaw oraz malowanie korytarza	17 000,00	8 948,86		
		- wymianę drzwi zewnętrznych		3 500,00		
		- malowanie kuchni wraz z zapleczem		3 999,94		
				211 171,60	59 000,00	231 947,80

Kraków 16.02.2012

Sporadziła: Irena Wyżga

tel 641-44-74 wewn 393

Specjalista
ds. Remontów

Irena Wyżga

Nowy Księżów

Agata Pastwa

Dyrektor
Zespołu Oświaty

Andrzej Czorny

Załącznik Nr 2 do
Procedury planowania i wykonania zadań powierzonych
Dzielnicom do realizacji w zakresie problematyki osób
niepełnosprawnych

WYKONANIE ZADANIA
w GOSKOWIE
ul. Władysława, kod. 81-600
tel. 22 61 40 40 41, fax 22 61 40 40
e-mail: biuro@goskowice.pl

Pieczętka Realizatora

INFORMACJA / SPRAWOZDANIE FINANSOWO RZECZOWE O WYKONANIU ZADAŃ POWIERZONYCH W ZAKRESIE PROBLEMATYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dzielnica	Nazwa i Nr zadania budżetowego danej jednostki realizatora	Plan Finansowy	Wykonanie		Zakres zadania – opis realizacji zadania na dzień 31.12.2011	Uwagi Trudności i zagrożenia wynikające w trakcie realizacji zadania	Jednostka realizująca	Klasyfikacja budżetowa
			kwota	% wykonania na 31.12.2011				
Zad. 22 – zadanie inwestycyjne Nr I-4.1 – Likwidacja barier architektonicznych		45 000,00 zł	0	0,00%			ZEO	853/85395/6050 PWSMK
	X	Zad. 22 – zadania inwestycyjne – wykonanie wejścia dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 35, ul. Mirtowa 2.	45 000,00 zł	38500	85,55%	Wykonano wejścia dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 35, ul. Mirtowa 2.	ZEO	853/85395/6050 PWSMK

DYREKTOR
Zespołu Ekonomicznych Usług
w Krakowie
Tadeusz Czornyj
Upoważniony przedstawiciel Realizatora
Data i podpis

Główny Specjalista
ds. Ekspertyz
12.01.2012
Agnieszka Węgrocka

Załącznik nr 3
do Procedury planowania i realizacji lokalnych
wydarzeń kulturalnych w ramach uprawnień
decyzyjnych Dzielnicy

Sprawozdanie za rok 2011 z wykonania zadania powierzonego- lokalnych wydarzeń kulturalnych
Organizacja Festynu w ramach obchodów Dni Dzielnicy X oraz Organizacja Festiwalu Artystycznego Dzielnicy X

Dzielnica	Dział/ Rozdział	Kategoria zadania	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan na 2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Opis zadania
X	Dział 921 Rozdział: 92 109	GWSMK	3	Organizacja Festynu w ramach obchodów Dni Dzielnicy X	12.700,00	12.700,00	Zadanie zostało zrealizowane Festyn Dzielnicy X w dniu 18.06.2011r. na terenie boiska OSS Opatkowianka: - koncert laureatów XII Festiwalu Artystycznego Dzielnicy X - taniec solowy w wykonaniu Małgorzaty Lach - program kabaretowy pt. „Granice humoru” w wykonaniu kabaretu „FOCH” (artyści „Formacji Chatelet”) - pokaz ognia artystycznych - zakup słodczy dla laureatów XII Festiwalu Artystycznego - zakup statuetek dla laureatów Festiwalu Artystycznego - wynajem hali namiotowej umeblowanej z montażem, demontażem i transportem - ochrona fizyczna imprezy, - dyżur medyczny
X	Dział 921 Rozdział: 92 109	GWSMK	3	Organizacja Festiwalu Artystycznego Dzielnicy X: w dniach: 23, 24, 25, 28.05.2011r. - konkurencje taneczne (w Szkole Podstaw. nr 97 os. Kłiny ul. Judyta) - konkurencje instrumentalne (Klub Wróblowice) - konkurencje wokalne - zespoły i soliści (Klub Wróblowice) - konkurencje teatralne (Klub Wróblowice) oraz wernisaż zbiorowej wystawy malarstwa artystów z terenu Dzielnicy X - zakup nagród dla laureatów Festiwalu i materiałów plastycznych - wynagrodzenie członków komisji oceniających w/w konkurencje - zakup napojów i słodczy - obsługa nagłośnienia	4.000,00	4.000,00	Na budynku zamontowano trzy kamery, w pomieszczeniach pięć kamer, czujniki ruchu, kantartron w garażu, rejestrator cyfrowy, monitor, syrenę alarmową, klawiaturę.
				RAZEM:	27.900,00	27.900,00	

Kraków, dnia 25 stycznia 2012r.

Dyrektor Biura Kultury

.....
Maria Pająk-Tytka
(Podpis i pieczęć Realizatora)

.....
(pieczęć realizatora)
000992728
DOM KULTURY
„Podgórze”
30-510 Kraków, ul. Sokołowska 13
tel. 12/656-35-70, 12/656-44-41
fax 12/656-45-43

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH ZA ROK 2012 - DZIELNICA X

Budowa i przebudowa + Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia

Lp.	Zadanie	Szacunkowy koszt	Złożone faktury	Uwagi
1.	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X	96 200,00		1. - ul. Wachholza – projekt i dobudowa oświetlenia na długości 100mb - ul. Smoleńskiego sięgacz – projekt i dobudowa oświetlenia na długości 120mb - ul. Pustynna – projekt i dobudowa oświetlenia na długości 57mb W wyniku braku zgód właścicieli – aneks do umowy. Realizacja tylko na ul. Wachholza. Wykonano: - projekt + realizacja 2. Wykonanie oświetlenia: ul. Morozewicza-boczna, Pytlańskiego, Kustronia sięgacz. Zrealizowane. Budowa I etapu parkingów (część przy Centrum Handlowym) wg projektu i pozwolenia na budowę. Wykonano: - nawierzchnia z kostki – 673m ² - nawierzchnia asf. – 55,1m ² - roboty kanalizacyjne – 10,50mb - roboty wodociągowe – przesunięcie hydrantu - roboty elektryczne – 66mb - słupki blokujące – 27szt - nasadzenie krzewów ozdobnych – 11szt
2.	Budowa parkingów i chodników w rogu ulicy Fortecznej i Zawiszy – I etap (część przy Centrum handlowym)	100 000,00	99 999,00	Zrealizowane. Wg projektu i zgłoszenia robót. Wykonano: - przebudowa oświetlenia (kabel – 34mb, słup + oprawa – 2szt) - wymiana hydrantu – 1szt - nawierzchnia z kostki – 95,60m ² - nawierzchnia z asfaltob. – 76,8m ²
3.	Przebudowa ul. Fortecznej polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku od przystanku autobusowego do skrzyżowania z ul. Kadłubka wraz z przejściem dla pieszych	64 000,00	63 535,95	Zrealizowane. Wg projektu i pozwolenia na budowę. - umocnienie rowu płytą – 2m ² - korytko ściekowe – 4mb - rura kan. – 8,40mb - nawierzchnia z kostki bet. – 50,5m ² - nawierzchnia tłuczniowa – 24m ²
4.	Wykonanie zjazdu na sięgacz ulicy Taklińskiego	23 000,00	22 964,48	Zrealizowane. Wg projektu i pozwolenia na budowę. - umocnienie rowu płytą – 2m ² - korytko ściekowe – 4mb - rura kan. – 8,40mb - nawierzchnia z kostki bet. – 50,5m ² - nawierzchnia tłuczniowa – 24m ²

5.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji opadowej w ul. Narvik pomiędzy ul. Zawiszy i ul. Banachiewicza - I etap z wykonaniem	19 500,00	15 600,00	Zrealizowane. Wykonano projekt budowlany i wykonawczy wraz ze złożeniem wniosku do AU UMK – pozwolenie na budowę i zgłoszenie robót
6.	Budowa parkingu przy ul. Kostrzewskiego – Zagaje – projekt	35 000,00	15 400,00	Zrealizowane. I etap. Opracowano projekt i złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID do AU UMK II etapu - otrzymanie ZRID - 6 600,00zł zobowiązanie na 2013 rok Pomimo wystąpienia z wnioskiem o przesunięcie pozostałych środków na remonty (13.06.2012) – brak ZPMK Zadanie wprowadzone do WPI (2013 – 251 000,-)
7.	Rozbudowa ul. Borkowskiej – opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych obejmującej obszar 30m od linii rozgraniczającej teren inwestycji	7 000,00	1 450,00	Zrealizowane. Wykonano aktualną mapę do celów projektowych. Pomimo wystąpienia z wnioskiem o przesunięcie pozostałych środków na remonty – brak ZPMK
PRACE REMONTOWE DRÓG I CHODNIKÓW				KWOTA 1 214 600,00zł
	Remont ulic i chodników na terenie Dzielnicy X			Zrealizowane. Wykonano:
			366 915,17	1. ul. Borkowska – dywanik asfaltowy - roboty rozbiórkowe i ziemne - nawierzchnia z mieszanek bitum. – 3 373,52m ² - geowłókna – 3 373,52m ² - krawężnik bet. – 48,4 - regulacja pionowa studzienek – 22szt + dofinansowanie z zadań priorytetowych – 41 000,00zł
			56 162,58	2. ul. Narvik – remont chodników II etap - roboty rozbiórkowe i ziemne - podbudowa – 305m ² - chodnik z płyt bet. 50x50 – 254,48m ² - krawężnik – 19,9mb - obrzeże – 78,60mb - nawierzchnia z kostki – 79,96m ² - nawierzchnia z mieszanek asf. – 27,33m ² - regulacja pionowa studzienek – 12szt
			24 747,47	3. ul. Petrażyckiego - nawierzchnia z tłucznia – 34,02m ²

			- nawierzchnia bitum. – 252,08m² - regulacja pionowa studzienek – 2szt
44 674,02			4.ul. Starowiejska - roboty rozbiórkowe i ziemne - nawierzchnia z tłucznia – 140,66m² - nawierzchnia bitum. – 437,34m² - regulacja pionowa studzienek – 6szt - ścinanie poboczy – 138,8m²
95 163,66			5.ul. Zawiszy pomiędzy ul. Narvik i ul. Wichrową – dywanik asfaltowy - roboty rozbiórkowe i ziemne - nawierzchnia z mieszanek bitum. – 1 228,89m² - ściek uliczny z kostki 2 rzędy – 4mb - regulacja pionowa studzienek – 2szt
12 243,30			6.ul. Wązowskiego na wysokości skrzyżowania z ul. Zakarcznie – dywanik asfaltowy - nawierzchnia z mieszanek asfaltu – 90m²
5 000,00*			7. ul. Perłowa – tłuczeń Pożyczono pozwolenie na wycinkę drzew i przyjęcie zgłoszenia robót przez AU UMK. - wzniesienie znaków granicznych ul. Perłowa - roboty ziemne - usunięcie krzewów - nawierzchnia z tłucznia – 150m²
15 081,00*			
146 730,05			8.ul. Kąpielowa – dywanik asfaltowy na długości około 200m – - roboty rozbiórkowe i ziemne - nawierzchnia z mieszanek bitum. – 1738,05m² - ściek uliczny z kostki 2 rzędy – 113mb
20 622,52			9. ul. Forteczna – remont fragmentu chodnika - roboty rozbiórkowe i ziemne - podbudowa – 163,97m² - chodnik z płyt betonowych 168,97m²

			9 208,41	10. ul. Bartla – remont jezdni przy pętli autobusowej. - roboty rozbiórkowe i ziemne - nawierzchnia z kostki – 106,23m² - krawężnik bet. – 1mb - przestawienie krawężników kamiennych – 5mb - remont ścieków ulicznych z kostki – 11,3mb - regulacja pionowa studzienek – 1szt
			8 947,34	11. Czuchnowskiego/ Nowickiego – wymiana nawierzchni na skrzyżowaniu - nawierzchnia z tłucznia – 16,15m² - nawierzchnia bitum. – 126,18m² - regulacja pionowa studzienek – 3szt
			11 832,60*	12. Montaż ogrodzenia w ciągu ulicy Zakopiańskiej na przedłużeniu ul. Inicjatywy Lokalnej. - montaż barier segmentowych o wys. 1,5m z wypełnieniem z poliweglanu – 26mb
			3 210,67*	13. Remonty cząstkowe ulic wg wskazań. ul. Morozewicza: - remont cząstkowy emulsją asf. z gryсами remonterem – 3,35t
			218 779,44*	14. ul. Kapielowa (przy ul. Borowinowej oraz przy uzdrowisku) i ul. Chałubińskiego (od ul. Kapielowej w kierunku ul. Szybisko) - frezowanie powierzchni bitum. – 2 374,07m² - nawierzchnia z mieszanek bitum. – 2 374,07m² - regulacja pionowa studzienek – 27szt
7.	Wykonanie utwardzenia przedłużenia ul. Zakarczmie – projekt i wykonanie I etap.		49 999,99	Zrealizowane. Wykonano: - nawierzchnia z tłucznia – 453,27m²
8.	Wykonanie odwodnienia ulic: Pustynnej II etap, Nowickiego, Hubalczyków i Krzyżańskiego Żelazowskiego	120 000,00	16 800,00 18 000,00	Zrealizowane. Wykonano: 1. Hubalczyków – dokumentacja dla odprowadzenia wód opadowych do ul. Kolejarzy 2. Żelazowskiego – udrożnienie rowu - prace ziemne – wykopy – 462m³ - podbudowa z kruszywa – 24m² - kanały z rur stalowych – 12m

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH ZA ROK 2012 - DZIELNICA X

Kwota: 260 000,00zł

Ogródki jordanowskie + zieleńce i skwery

Lp.	Zadanie	Szacunkowy koszt	Złożone faktury	Uwagi
1.	Bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów na terenie Dzielnicy X.		81 960,00 * Fa 6.829,99*	Zrealizowane. Całoroczne utrzymanie ogródków i skwerów. Ogródki jordanowskie: ul. Szylinga, ul. Wązowskiego, ul. Inicjatywy Lokalnej, ul. Piłkarska, ul. Kuryłowicza, ul. Sztandyngera Zieleńce: ul. Armii Kraków, ul. Nad Fosą *Faktura została złożona, jednak ze względu na brak płynności finansowej Gminy Miejskiej Kraków, nie została zapłacona w roku 2012.-fa 6.829,99 zł.
2.	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w Parku im. Maćka i Doroty		106 650,00	Zrealizowane. Wykonano: - projekt - chodnik z kostki – 77,90m ² - chodnik asf. – 654,55m ² - ławki parkowe – 12szt - kosz na śmieci – 8szt + dof. 8 350,-zadania priorytetowe Umowa użyczenia – podatek
3.	Wykonanie ogródka jordanowskiego przy ul. Taklińskiego i Wązowskiego		574,88 12 200,00 40 000,00	Zrealizowane. Wykonane: I. Projekt odwodnienia. II. Kontynuacja zagospodarowania 1.Roboty ziemne 2.Odwodnienie - odwodnienie liniowe: korytka z rusztem żeliwnym – 45mb - studnie rewizyjne – 3szt - osadnik – 1 szt - rury PCV – 34,36mb 3. Palisada betonowa – 0,43m ³ 4. Obrzeża bet. – 115,20mb 5. Podbudowa – 106,20m ² 6.Nawierzchnia z kostki – 49,50m ² 7.Nawierzchnia poliuretanowa – 56,70m ² 8.Nawierzchnia z piasku – 68,06m ² 9.Urządzenia zabawowe - zestaw zabawowy :Romek” – 1szt

DZIELNICA X Swoszowice

Sprawozdanie za 2012 rok z wykonania zadań powierzonych w zakresie budowy, modernizacji oraz prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

Zarząd Infrastruktury Sportowej

w Krakowie

ul. Walerego Sławka 10

30-633 Kraków

KWOTA PRZYZNANA DLA DZIELNICY	PRZEZNACZENIE	KWOTA W PLANIE ZIS	KWOTA ZAANGAŻOWANA	KWOTA WYDATKOWANA	STAN REALIZACJI ZADANIA
20 000 zł	Modernizacja obiektów sportowych WLKS KRAKUS	*20 000,00	*20 000,00	* 20 000,00	W ramach realizacji zadania wykonano projekt i realizację w zakresie termomodernizacji istniejącego budynku klubowego WLKS Krakus. Zadanie zrealizowane zostało w ramach zadania inwestycyjnego Nr Dz X-15 zgodnie z Zarządzeniem Nr 366/2012 PMK z dnia 7 grudnia 2012 oraz Zarządzeniem Nr 3667/2012 PMK z dnia 7 grudnia 2012 roku. Zadanie współfinansowane z zadaniem priorytetowym na łączną wartość: 76 500 zł. Zadanie zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym na podstawie Uchwały Rady Dzielnicy X.
6 000 zł	Kontynuacja wykonania przyłącza wodociągowego do budynku klubowego KS Rajsko	6 000,00	4 878,05	4 878,05	W ramach realizacji zadania dokonano zakup i dostawę materiałów dla wykonania przyłącza wodociągowego do budynku Klubu Sportowego Rajsko; ul. Nad Fosą 32 w Krakowie. Zadanie zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym na podstawie Uchwały Rady Dzielnicy X.
3 000 zł	Remont infrastruktury sportowej w WLKS Krakus Swoszowice – wg wskazania	3 000,00	3 000,00	3 000,00	W ramach realizacji zadań dokonano remontu obiektów sportowych WLKS Krakus Swoszowice – remont instalacji c.o. wraz z kotłownią w parterowym budynku położonym na terenie klubu przy ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie. Zadania są również współfinansowane z zadaniem priorytetowym Dzielnicy X w kwocie 23 000 zł. Zadania zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym na podstawie Uchwały Rady Dzielnicy X.
2 500 zł	Remont infrastruktury sportowej w WLKS Krakus Swoszowice- (wg wskazań klubu)	2 500,00	2 444,07	2 444,07	
2 500 zł	Remont infrastruktury sportowej w KS Rajsko (wg wskazań klubu)	2 500,00	2 032,52	2 032,52	W ramach realizacji zadania dokonano zakup i dostawę materiałów dla wykonania przyłącza wodociągowego do budynku Klubu Sportowego Rajsko; ul. Nad Fosą 32 w Krakowie. Zadanie zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym na podstawie Uchwały Rady Dzielnicy X.
34 000 zł		34 000,00 zł	32 354,64 zł	32 354,64 zł	
		w tym: 14 000,00 (na zadaniach bieżących) + 20 000,00 (na zadaniu inwestycyjnym)	w tym: 12 354,64 (na zadaniach bieżących) + 20 000,00 (na zadaniu inwestycyjnym)	w tym: 12 354,64 (na zadaniach bieżących) + 20 000,00 (na zadaniu inwestycyjnym)	

DZIELNICA X Swoszowice

Sprawozdanie za 2012 rok z wykonania zadań powierzonych w zakresie budowy, modernizacji oraz prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

Całkowita kwota przyznana Dzielnicy w ramach zadań powierzonych w zakresie budowy, modernizacji oraz prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w 2012 roku wyniosła: 34 000 zł. Plan do realizacji ZIS: 34 000 zł; w tym plan środków na zadaniu inwestycyjnym powierzonym Dzielnicy X: 20 000 zł; środki na zadaniach powierzonych bieżących: 14 000 zł.

*Zadanie Dzielnicy X 'Modernizacja obiektów sportowych WLKS KRAKUS' zrealizowane zostało w ramach zadania inwestycyjnego Nr 9/Dz X-15/2012 zgodnie z Zarządzeniem Nr 366/2012 PMK z dnia 7 grudnia 2012 oraz Zarządzeniem Nr 366/2012 PMK z dnia 7 grudnia 2012 roku.

Kierownik Działu Planowania
i Realizacji
Katarzyna Urban

Główny Księgowy
A. Szlachta
Anna Szlachta

2013-01-17

Informacja z realizacji w roku 2012 zadań powierzonych kompetencji decyzyjnej Dzielnicy oraz z uznanych przez Dzielnicę za priorytetowe Dzielnicę

SPÓŁ. EKONOMIKI OŚWIATY
ul. Jędrzejowa 9, kod. 31-450
tel. 012 419 42 15, sekret. 012 419 42 20
fax 012 419 42 68 NIP 575-19-41-971

Lp.	Placówka	Wykonany zakres rzeczowy	Plan	Powierzone zad 16 § 4270	Powierzone zad 16 § 4300	Priorytety zad 21 § 4270	zobowiązanie
1.	SP-43 ul. Myślenicka 112	kontynuacja remontu pomieszczeń piwnicznych	50 000,00 9 500,00	50 000,00		9 476,64	
2.	SP-97, ul Dr Judyma 10	osuszenie ścian harcówki zaplecza kuchennego	18 000,00	17 620,66			
		odwodnienie, osuszenie i izolacja budynku	5 000,00 60 000,00	5 248,71		60 000,00	
3.	SP-97- ul. Armii Krakowa 76	wymiana stolarki okiennej	15 000,00			14 987,23	
4.	SP-134	wykonanie ocieplenia budynku oraz remont i malowanie dachu budynku szkoły oraz remont pokoju nauczycielskiego	7 800,00			7 800,00	
		wymiana drzwi i remont schodków do kotłowni, malowanie dwóch okien, malowanie sali gimnastycznej, oraz wykonanie ogrodzenia	63 000,00	42 116,11 4 800,00			7005,22
		wykonanie mebli do pokoju nauczycielskiego					8900
5.	Rajska Szkoła ul. Tuchowska 113	wymiana stolarki drzwiowej	5 000,00			5 000,00	
6.	P-le Nr 145	adaptacja pomieszczeń dla maluchów	25 000,00	24 997,56			
	P-le Nr 145f	wykonanie izolacji budynku filii Przedszkola nr 145 przy ul Judyma 8	50 000,00 308 300,00	28 977,18 173 760,22		97 263,87	15 905,22

SPÓŁ. EKONOMIKI OŚWIATY
w Krakowie
Miejscowy Obywatelski Klub Polityczny

Kraków 19.02.2013 Sporządziła: Małgorzata Niewiadomska

MM-1000000000

DOM KULTURY
"PODOBIE"
30-510 Kraków, ul. Sokalska
tel. 12/656-36-70, 12/656-44
..... fax 12/656-45-43
(pieczęć realizatora)

Załącznik nr 3
do Procedury planowania i realizacji lokalnych
wydarzeń kulturalnych w ramach uprawnień
decyzyjnych Dzielnic

**SPRAWOZDANIE ZA 2012 ROK
Z WYKONANIA ZADANIA POWIERZONEGO pn
KOMPETENCJE DECYZYJNE DZIELNIC
- lokalne wydarzenia kulturalne**

Dzielnica	Dział/ Rozdział	Kategoria zadania	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan na 2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Opis zadania
X	Dział 921 Rozdział: 92 109	GWSMK	3	Organizacja Staropolskich Dni Dzielnic X Swoszowice	21.000	21.000	Zadanie zrealizowano w dniach 04 i 05. 08.2012r. na terenie boiska KS „Wróblowianka” przy ul. Wróblowickiej w Krakowie tj: ochrona fizyczna festynu, montaż i demontaż oraz transport estrady, wypożyczenie namiotu biesiadnego, montaż i demontaż dachu, obsługa nagłośnienia, obsługa medyczna, wypożyczenie agregatu, zakup benzyny do agregatu, zakup nagród za udział w konkursach, obsługa toalet przenośnych, pokaz ogni sztucznych, koncert tańców staropolskich „Cracovia Danza”, koncert zespołu muzycznego, obsługa konferansjerska i prowadzenie konkursów, prezentacja „namiotu średniowiecznego” – strzelanie z łuku, z kuszy, pokaz walki wojów, udo- stępnienie przymierzalni strojów dawnych, prowadzenie konkursów i zabaw plebejskich wraz z nauką tańców, pokaz pracy kowala, organizacja warsztatów artystycznych prezentacja tańca brzucha, malowanie ciała
				RAZEM:	21.000	21.000	

Dyrektor Działu Kultury
Marta Pasucka-Tytka
.....
(Podpis i pieczęć Realizatora)

Kraków, dnia 23 stycznia 2013r.

DZ-10.3023.7.3.2012

Kom. Bierz.

e/c.

2011.2.8

STRAŻ MIEJSKA
 MIASTO KRAKÓW
 ul. Dobrego Pasterza 116
 31-413 Kraków
 tel. 943-17-77-930

RADA DZIELNICY X SWOSZOWICE	
Wpłynęło dnia: 11.01.2012	Nr 103
podpis: [signature]	

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Os. Zgody 2
 Sprawozdanie z wykonania Zadań Powierzonych "Bezpieczny Kraków" za 2012 rok

Dzielnica Nr	Nazwa zadania	Plan				Wykonanie				Opis wykonanego zadania
		Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	
X	Zakup sprzętu do patrolowania dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa.	2 500,00	754	75416	4210	2 310,00	754	75416	4210	Zakupiono sprzęt do patrolowania (lornetki 2 szt., noktowizor 1 szt.). Zadanie zostało zakończone.

Zakupiono sprzęt do patrolowania (lornetki 2 szt., noktowizor 1 szt.).
 Zadanie zostało zakończone.

Do wiadomości:

Rada i Zarząd Dzielnicy X Swoszowice

ul. Inicjatywy Lokalnej 5

30-499 Kraków

Kraków, dn. 18.01.2013 r.

KOMENDANT
 Straży Miejskiej Miasta Krakowa
 podpis i pieczęć Realizatora

D2-10.3025, 7.3.2012

URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego




31-949 Kraków, os. Zgody 2, tel.: +48 12 616 89 54, +48 12 616 89 61, e-mail: oc.umk@um.krakow.pl

OC-01.033.8.2012

Kraków, 15 października 2012 roku

Dotyczy: realizacji zadań powierzonych i priorytetowych Dzielnic zaplanowanych na rok 2012



Kom. Bezp.
a/a.
2012 10 5

Wg. Rozdzielnika

W związku z dokonaniem analizy wydatków i dochodów Miasta, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego informuje, że część zobowiązań finansowych, obejmujących „Zadania uznane przez Dzielnicę za priorytetowe” oraz „Zadania powierzone *Bezpieczny Kraków*”, nie zostanie wykonana w 2012 roku. Podjęcie realizacji ww. zadań spowodowałoby naruszenie zasady wykonania budżetu (art. 254 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r). Konieczność przestrzegania zapisów ustawy została także wskazana w uchwale KI-411/151/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 18 lipca 2012 roku. Uchwała wskazuje, że „wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniejszych zobowiązań” (art. 44, ust.3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r) oraz, że niedopuszczalne jest przesuwanie na rok następny płatności, wynikających ze zobowiązań zaciągniętych w roku bieżącym.

Brak możliwości zrealizowania zadań w bieżącym roku pociąga za sobą konieczność podjęcia przez Dzielnicę uchwał zmniejszających zakres finansowy zadań, co umożliwi zwrot do budżetu Miasta środków finansowych, stosowne wnioski zostaną przekazane do budżetu w trybie pilnym.

W załączeniu przesyłam tabelaryczne zestawienie wykorzystanych środków finansowych, pozostałe podlegają zwrotowi do budżetu Miasta.

Adam Młot
Dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego



754	75412	4270	4	OSP Tynieć- przyłączenie do kanalizacji ściekowej Dzielnica IX	GWSMK	1500,00 12 000,00
			IX	<i>Komisariat Policji V</i>		
754	75405	6170	1	zakup pojazdu wspólnie z Dzielnica VIII i XIII	PWSMK	12 000,00
			X	Dzielnica X		500,00
				<i>Komisariat Policji VI</i>		
754	75405	3000	1	zakup materiałów eksploatacyjnych informatyki i biurowych - wspólnie z dzielnicami XI i XII		500,00
754	75405	6170	2	KP VI współfinansowanie z Dzielnica XI i XII oraz Policją zakupu radiowozów oznakowanych		8.500
			XI	Dzielnica XI		27 000,00
				<i>Komisariat Policji VI</i>		
754	75405	3000	1	zakup materiałów eksploatacyjnych, informatyki i biurowych	PWSMK	1 000,00
754	75405	6170	2	zakup pojazdów wspólnie z Dzielnica X i XII	PWSMK	25 000,00
754	75405	3000	3	zakup sprzętu i materiałów łączności informatyki	PWSMK	1 000,00
			XII	Dzielnica XII		37 200,00
				<i>Komisariat Policji VI</i>		

Sprawozdanie z realizacji zadań powierzonych Dzielnicy X w 2013 r.

Budowa i przebudowa ulic wraz z oświetleniem

Kwota: 546 400 zł

Lp.	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana	Opis zadania
1	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - etap I	546 400,00	545 023,10	Zadanie zrealizowane - wykonano: - kontynuacja opracowania projektu (3 900 zł) - roboty rozbiórkowe i ziemne - podbudowę - 1660 m2 - nawierzchnię z asfaltu - 1200 m2 - odwodnienie - kanalizacja opadowa - 148 mb - roboty dodatkowe - kanalizacja opadowa w ul. Banachiewicza - 35 mb i roboty drogowe w ul. Narvik - podbudowa - 1200 m2 Zadanie realizowane w cyklu 2-letnim. Koszt całkowity - 497 336,75 zł, w tym: 2013 r. - 346 100 zł (264 600 + 81 500 - rob. dodatkowe) 2014 r. - 151 236,75 zł Termin: 15.05.2014 r. Zadanie ujęte w WPF- WPI: 2013 r. - 350 000 zł 2014 r. - 310 000 zł
2	Budowa parkingu przy ul. Koszrzewskiego - Zagaje	140 700,00	140 606,84	Zadanie zrealizowane - wykonano: - kontynuacja opracowania projektu, opłata za dziennik budowy - nawierzchnia parkingu z kostki - 224 m2 - chodnik z kostki - 221,4 m2 - chodnik z kostki integracyjnej - 6,3 m2 - nawierzchnia z asfaltobetonu - 37,3 m2 - przebudowa zasuw wodociągowych - 2 szt. - oświetlenie: słup - 3 szt., oprawa - 6 szt., kabel - 125 mb - nasadzenia drzew - 12 szt., nasadzenia krzewów - 12 szt.

3	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X	47 200,00	45 929,26	Zadanie zrealizowane - wykonano: - ul. Bastionowa - projekt i dobudowa oświetlenia: kabel - 110 mb, słup - 3 szt., oprawa - 4 szt. - ul. Starowiejska - opracowanie projektu i dobudowa oświetlenia: przewód - 85 mb, słup - 3 szt., oprawa 3 szt. - ul. Dzikiej Róży - opracowanie projektu - ul. Eibischa, Welońskiego, Gałęzowskiego - opracowanie projektu - ul. Pustyma - opracowanie projektu - ul. Bluszczowa i Siarczana - montaż opraw wraz z wysięgnikami - 2 szt. Zadanie ujęte w WPF-WPI: 2013 - 47 200 zł 2014 - 140 000 zł 2015 - 77 000 zł
4	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Petrażyckiego	8 500,00	8 487,00	Zadanie zrealizowane - wykonano: - I etap dokumentacji w zakresie koncepcji budowy kanalizacji opadowej i chodnika w ul. Petrażyckiego na odc. od ul. Libertowskiej do granicy Dzielnicy Dokumentacja opracowywana w cyklu 2-letnim: 2013 r. - I etap - 8 487,00 zł - koncepcja 2014 r. - II etap - 19 803,00 zł - projekt Termin: 30.05.2013 r. Zadanie ujęte w WPF-WPI: 2013 - 8 500 zł - koncepcja 2014 - 150 000 zł - projekt i realizacja 2015 - 80 000 zł - realizacja
		546 400,00	545 023,10	

Pozostało: 1 376,90

Główny Specjalista
Stanisława Wójcika

Specjalista
Katarzyna Wójcicka

Adam Osobala

					- sprężynka „Ptasie gniazdo” – 1 szt - karuzela „Staś” – 1 szt + dof. zadania niepełnosprawni – 111 000,00zł
4.	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Sztudyngera	-			Rezerwa
5.	Doświetlenie Parku maćka i Doroty przy ul. Wichrowej od ul. Zawiszy	-			Rezerwa
	Plan	260 000,00			
	Wykonane		241 384,88		inwestycyjne: 159 424,88 bieżące: 81 960,00
	Pozostałe:		18 615,12		inwestycyjne: 18 575,12 bieżące: 40,00

Stefan
Stefan

Sprawozdanie z realizacji zadań powierzonych Dzielnicy X w 2013 r.

Prace remontowe dróg i chodników

Kwota: 598 500,00

Lp.	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana	Opis zadania
1	Remont chodnika wzdłuż ul. Fortecznej na odc. od ul. Warownej do Czerskiej	598 500,00 ✓	598 489,08 ✓	Zadanie zrealizowane - wykonano: - podbudowa - 89,03 m2 - krawężnik betonowy - 16,20 mb - obrzeża betonowe - 66,80 mb - chodnik z kostki betonowej - 89,03 m2 - nawierzchnia z asfaltu - 28,91 m2
2	Remont krawężników na ul. Smaragdowej		58 329,51	Zadanie zrealizowane - wykonano: - podbudowa - 588,09 m2 - krawężnik betonowy - 141 mb - obrzeża betonowe - 43,30 mb - chodnik z kostki betonowej - 624,73 m2 - nawierzchnia z asfaltu - 465,49 m2 <i>Zadanie dofinansowane w ramach środków ZIKiT na bieżące utrzymanie dróg w kwocie w wys. 15 323,73 zł</i>
3	Remont odwodnienia ulicy Hubalczyków i Borowinowej		39 924,53	Zadanie zrealizowane - wykonano: <u>1. ul. Hubalczyków (18 124,53 zł):</u> - studzienka wpustowa - 1 szt. - przykanalik - 23 mb - korytka betonowe - 11 mb - kanał z rur PCV - 2,5 mb - kanał z rur SPIRO - 13 mb <u>2. ul. Borowinowa (21 800,00 zł):</u> - studnia wodościekowa - 1 szt. - przykanalik - 64,5 mb
4	Montaż ogrodzenia w ciągu ulicy Zakopiańskiej na przedłużeniu ul. Inicjatywy Lokalnej - II etap		11 878,11	Zadanie zrealizowane - wykonano ogrodzenie segmentowe U-12a - 37 segmentów o wys. 1,5 m.

K

5	Wymiana dywanika asfaltowego w ul. Smoleńskiego na dł. 200 mb, remont chodnika wzdłuż ulicy Smoleńskiego oraz wymiana dywanika asfaltowego II etap.		301 228,54	Zadanie zrealizowane <u>I etap - nakładka asfaltowa (145 699,84 zł):</u> - nawierzchnia z tłucznia - 210,09 m2 - nawierzchnia asfaltowa - 1980 m2 - remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej - 34,56 m2 <u>II etap - nakładka asfaltowa (122 360,15 zł):</u> - podbudowa - 44,52 m2 - nawierzchnia asfaltowa - 1298,20 m2 - remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej - 63,40 m2 - krawężnik betonowy - 152 mb - remont cząstkowy chodników z płyt - 218,45 m2 <u>III etap - remont chodnika (33 168,55 zł):</u> - podbudowa - 192 m2 - obrzeża - 253 mb - chodnik z kostki betonowej - 192 m2
6	Remont nawierzchni ul. Czuchnowskiego		54 600,86	Zadanie zrealizowane - wykonano: - nawierzchnia z tłucznia - 105,61 m2 - nawierzchnia asfaltowa - 777,06 m2
7	Obniżenie krawężników w ul. Mysłenickiej przy przystanku „Mysłenicka Ostiedle”		1 333,31	Zadanie zrealizowane - wykonano: - chodnik z kostki betonowej - 21,60 m2 - krawężnik betonowy - 4 mb - przestawienie krawężników - 8 mb
8	Obniżenie krawężników w ul. Wązowskiego przy skrzyżowaniu z ul. Petrzyckiego.		2 199,75	Zadanie zrealizowane - wykonano: - chodnik z płyt - 3,50 m2 - przestawienie krawężników - 8,20 mb - nawierzchnia asfaltowa - 9,60 m2
9	Utworzenie przedłużenia ul. Zakarcznie		40 511,25	Zadanie zrealizowane - wykonano: - podbudowa - 585 m2 - nawierzchnia z recykliny - 585 m2
10	Remont sięgacza ul. Osterwy przy cmentarzu		15 300,39	Zadanie zrealizowane - wykonano: - podbudowa - 128,01 m2 - nawierzchnia z asfaltu - 128,01 m2 - ściek betonowy - 30,80 mb
11	Wymiana dywanika asfaltowego w ul. Siostry Zimmer		33 206,93	Zadanie zrealizowane - wykonano: - podbudowa - 246,91 m2 - nawierzchnia z asfaltu - 246,91 m2

12	Remont chodnika na ul. Chałubińskiego pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Merkuriusza Polskiego a ul. Szybisko			Brak środków (szacunkowa wycena - 41 000 zł)	P
13	Wymiana dywanika asfaltowego w ul. Armii Kraków na odc. od ul. Jugowickiej do ul. Szylinga.			Brak środków (szacunkowa wycena - 72 000 zł)	
14	Remont sięgacza ul. Hubalczyków			Brak środków, brak wskazanego zakresu do realizacji.	
15	Wymiana płyt chodnikowych w ulicach: - Borowinowa - Moszyńskiego - Kąpielowa			Brak środków, brak wskazanego zakresu do realizacji.	
16	Remonty częściowe ulic na terenie Dzielnicy X wg wskazań		18 119,07	Zadanie zrealizowane - wykonano remont częściowy nawierzchni ulic: Optakowickiej, Kłuszyńskiej, Petrażyckiego, Boratyńskiego, Gałęzowskiego, Chorzowskiej: - frezowanie i wykonanie nakładki asfaltowej - 31,43 m2 - remont częściowy emulsją asfaltową - 8,21 t	P
			105,84	Podatek	
		598 500,00	598 489,08		

Pozostało: 10,92

10911Q

Specjalista

Kataryzyna Kozłowiec

Główny Specjalista

Stanisława Wojtas

10.09.2019 r. (10.09.2019)

Adam Osula

Sprawozdanie z realizacji zadań powierzonych Dzielnicy X w 2013 r.

Ogródki jordanowskie oraz zieleńce i skwery

Kwota: 133 014,00zł

Lp.	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana	Opis zadania
1	Bieżące utrzymanie zieleni oraz ogródków	133 014,00	133 011,73	Zdanie zrealizowane - wykonano: całoroczne bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich przy ul. Szyllinga, Sztandyngera, Inicjatywy Lokalnej, Piłkarskiej, Kuryłowicza Wązowskiego oraz zieleńców przy ul. Armii Kraków, Nad Fosą w zakresie m.in. utrzymania czystości, koszenia trawników, wymiany piasku w piaskownicach, malowania urządzeń zabawowych, ogrodzeń, ławek, koszy, bieżącej konserwacji i napraw urządzeń, zimowego utrzymania chodników oraz dostawę i montaż 2 szt. zawiesz wraz z siedziskami kubelkowymi w ogródku przy ul. Piłkarskiej.
2	Wykonanie ogródka jordanowskiego przy ul. Taklińskiego i Wązowskiego – kontynuacja			Tabela - Modernizacja ogródków jordanowskich
3	Uporządkowanie zieleni na terenie Fortu nr 52 „Borek”		38 685,40	Zadanie realizowane - wykonano: - powierzchniowe oczyszczanie terenu i wywóz nieczystości na wysypisko w ilości 20 m3 - usunięcie drzew - 187 szt. - usunięcie krzewów - 30 szt.
4	Rekultywacja terenu zielonego na os. Kliny przy pętli autobusowej ul. Bartła		5 280,00	Zadanie zrealizowane - wykonano rekultywację terenu wraz z założeniem trawnika przy ul. Bartła na pow. 400 m2 oraz dwukrotne koszenie na pow. 1000 m2.
				Zadanie dofinansowanie z zad. priorytetowych w kwocie w wys. 5 000 zł.
			4 448,45	Podatek
		133 014,00	133 011,73	

Pozostało:

2,27

Główny Specjalista

Specjalista

Kończak Katarzyna

Specjalista

Wzrost

Wzrost

Adam Cebula

Sprawozdanie z realizacji zadań powierzonych Dzielnicy X w 2013 r.

Modernizacja ogródków jordanowskich

Kwota: 85 650 zł

Lp.	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana	Opis zadania
1	Modernizacja ogródków jordanowskich - wykonanie ogródka jordanowskiego przy ul. Taklińskiego i Wązowskiego	85 650,00	85 650,00	Zadanie zrealizowane - wykonano: - balustrada - 59 mb - palisada betonowa - 13,10 mb - palisada gumowa - 16,40 mb - nawierzchnia z kostki betonowej (w tym pochylnia dla niepełnosprawnych) - 103,89 m2 - nawierzchnia poliuretanowa - 170,46 m2 - korytko ściekowe betonowe - 60,90 mb - boisko trawiaste - 111,72 m2 - piaskownica - 1 szt. - huśtawka wagowa - 2 szt. - kosze na śmieci - 8 szt. - ławka z oparciem - 6 szt. - ławka bez oparcia - 6 szt. - ogrodzenie z siatki wys. 1,8 m wraz z bramą i furtką - 15,80 mb - trawniki - 171 m2 - nasadzenia drzew oraz krzewów - 103 szt. Współfinansowanie - zad. powierzone w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych - 94 350 zł
		85 650,00	85 650,00	

Pozostało:

0,00

Specjalista

Katarzyna Kucharska

Główny Specjalista

Stanisław Wojtas

2. ca. Dyrektor ds. Inwestycji

Adam Cebula

DZIELNICA X Swoszowice

Sprawozdanie na dzień 31.12.2013 rok z wykonania zadań powierzonych w zakresie budowy, modernizacji oraz prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

KWOTA PRZYZNANA DLA DZIELNICY	PRZEZNACZENIE	KWOTA W PLANIE ZIS	KWOTA ZAANGAŻOWANA	KWOTA WYDATKOWANA	STAN REALIZACJI ZADANIA
20.000,00	OKS Rajsko – modernizacja obiektów sportowych	20.000,00	19.292,68	19.292,68	W ramach zadania wykonano remont budynku klubowego zgodnie z podjętą uchwałą Rady Dzielnicy, w tym: wykonano izolację podłynkową, dylatację 63 m2, cokołki z płytek wraz z silikonowaniem naroży 67 mb, kasowanie wykwitów na sufitach 10 mb, dwukrotne malowanie sufitów wraz z przygotowaniem powierzchni- 217 m2, ułożenie akrylu w narożach i na cokole- 100 mb, drzwi wewnętrzne-1 szt. Ponadto zakupiono drzwi zewnętrzne ocieplane, antywłamaniowe, szafę metalową, witrynę przeszkloną i 2 krzesła.
8.500,00	OSS Opatkowianka – modernizacja obiektów sportowych	8.500,00	8.500,00	8.500,00	Zadanie było finansowane ze środków powierzonych w kwocie 8.500 zł oraz priorytetowych w kwocie 10.000 zł. W ramach zadania wykonano modernizację ogrodzenia boiska sportowego. Zakres prac obejmował: 1. Demontaż starego ogrodzenia 333m ² , 2. Czyszczenie słupków 320 m ² , 3. Ogrodzenie z siatki ocynk-148 m ² z siatki PP -185 m ² 4. Naprawa furtek W ramach środków ze zwrotu VAT-u zrealizowano dodatkowo: demontaż starych i montaż nowych linek stalowych ocynkowanych i naciągów dookoła boiska Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym i podjętą uchwałą Rady Dzielnicy.
28.500,00		28.500,00 zł	27.792,68	27.792,68	
		w tym: 20 000 środki bieżące	w tym: 19.292,68 środki bieżące	w tym: 19.292,68 środki bieżące	
		8 500 środki inwestycyjne	8 500 środki inwestycyjne	8 500 środki inwestycyjne	

DZIELNICA X Swoszowice

Sprawozdanie na dzień 31.12.2013 rok z wykonania zadań powierzonych w zakresie budowy, modernizacji oraz prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

Calkowita kwota przyznana Dzielnicy w ramach zadań powierzonych w zakresie budowy, modernizacji oraz prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w 2013 roku wyniosła: **28 500 zł**; w tym plan środków na zadaniu inwestycyjnym powierzonym Dzielnicy X: **8 500 zł**; środki na zadaniach powierzonych bieżących: **20 000 zł**.

Raźród Infrastuktury Sportowej
w Krakowie
ul. Walerego Sławka 10
30-633 Kraków
~3-

Z up. Dyrektora

Urszula Filipowicz
Z-ca Dyrektora
2014 -01- 27 ds. Organizacji imprez Sportowych
i Powszechniana Funduszy

Główny Księgowy

A. Szlachetka
Anna Szlachetka

2014 -01- 27

Insp. Fakt

Anna Bielewska
Anna Bielewska

Kierownik Działu Powszechniana Funduszy

Katarzyna Gajda
Katarzyna Gajda

Dzielnica X

Informacja z realizacji w roku 2013 zadań powierzonych kompetencji decyzyjnej Dzielnicy oraz z uznanych przez Dzielnicę za priorytetowe priorytetowe

Lp.	Placówka	Wykonany zakres rzeczowy	Plan 2013	Wykonanie środków finansowych					Uwagi
				Zad 18 powierzone \$ 4270	Zad 22 powierzone \$ 6050	Zad 21 priorytet \$ 4270	zad 23 bartery	Zad 21 priorytet \$ 6050	
1	Przedszkole 145 ul. Poronńska 7	wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja ocieplenia budynku zakup wraz z montażem kotła	40 400,00 7 000,00	-	40 358,30	-	-	-	
		adaptacja pomieszczeń na harcówkę	37 000,00	-	6 997,70	-	-	-	
2	Szkoła Podstawowa Nr 97 ul. Dr. Judyta 10	opracowanie dokumentacji projektowej , budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła "	50 000,00	-	21 200,23	-	-	-	
		modernizacja ogrodzenia - etap I	20 000,00	-	50 000,00	-	-	-	
		budowa przyłącza kanserującego przy SP 97 do nawodnienia trawiastego boiska przyszkołnego	7 000,00	-	-	-	-	19 993,96	
3	Szkoła Podstawowa Nr 134 ul. Kłuszyńska 46	projekt i wykonanie placu zabaw dla dzieci z możliwością realizacji w ramach projektu "radosna szkoła"	57 000,00 zł	-	-	-	-	6 476,26	
		Razem:	218 400,00		57 000,00			26 470,22	
					175 556,23				

Kraków 28 stycznia 2014

Sporządziła Małgorzata Niewiadomska 2014-01-28

Przygotowanie kosztorysu Remontów i Inwestycji
ZŁG w Krakowie

Specjalista
d/s administracji i gospodarki
Małgorzata Niewiadomska

Grażyna Kroniczak
upr. bud.-konst. UAN-413/87


ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY
w KRAKOWIE
ul. Ulanów 9, kod. 31-450
tel. centr. 12 617-83 88, fax 12 410 43 90
NIP 675-10-41-971 REGON 000553621

Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
31-450 Kraków, ul. Ulanów 9

Numer pisma: ZEO-DR.3-2232/12/14

Kraków, dn. 29.01.2014 r.

Rada i Zarząd Dzielnicy X
Swoszowice
ul. Inicjatywy Lokalnej 5
30 - 499 Kraków



Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie przesyła w załączeniu informację z realizacji w roku 2013 zadań powierzonych kompetencji decyzyjnej Dzielnicy oraz uznanych przez Dzielnicę za priorytetowe.

Z poważaniem

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiki Oświaty
w Krakowie
Tadeusz Szary

Główny Księgowy
Agata Pastwa

Otrzymują:
1 x Adresat+ załącznik
1 x a/a

Kierownik
Działu ds. Rozwoju i Sprawy Obywatelskie

mgr inż. Marcin Topa

INFORMACJA ZA 2013 ROK
Z PRZEBIEGU ZADANIA POWIERZONEGO pn
KOMPETENCJE DECYZYJNE DZIELNIC
 - lokalne wydarzenia kulturalne

Dzielnica	Dział/ Rozdział	Kategoria zadania	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan na 2013r.	Wykonanie	Opis zadania
X	Dział 921 Rozdział : 92109	GWSMK	3	Organizacja imprezy plenerowej „Parafia- da”	4.000,00	4.000,00	Zadanie zrealizowano w całości w dniach 15 i 16. 06.2013r. na terenie boiska WLKS „Kra- kuś” ul. Moszyńskiego 9; tj: ochrona fizyczna festynu (2 dni) oraz koncert muzyczny zespołu „Maxton”
X	Dział 921 Rozdział : 92109	GWSMK	3	Artystyczna Biesiada Rodzin	2.000,00	2.000,00	Zadanie zrealizowano w całości - spektakl na Dzień Dziecka pt. „Przygody małej Pipi” - Etniczną Biesiadę Rodzin – pokazy tańca Bollywood, samby, afrodance, warsztaty biżuterii, wystawa zdjęć i pamiątek z Indii i Brazylii; przygotowanie scenografii scenariusza, prowadze nie imprezy - „Kiedy radio nocą stare tango gra” – rodzinne spotkania taneczne, także warsztaty - Wokalna Biesiada – koncert zespołu Anny Tylek + warsztaty wokalne - Mikołajkowe spotkanie rodzinne – blok konkursów i zabaw świątecznych - zakup słodczy dla dzieci
X	Dział 921 Rozdział : 92109	GWSMK	3	Artystyczna Wiosna Warsztaty artystycz- no-poznawcze - cykl (dla dzieci i młodzie- ży)	5.500,00	5.500,00	Zadanie zrealizowano w całości : a/w Klubie Kultury Zbydniowiec: 2 warsztaty tworzenia biżuterii oraz 8 warsztatów plastycznych „Portret i karykatura” b/ w klubie kultury Soboniewice: 9 warsztatów wokalnych, 6 warsztatów teatralnych, 2 warsztatów plastycznych oraz zakup bristolu do zajęć c/ w klubie kultury Wróblowice: zakup materiałów realizacyjnych do zajęć, 8 warsztatów fotograficznych, 10 warsztatów szachowych, 9 warsztatów cyrkowych, 7 warsztatów dequpage'u i technik plastycznych

X	Dział 921 Roz- dział : 92109	GWSMK	3	Piknik sąsiedzki Impreza plenarowa w os. Kliny	3.350	3.350	Zadanie zostało zrealizowane w dniu 14.09. Piknik sąsiedzki to impreza plenarowa na Klinach z udziałem ok. 100 osób, połączona z występem zespołu Mogilanie i minilekcją śpiewania prowadził Waldemar Domański
X	Dział 921 Roz- dział : 92109	GWSMK	3	Artystyczna Jesień Konkursy w os.Kliny	3.000	3.000	W ramach zadania realizowano konkurs międzyszkolny „Talenty z sąsiedztwa”, dla uczniów 4 publicznych szkół podstawowych z terenu Dzielnicy X. Występy były oceniane przez jury w składzie: Leszek RPański (przewodniczący), Hanna Wójcik, Kinga Piekoszewska. Liczba występujących: 65. Ogólna liczba uczestników (występujących, opieka, publiczność, jury): ok. 200. Środki przeznaczono na : nagrody, poczęstunek, honoraria jury
				RAZEM:	17.850	17.850	

Dyrektor Biura Kultury

Maria Papińska-Tatka

(Podpis i pieczęć Replizatora)

Kraków, 2014-01-23

Sprawozdanie z realizacji zadań powierzonych Dzielnicy X - 2014 r.

Budowa i przebudowa ulic wraz z oświetleniem

Kwota: 314 640 zł

Lp.	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana	Opis zadania
1	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik	151 240,00	151 236,75	Zadanie zrealizowane w cyklu 2-letnim. Koszt całkowity - 497 336,75 zł, w tym: 2013 r. - 346 100 zł 2014 r. - 151 236,75 zł W 2014 roku wykonano: - nawierzchnia z asfaltobetonu - 1200m2 - posianie trawy - oznakowanie
2	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Petrażyckiego	23 400,00	19 803,00	Zrealizowane. Wykonano: 1. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy kanalizacji opadowej i chodnika w ul. Petrażyckiego na odc. od ul. Libertowskiej do granicy Dzielnicy wraz z pozyskaniem decyzji z AU UMK o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych 2. Dodatkowo opracowano projekt przebudowy wodociągu wraz z pozyskaniem decyzji z AU UMK o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych
3	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X	140 000,00	135 898,00	Zrealizowane. Zakres: budowa oświetlenia na podstawie opracowanych w 2013 r. projektów - ul. Dzikiej Róży, Welonńskiego, Eibischa, Gałęzowskiego, Pustynna. Wykonano: - słupy - 41szt - przewód ASXSN - 1 045mb - kabel YAKXs - 344mb - oprawa oświetleniowa - 44szt - szafa Son - 1szt Opłaty przyłączeniowe. ul. Starowiejska - dowieszenie opraw - 2 szt

Razem	314 640,00	314 040,46
Pozostała kwota		599,54

Spółdzielnia
Miejscowy Rynek

Sprawozdanie z realizacji zadań powierzonych Dzielnicy X - 2014 r.

Kwota: 851 520 zł

Prace remontowe dróg i chodników

Lp.	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana	Opis zadania
1	Ulica Forteczna - dywanik asfaltowy od ul. Borkowskiej do ul. Zawiszy wraz z remontem fragmentu chodnika		566 160,00	Zrealizowane. Wykonano: 1. Remont nawierzchni wraz z bezpiecznikiem: - frezowanie nawierzchni bitumicznej - 3342,34 m2 - skroplenie międzywarstwowe emulsją - 3342,34 m2 - ułożenie siatki - 3342,34 m2 - wykonanie nawierzchni bitumicznej - 3342,34 m2 - rozebranie obrzeży - 237,6 mb - rozebranie krawężnika - 167,7 mb - rozebranie ścieku z kostki - 50 mb - rozebranie chodnika z płyt - 83,16 m2 - rozebranie nawierzchni z kostki - 60,33 m2 - ułożenie krawężnika - 167,7 mb - ułożenie obrzeży - 15,3 mb - ułożenie nawierzchni z kostki - 67,2 m2 - wykonanie podbudowy - 67,2 m2 - ułożenie ścieku z kostki - 351 mb 2. Remont chodnika: - rozebranie obrzeży - 228 mb - rozebranie krawężnika - 10,5 mb - rozebranie chodnika z płyt - 545,31 m2 - ułożenie krawężnika - 10,5 mb - ułożenie obrzeży - 228 mb - ułożenie nawierzchni z kostki - 545,31 m2 - wykonanie podbudowy - 545,31 m2 3. Remont nawierzchni II etap. - frezowanie nawierzchni bitumicznej - 900,28 m2 - skroplenie międzywarstwowe emulsją - 900,28 m2 - ułożenie siatki - 900,28 m2 - wykonanie nawierzchni bitumicznej - 900,28 m2
			120 952,62	
2	Ulica Opatkowska - dywanik asfaltowy od ul. Zakopiańskiej do ulicy Smoleńskiego			Zadanie zrealizowane w ramach środków ZIKiT na bieżące utrzymanie dróg.

3	Remont fragmentów chodnika wzdłuż ul. Borkowskiej		37 807,38	Zrealizowane. Wykonano: 1. Remont chodnika od cieklu wodnego do bloków: - rozebranie krawężnika - 52 mb - ułożenie krawężnika - 52 mb - ułożenie obrzeży - 67 mb - ułożenie chodnika z kostki - 134 m2 - wykonanie podbudowy - 134 m2 2. Remont chodnika w rej. ul. Fałęckiej: - rozebranie krawężnika - 48 mb - ułożenie krawężnika - 48 mb - ułożenie obrzeży - 37,6 mb - ułożenie chodnika z kostki - 68,81 m2 - wykonanie podbudowy - 68,81 m2
4	Remont chodnika wzdłuż ul. Zagaje na odcinku od ul. Pronaszków do ul. Wachholza		60 530,42	Zrealizowane. Wykonano: - roboty rozbiórkowe i ziemne - krawężnik bet. - 239,8mb - obrzeża trawnikowe - 87mb - podbudowa - 398,21m2 - chodnik z kostki - 330,04m2 - nawierzchnia z kostki kolorowej - 68,18m2
5	Ulica Petrzyckiego - dywanik asfaltowy od nr 21 w stronę ul. Libertowskiej na odcinku 50 mb			
6	Ulica Nowickiego - dywanik asfaltowy na fragmencie			
7	Wykonanie progów zwalniających na ulicy Pustynnej			
8	Ulica Smoleńskiego - dywanik asfaltowy (dokończenie)		66 069,58	Zrealizowane. Wykonano: - czyszczenie mechaniczne nawierzchni - 897,73m2 - nawierzchnia bitum. - 897,73m2 - regulacja pionowa wjazdów - 4szt
	Razem	851 520,00	851 520,00	

Strona 1 z 1

Wzrost 1,70m

Sprawozdanie z realizacji zadań powierzonych Dzielnicy X - 2014 r.

Modernizacja ogródków jordanowskich

Lp.	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana	Opis zadania
	Plan	123 000,00		
1	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Smoleńskiego.	69 300,00	3 100,00 39 850,00	Zrealizowane. Wykonano: 1. Opracowanie projektu. 2. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych: - huśtawka dwuosobowa - 1szt - huśtawka dwuosobowa z siedziskami kubełkowymi - 1szt - karuzela tarczowa - 1szt - piaskownica 3,4x3,4 - 1szt - zestaw zabawowy "Baszta" - 1szt - samochód "Turbo" - 1 szt - bujak na sprężynie Tandem Smok - 1szt - bujak na sprężynie - 1szt - demontaż i montaż w nowym miejscu bramek do piłki - 2szt 3. Dostawa i montaż karuzeli krzyżowej trójamiennej - 1szt 4. Wykonanie piłkochwyłów przy boisku: - piłkochwył o wys. 4m - 22mb - piłkochwył o wys. 6m - 46mb 5. Dostawa i montaż małej architektury: - ławki antywandal - 2szt - kosz na śmieci betonowy - 1szt 6. Ogrodzenie ogródka - ogrodzenie z płaskowników o wys. 1m - 100mb
2	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Niewodniczańskiego 74 w os. Wróblowice	20 000,00	3 100,00	Zrealizowane. Wykonano: 1. Opracowanie projektu wraz z pozyskaniem decyzji z AU o braku sprzeciwu dla planowanych robót.

				14 100,00	2. Doposażenie ogródka - zestaw zabawowy "Hibcio" - 1kpl - huszawka dwuosobowa - 1szt - bujak na sprężynie - 1szt - wykonanie palisady, prace niwelacyjne, posianie trawy 3. Dodatkowe prace - dostawa bujaka podwójnego - 1szt - nakładka poliuretanowa na palisadę.
				1 900,00	
3	Budowa oświetlenia na terenie zielonym wokół Fortu nr 52 "Borek" ZPMK 2769/2014 z dnia 30.09.14	33 700,00	33 700,00	33 700,00	Zrealizowane. Wykonano: 1. Opracowanie projektu wraz z pozyskaniem decyzji z AU o braku sprzeciwu dla planowanych robót. 2. Roboty - kabel YAKXS - 61mb - oprawa - 3szt - wysięgnik - 2szt - słup 2szt
	Razem	123 000,00		121 680,00	
	Pozostała kwota			1 320,00	

Specjalista
Marek

Sprawozdanie z realizacji zadań powierzonych Dzielnicy X - 2014 r.

Ogródki jordanowskie oraz zieleńce i skwery				
Lp.	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana	Opis zadania
	Plan	97 050,00		
1	Bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów na terenie Dzielnicy X.	42 218,59	42 218,59	Zrealizowane. Wykonano: 1. Całoroczne bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich przy ul. Szyllinga, Sztandyngera, Inicjatywy Lokalnej, Piłkarskiej, Kuryłowicza Wązowskiego oraz zieleńca przy ul. Nad Fosą
		2 657,00	2 656,80	2. naprawa ogrodzenia - ogródek jordanowski przy ul. Sztandyngera - wykonanie ogrodzenia z siatki o wys. 1,5m - 3 lmb - regulacja bramki i bramy wjazdowej
2	Opracowanie projektu i doposażenie ogródka jordanowskiego przy ulicy Smoleńskiego.			Zadanie inwestycyjne - opis w tabeli Modernizacja ogródków jordanowskich
3	Doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku Maćka i Doroty oraz wykonanie dodatkowego oświetlenia w Parku w rejonie ul. Żaków Krakowskich i wylotu ul. Siostry Zimmer.			Brak wskazanego zakresu i przesunięcia środków na inwestycje.
4	Uporządkowanie zieleni na terenie os. Kliny z uwzględnieniem Fortu „Borek”.	34 310,00	11 760,00	Zrealizowane. Wykonano: 1. Trzykrotne wykoszenie chwastów i samosiewów na terenie Fortu Borek - pow. 2,8 ha. 2. Pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie Fortu Borek: - usunięcie drzew - 56szt - usuwanie wiatrolomów - 16szt - wywóz nieczystości - 55m3 - usuwanie młodych drzew i krzewów - 839szt
			19 996,61	3. Dodatkowe porządkowanie terenu zielonego. - wywóz nieczystości - 60m3 - usuwanie młodych drzewek - 87szt
5	Utrzymanie terenów zielonych wg wskazań w obrębie Dzielnicy X.		2 550,00	jw..

6	Dowieszka lampy na istniejącym słupie wraz z zasilaniem na terenie Fortu nr 52 „Borek”.				Zadanie inwestycyjne - opis w tabeli Modernizacja ogródków jordanowskich
7	Budowa placu zabaw przy OKK Wróblowice ul. Niewodniczańskiego 74				Zadanie inwestycyjne - opis w tabeli Modernizacja ogródków jordanowskich
8.	Studium zagospodarowania terenów zielonych wokół Fortu nr 52 „Borek”	8 500,00			Oferta Politechniki Krakowskiej. Zlecono. Termin wykonania 28.11.2014 Odmowa podpisania umowy przez politechnikę.
9.	Udrożnienie odwodnienia na terenie Fortu nr 52 „Borek”	3 650,00		3 646,80	Zrealizowane. Wykonano: - uporządkowanie terenu wokół wlotu do kanału odprowadzającego wody opadowe z Fortu Borek
	Inne	5 618,00		5 618,00	Podatek - trwały zarząd - ogródki jordanowskie
	Razem	96 953,59		88 446,80	
	Kwota pozostała			8 603,20	

Specjalista
 Stanisław Szwed

Zadanie w ramach konkursu „Płać podatki w Krakowie”

Lp.	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana	Opis
	Plan	2 000,00		
	Zaangażowane środki finansowe	1 998,00		
	Środki pozostałe	2,00		
1.	Utrzymanie bieżące terenów zielonych w Dzielnicy X	2 000,00	1 998,00	Zrealizowane. - Dwukrotne koszenie terenów w rej. pętli autobusowej przy ul. Bartła oraz przy ul. Mączyńskiego o pow. 0,71ha - usunięcie tablicy z ul. Krygowskiego

DZIELNICA X Swoszowice

Sprawozdanie na dzień 31.12.2014 rok z wykonania zadań powierzonych w zakresie budowy, modernizacji oraz prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

KWOTA PRZYZNANA DLA DZIELNICY	PRZEZNACZENIE	KWOTA W PLANIE ZIS	KWOTA ZAANGAŻOWANA	KWOTA WYDATKOWANA	STAN REALIZACJI ZADANIA
5.000,00	KS Wróblowianka- modernizacja boiska głównego (wymiana bramek)	5.000,00	4.821,14	4.821,14	Zadanie zrealizowano. W ramach zadania zamontowano 2 bramki do piłki nożnej aluminiowe 7,32 x 2,44 wraz z siatką profesjonalną „HUCK” Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym i podjętą uchwałą Rady Dzielnic.
23.500,00	OSS Opatkowianka – modernizacja obiektów sportowych- kontynuacja	23.500,00	23.500,00	23.500,00	Zadanie zostało zrealizowane. Finansowane ze środków powierzonych w kwocie 23.500 zł oraz priorytetowych w kwocie 1.900 zł. W ramach zadania wykonano roboty budowlane w zakresie ogrodzenia: dostawa i montaż ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej wys. do 2,0 m- 131,60 m2; dostawa i montaż ogrodzenia z siatki PP wys. od 2,0 do 6,0 m- 263,20 m2 Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym i podjętą uchwałą Rady Dzielnic
1.900,00	WLKS krakus- remont obiektów klubowych	1.900,00	1.544,71	1.544,71	Środki finansowe zgodnie z podjętą uchwałą Rady Dzielnic przeznaczone na wymianę 2 sztuk drzwi zewnętrznych na obiekcie klubowym WLKS Krakus. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zakresem rzeczowym.
30.400,00		30.400,00 zł	29.865,85	29.865,85	
		w tym: 1.900,00 środki bieżące 28.500,00 środki inwestycyjne	w tym: 1.544,71 środki bieżące 28.321,14 środki inwestycyjne	w tym: 1.544,71 środki bieżące 28.321,14 środki inwestycyjne	

DZIELNICA X Swoszowice

Sprawozdanie na dzień 31.12.2014 rok z wykonania zadań powierzonych w zakresie budowy, modernizacji oraz prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

*** Całkowita kwota przyznana Dzielnicy w ramach zadań powierzonych w zakresie budowy, modernizacji oraz prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w 2014 roku wyniosła: **30.400 zł**; w tym plan środków na zadaniu inwestycyjnym powierzonym Dzielnicy X: **28.500 zł**; środki na zadaniach powierzonych bieżących: **1.900 zł**.

Urząd Infrastruktury Sportowej

w Krakowie

ul. Wajętego Sławka 10

30-633 Kraków

-3-

DYREKTOR

2015-01-28 Krzysztof Kowal

Główny Księgowy

Anna Szlachta
Anna Szlachta

2015-01-28

Rada Dzielnicy X
ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY
w KRAKOWIE
ul. Trańców 9, kod. 31-450
tel. 12 617-58-88, fax 12 410-43-80

Informacja z realizacji w roku 2014 zadań powierzonych kompetencji decyzyjnej Dzielnicy oraz z uznanych przez Dzielnicę za priorytetowe

Lp.	Placówka	Wykonany zakres rzeczowy	Plan 2014	Wykonanie środków finansowych				Uwagi
				Zad 23 powierzone § 4270	§ 4210	Zad 23 powierzone § 6050	Zad 25 priorytet § 6050	
1	Przedszkole nr 145	ocieplno budynek	37 000,00			35 307,67		
		wymieniono część instalacji elektrycznej oraz wymalowano sale w budynku przy ulicy Dr. Judyńa 8	20 500,00	19 997,98		-	-	
		zakupy		500,00		-	-	
2	Szkoła Podstawowa nr 97	wykonano odwodnienie muru, wykonano izolację budynku szkoły oraz zaadaptowano pomieszczenia piwniczne harcówki zgodnie z dokumentacją projektową	122 000,00	-	-	118 104,80	-	
		opłata za wydanie Decyzji sanitarnej nr 1304/D/NS/14/3		-		141,00	-	
		wykonano modernizację placu szkolnego	41 000,00	-	-	40 771,03	-	
3	Szkoła Podstawowa nr 134	wykonano projekt kanalizacji deszczowej	9 000,00	-	-	7 134,00	-	
		wykonano wymianę instalacji elektrycznej	28 000,00	-	-	27 390,18	-	
		Razem:	257 500,00	19 997,98	500,00	228 848,68		

Kraków 30.01.2015

Sporządziła: Małgorzata Niewiadomska-Oż Nie 640-44-174 New 35810

Przygotowała: Małgorzata Niewiadomska-Oż

z/s Administracji Wyższej

Małgorzata Niewiadomska-Oż

Agencja Zadań

oprac. Kierownik: Małgorzata Niewiadomska-Oż

Załącznik nr 2
do Procedury Realizacji Zadań
Priorytetowych Dzielnicy

SPRAWOZDANIE
z wykonania zadań uznanych przez Dzielnicę za powierzone (Kompetencje decyzyjne dzielnic) 2014 rok
(z podziałem na Dzielnicę)

[illegible]

Data i podpis:

330-098 Kraków, 11 Młota 2
 tel. (42) 654-94-77
 NIP 629-037-325 KRS 0000000001

D Y R E K T O R

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ZSO w Krakowie

Wally Stach

**INFORMACJA ZA 2014 ROK
Z PRZEBIEGU ZADANIA POWIERZONEGO pn
KOMPETENCJE DECYZYJNE DZIELNIC
- lokalne wydarzenia kulturalne**

Dzielnica	Dział/ Rozdział	Kategoria zadania	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan na 2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Opis zadania
X	921	92109	DKPO DG/D BR/K K	Organizacja imprez osiedla Opatkowi- ce	1.850	1.850	Zadanie zrealizowano w całości: 1/ koncert zespołu <i>Kontrast</i> oraz utrzymanie toalet chemicznych podczas festynu Opatkowskiego w dniu 28.06.14r. na terenie boiska OSS „Opatowianka” 2/ koncert koled - 13.12.14r.
X	921	92109	DKPO DG/D BR/K K	Artystyczna Jesień	5.000	5.000	Zadanie zrealizowano w całości. a/ w klubie kultury SOBONIEWIE – wydatkowano – 800,- zł - Warsztaty profilaktyczno-filmowe: 2 spotkania dla uczniów gimnazjum w ra- mach Młodzieżowej Akademii Filmowej – prowadzonej przez Katarzynę Magierę dotyczące problemów: 20.10 – Czy warto rozwijać swoje zainteresowania- na podstawie fragmentów filmu „Billy Elliot” 31.10 – Przyszłość – czy warto o nią walczyć - na podstawie fragmentów filmu „ Podkreć jak Beckham - Warsztaty teatralne: – 17.11 - magia cyrku- ilustrowane fragmentami widowiska cyrku de Soleil, prow. J. Biernat - Prelekcja 0 8.12 na temat czekolady – historia, legendy i mity oraz degustacja – prow. B. Hodyń - Warsztaty plastyczne: sztukateria 2 warsztaty – prow. Iga Pauliczek w dniu 3.10 mini witraże – 2 warsztaty 7.11 oraz 26.11 - malarstwo na szkło – prow. Maria Grzeszczyszyn Budzisz Młodzieżowa Akademia Filmowa – spotkania poznawczo – profilaktyczne Warsztaty plastyczne – sztukateria i malarstwo witrażowe Warsztaty teatralne b/ w klubie kultury WRÓBLOWICE – wydatkowano – 1.000,- zł - koncert Janusza Gajca „Na Fletni Pana” – 16.10.

X	921	92109	DKPO DG/D BR/K K	Piknik sąsiedzki Impreza plenerowa	3.500	3.500	- warsztaty z drukarką 3D – 1 x - warsztaty filcowania – 25.11. - warsztaty ceramiki – 04.11. i 09.12. Łącznie udział w Artystycznej Jesieni wzięło 126 osób. Celem projektu były nowe formy zajęć. Finałem spotkań jest kontynuacja warsztatów i nowe grup zajęciowych w klubie tj: warsztatów ceramiki i filcowania; trwa nabor na warsztaty z drukarkami 3D c/ w klubie kultury Zbydniowice – wydatkowano – 700,- zł 12 zajęć od września do 21 grudnia. (Razem 17 godzin+ koncert finałowy): Warsztaty wokalne prow. Anna Madej . Zajęcia odbyły się w dniach : 30 września , 7,14,21,28 października , 4,18,25 listopada oraz 2,9,16,21 grudnia . Warsztaty zostały zakończone koncertem finałowym podczas spotkania wigilijnego dla uczestników zajęć klubowych. d/ w klubie kultury KLINY - wydatkowano – 2.500,- zł - Przeprowadzono konkurs "Talenty z sąsiedziwa" w którym uczestniczyły cztery szkoły . Dzieci prezentowały swoje umiejętności w śpiewie, tańcu , recytacji. Na scenie klubu wystąpiło 70 uczestników dla których przygotowano także niespodziankę - wizytę św. Mikołaja „Piknik sąsiedzki” odbył się w dniu 20 września . W programie znalazły się , wspólne ognisko, śpiewy oraz "Dyskoteka pod gwiazdami. śpiewanie piosenek biesiadnych i turystycznych prowadziła Ewa Kornecka z Lochu Camelot
X	921	92109	DKPO DG/D BR/K K	Piknik Zjednoczeniowy	2.500	2.500	8 czerwca zrealizowano Piknik „Kliny dla rodziny” W programie: turniej siatkówki prawie-plażowej, turniej tenisa stołowego, zabawy integracyjne dla dzieci, występy klauna Felixa, gry i zabawy dla dzieci pod kierunkiem Dariusza Cywki, aktora Teatru Otwartego, koncert zespołu Dzikie Pola, prezentacje umiejętności młodych uczestników zajęć w klubie Kliny , zabawa taneczna z DJ-em ponadto: plener artystyczny ze studentami Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pokazy kosmetyczne, kolorowy plac zabaw, loteria z nagrodami, oferta gastronomiczna Trattoria da Sushano
X	921	92109	DKPO DG/D BR/K K	Artystyczna Wiosna Warsztaty artystyczne-poznawcze - cykl (dla dzieci i młodzieży)	5.000	5.000	Zadanie zrealizowano: a/w Klubie Kultury Zbydniowice: Warsztaty wokalne Prowadzący Krzysztof Lomperta 8 zajęć w 2 grupach, w maju i czerwcu. (Razem 16 zajęć+ koncert finałowy) Zajęcia wokalne: obejmowały: emisję głosu, teorię muzyki, kształcenie słuchu, melodykę, zasady harmonii, rytmikę, kompozycję i aranżację wykonywanych utworów oraz zajęcia z kultury scenicznej, techniki pracy zespołowej i indywidualnej nad repertuarem; realizacja w dniach: 07,14,21,28.05; 04,11,17,24.06 Warsztaty zakończył koncert finałowy podczas podsumowania roku kulturalnego. a/w Klubie Kultury Sobonowice: - warsztaty baletowe - 2 dwugodzinne zajęcia w dniach 17.05 i 14.06, prow. M. Kutyła - warsztaty tańca nowoczesnego - 10 dwugodzinnych zajęć w dniach 25 i 26.04.; 09,10,16 i 17.05.

Sprawozdanie z realizacji przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zadań powierzonych Dzielnicy X Swoszowice za rok 2014.

Realizator	Nazwa zadania	Planowana kwota	Kwota wydatkowana
Straż Miejska	Zakup materiałów profilaktycznych dla dzieci	1 400,00 zł.	1 399,40 zł.
Policja	Dofinansowanie zakupu radiowozu	10 500,00 zł.	10 500,00 zł.