



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0057-3862/CIV/10

Kraków, 6. LIP. 2010

**Pan  
Bartłomiej Garda  
Radny Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie remontu i przebudowy ul. Długiej oraz skrzyżowania ul. Długiej z ul. Basztową, zgłoszoną na CIV Sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 23 czerwca 2010 r., uprzejmie informuję, że zgodnie z umową termin zakończenia przedmiotowych prac mija w dniu 6 lipca 2010 r.

Uwzględniając aktualny stan zaawansowania robót wykonawca prawdopodobnie jednak nie zdąży zakończyć prac w tym terminie. Powstałe opóźnienie dotyczące przebudowy ul. Długiej związane jest m.in. z odkryciem XVI – wiecznych piwnic na tej ulicy.

Z kolei wydłużenie czasu wykonania prac na skrzyżowaniu ulic Długiej i Basztowej spowodowane jest opóźnieniem montażu słupów sieci trakcyjnej przez wykonawcę.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA (inwestor zadania) rozważy możliwość zastosowania kar przewidzianych w umowie z wykonawcą w sytuacji przekroczenia umownego terminu zakończenia prac.

z up. PREZYDENTA MIASTA  
Kraków, 6. LIP. 2010  
Z-ca Prez. Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA
3. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
4. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
5. Biuletyn Informacji Publicznej
6. A/a