



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.3946.2018

Kraków, 9 LIP. 2018

**Pani
Teresa Kwiatkowska
Radna Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie ul. Glinik, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 27 czerwca 2018 r., uprzejmie informuję, że ww. zadanie jest ujęte w WPF-WPI na lata 2018 – 2019. Harmonogram realizacji przedstawia się następująco:
2018 r. – zakończenie opracowania dokumentacji projektowej, uzyskanie ostatecznej decyzji ZRiD, rozpoczęcie realizacji;
2019 r. – zakończenie realizacji robót.

W dniu 21 stycznia 2016 r. została podpisana umowa nr 78/ZIKiT/2016 z Firmą Inżynierską ARCUS na wykonanie zadania pn. „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – rozbudowa ul. Glinik w Krakowie”. Zakres rzeczowy ww. zadania obejmuje rozbudowę ulicy Glinik na odcinku od ul. Bystronia do ul. Wadowskiej (dł. ok. 1570 m), oraz przebudowę kanalizacji opadowej w ul. Wadowskiej na odcinku od ul. Glinik do potoku Struga Rusiecka (dł. ok. 280 m). Realizacja przedmiotowego zadania możliwa będzie po uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji, w tym ostatecznej decyzji ZRiD. Dokumentacja projektowa zostanie odebrana przez komisję odbioru dokumentacji projektowej (powoływanej zarządzeniem Dyrektora ZIKiT).

Aktualnie opracowywana jest dokumentacja geodezyjna oraz dokumentacja dotycząca przełożenia wodociągu spod krawężnika w ul. Wadowskiej. Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRiD, to lipiec 2018 r., termin uzyskania ostatecznej decyzji ZRiD to IV kwartał 2018 r. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w IV kwartale 2018 r., po uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRiD i przeprowadzeniu procedury przetargowej na realizację zadania.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. Aa