



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.2030.2016

Kraków, 9 LIS. 2016

**Pan
Jakub Kosek
Radny Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie stanu zaawansowania i harmonogramu prac nad szkołą przy ul. ks. Meiera, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 26 października 2016 r., uprzejmie informuję.

Z uwagi na fakt, iż Gmina Miejska Kraków nie dysponowała w tej części Miasta nieruchomością umożliwiającą budowę obiektu szkolnego, należało w pierwszej kolejności pozyskać odpowiedni teren pod realizację inwestycji. Podstawą wykupu gruntu była uzyskana decyzja nr AU-2/6733/393/2015 z dnia 22 października 2015 r. (ostateczność 21 listopada 2015 r.) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, która potwierdziła możliwość jego wykorzystania na przedmiotowe przedsięwzięcie. W związku z koniecznością wyasygnowania znacznych środków finansowych, ostateczne nabycie prawa własności do działek nr: 132/24, 132/26, 132/27, 132/28, 132/29, 134/5, 134/6, 136/3, 136/4, 138/6, 139/5, 140/3, 140/4, 142/4, 144/5 obręb 28 Krowodrza, planowanych pod budowę zespołu szkolno-przedszkolnego, nastąpiło w latach 2015-2016.

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa w ramach inwestycji programowych zostało ujęte zadanie nr ZEO/E1.38/15 pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk”. Łączne jego finansowanie w latach 2016-2021 wynosi 20.300.000 zł, w tym:

- rok 2016 - kwota 300.000 zł,
- rok 2017 - kwota 500.000 zł,
- rok 2018 - kwota 3.000.000 zł,
- rok 2019 - kwota 2.500.000 zł,
- rok 2020 - kwota 5.000.000 zł,
- rok 2021 - kwota 9.000.000 zł.

W ramach tegorocznego zakresu rzeczowego Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, jako jednostka realizująca zadanie, zawarł 14 lipca 2016 r. umowę na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla przedmiotowej inwestycji z terminem realizacji do 15 grudnia 2016 r.

W 2017 roku planowane jest zawarcie umowy z wykonawcą na realizację zadania w trybie „zaprojektuj i zbuduj”. Zakłada się, że opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę nastąpi w przyszłym roku.

Obecnie trwają prace nad projektem budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz nowej edycji Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa, w ramach których przeprowadzona zostanie analiza możliwości przyspieszenia finansowania budowy zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. ks. Meiera, uwzględniająca wszystkie zgłoszone potrzeby Miasta. Ostateczny plan i wysokość limitu wydatków dla przedmiotowego zadania zostanie przyjęty przez Radę Miasta Krakowa w formie uchwały.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Edukacji
3. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. aa