



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.2478.2017

Kraków, 26 KWI. 2017

**Pan
Bogusław Kośmider
Przewodniczący
Rady Miasta Krakowa**

Widzę harmonogram Pana Przewodniczący!

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie stanu realizacji zadania przebudowa Szkoły Podstawowej nr 53, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 12 kwietnia 2017 r., uprzejmie informuję.

W dniu 28 lutego 2017 r. Pan Jan Skąpski (projektant) złożył do Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa wniosek uzupełniający do postępowania o uzyskanie pozwolenia na budowę. Wniosek wymaga jednak uzgodnienia przełożenia słupa telekomunikacyjnego u zarządcy sieci - Orange, w związku z czym projektant zawiesił postępowanie do czasu jego uzyskania. Projektant przewiduje uzyskanie powyższego uzgodnienia do końca bieżącego miesiąca.

Harmonogram:

Rok 2017

- uzyskanie pozwolenia na budowę,
- wszczęcie postępowania i wyłonienie wykonawcy na wykonanie robót budowlanych,
- podpisanie umowy z wykonawcą,
- rozpoczęcie i wykonanie robót budowlanych etapu I zgodnie z finansowaniem WPF: 600 000 zł.

Rok 2018

- wykonanie II etapu robót zgodnie z finansowaniem WPF: 4 000 000 zł.

Rok 2019

- wykonanie III etapu robót zgodnie z finansowaniem WPF : 3 000 000 zł.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. aa