



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.2461.2017

Kraków, 26 KWI. 2017

**Pan
Bogusław Kośmider
Przewodniczący
Rady Miasta Krakowa**

Widziamy Panie Przewodniczący!

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie w sprawie stanu realizacji zadania pn. „Budowa przedszkola na ul. Kościuszkowców 6”, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 12 kwietnia 2017 r., uprzejmie informuję:

Budowa przedszkola rozpoczęła się w dniu 25 sierpnia 2016 r. (dzień przekazania placu budowy Wykonawcy). W ramach umowy Wykonawca ma wybudować przedszkole wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie bez budowy placu zabaw, nasadzeń, wyposażenia kuchni oraz pierwszego wyposażenia sal. Termin realizacji robót budowlanych określony w umowie przypada na dzień 20 października br., natomiast termin wykonania całego przedmiotu umowy to dzień 15 grudnia br. (uzyskanie przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).

Aktualny stan zaawansowania robót budowlanych jest następujący:

- wykonana została konstrukcja budynku wraz z dachem,
- zamontowano ślusarkę zewnętrzną,
- wykonane są przyłącza wod.-kan. oraz energetyczne,
- finalizowane są prace związane z wykonaniem elewacji oraz tynkami wewnętrznymi wraz z towarzyszącymi instalacjami,
- w pierwszej połowie bieżącego miesiąca przystąpiono również do wykonywania zewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej oraz wylewek w pomieszczeniach budynku.

Pozostały do zakończenia ustalenia w zakresie materiałów wykończenia pomieszczeń a następnie ich wykonanie, jak również dobór oraz montaż towarzyszących zakresowi umowy urządzeń instalacyjnych i technicznych oraz wykonanie przyłącza gazowego, które z uwagi na niekorzystne zapisy zaproponowanego wzoru umowy standardowej w zakresie terminu realizacji przyłącza przez zakład gazowniczy jest realizowane przez Zamawiającego, tj. przez Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (etap projektowy).

Z ustaleń dokonanych na podstawie zaawansowania prac wynika, iż inwestycja zostanie zakończona kilka miesięcy przed terminem, o ile nie wystąpią nieprzewidziane przeszkody.

Ponadto aktualnie prowadzone są przygotowania zmierzające do zlecenia wykonania pozostałego zakresu, obejmującego zakończenie przedmiotowej inwestycji, tj. wyposażenia technicznego kuchni i pomieszczeń zależnych oraz budowy placu zabaw w związku z otrzymaniem w dniu 31 marca br. środków finansowych na ten cel.



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. aa