



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.2469.2017

Kraków, 2 6 KWI. 2017

**Pan
Bogusław Kośmider
Przewodniczący
Rady Miasta Krakowa**

Witaj Panie Przewodniczo!

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie w sprawie stanu realizacji zadania pn. „Szkoła Podstawowa nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa”, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 12 kwietnia 2017 r., uprzejmie informuję:

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 43 weszła w końcową fazę I etapu realizacji obejmującego rozbudowę obecnej placówki wraz z adaptacją pomieszczeń w istniejącej części budynku szkoły. Pozwoli to na uzyskanie w części dobudowanej pięciu sal lekcyjnych o łącznej powierzchni 293 m², auli widowiskowo-dydaktycznej o powierzchni 142,22 m², biblioteki o powierzchni 36,10 m², gabinetu pielęgniarstwa o powierzchni 16,40 m² oraz części komunikacyjnej (korytarze, klatki schodowe) oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego (WC, natryski, szatnie, zaplecza). Zakończenie robót zgodnie z umową planowane jest na dzień 30 czerwca br., a uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do 31 sierpnia br.

Na obiekcie prowadzone są obecnie roboty związane z wykończeniem pomieszczeń (prace malarskie, flizjarskie, montaż sufitów podwieszanych, montaż armatury instalacyjnej i elektrycznej) oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu przyszłolnego (drogi, parkingi, chodniki, część ogrodzenia, brama wjazdowa).

Obecnie opracowany został projekt zamienny (II etap) zagospodarowania części poddasza obejmujący powstanie dwóch sal lekcyjnych o łącznej powierzchni 180,51 m², sali do pracy indywidualnej z uczniem o powierzchni 19,00 m², zaplecza higieniczno-sanitarnego, centrali wentylacji mechanicznej, części komunikacyjnej i części zaplecza. W dniu 13 kwietnia br. został złożony wniosek do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK o zatwierdzenie projektu i uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę). Planowane jest uzyskanie pozwolenia zamiennego do połowy czerwca br.

Niezależnie od powyższego Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie przygotowuje dokumenty do postępowania w ww. zakresie, tak aby po jego otrzymaniu możliwe było bezzwłoczne ogłoszenie postępowania na wykonanie prac nim objętych w okresie lipiec-sierpień br. w zakresie: wymiana więźby dachowej nad częścią starego budynku szkoły, montaż okien dachowych w części starego budynku szkoły oraz nowej części budynku, wykonanie wyburzeń i przemurowań części kominów, uzupełnienie wieńca żelbetonowego, wykonanie nowych warstw izolacyjnych i podkładowych podłogi poddasza adaptowanego na potrzeby szkolne.

Z uwagi na plan finansowy wykonanie pozostałego zakresu prac, które będą objęte pozwoleniem zamiennym zaplanowano na 2018 r. Planowany termin oddania do użytkowania w tym zakresie - sierpień 2018 r.

PREZIDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. aa