



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.2463.2017

Kraków,

20 Kwi. 2017

**Pan
Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa**

Wielu kamilu Pa Prezydent!

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie stanu realizacji zadania „Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy ul. Czarnogórskiej”, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 12 kwietnia 2017 r., uprzejmie informuję, że w roku 2016 przeprowadzono postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ww. Centrum.

W dniu 1 czerwca 2016 r. została zawarta umowa z Panem Jerzym Partyką prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana Jerzy Partyka”, zgodnie z którą wykonawca zobowiązany był do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę. W dniu 7 grudnia 2016 r. projektant złożył wniosek do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, który z uwagi na wezwanie ww. wydziału do przedstawienia szeregu dokumentów m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz poprawy dokumentacji projektowej nie mógł być uzupełniony w terminie określonym w art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego, stanowiącym podstawę wezwania. Projektant jest na końcowym etapie kompletowania wskazanych w wezwaniu braków i w najbliższych dniach ma złożyć ponowny wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

W ramach przygotowania do realizacji ww. inwestycji Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie zlecił również wykonanie przygotowania terenu do realizacji inwestycji. Z uwagi na problem z dojazdem do planowanej inwestycji, tj. odcinkiem ul. Czarnogórskiej stanowiącej dz. 812/13 obr. 49 Podgórze, będącym w użytkowaniu wieczystym SM „Podgórze”, ZEO prowadzi rozmowy z Zarządem Spółdzielni w przedmiocie ustalenia zapisów porozumienia w zakresie korzystania w trakcie prowadzenia prac budowlanych z tego odcinka drogi przez inwestora, tj. Gminę Miejską Kraków – Zespół Ekonomiki Oświaty, co ostatecznie winno zakończyć się jego podpisaniem również w najbliższych dniach.

Uprzejmie informuję, że Wieloletnia Prognoza Finansowa – Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Krakowa nie przewiduje żadnych środków na realizację tej inwestycji w roku 2017, a tym samym poza omówionymi powyżej działaniami nie jest możliwe rozpoczęcie realizacji inwestycji. Po otrzymaniu od projektanta dokumentacji

wykonawczej i decyzji o pozwoleniu na budowę ZEO w 2017 r. przygotuje dokumenty do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji, tak aby możliwe było zawarcie umowy na początku 2018 r.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. Aa