



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.2465.2017

Kraków, 24 KWI. 2017

**Pan
Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa**

Widzę harmonogram! Proszę!

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie stanu realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Fortecznej”, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 12 kwietnia 2017 r., uprzejmie informuję, że dla zadania pn. „Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku od ul. Zakopiańskiej do ul. Zawiszy w Krakowie - opracowanie dokumentacji” podpisana została umowa nr 1287/ZIKiT/2016 z dnia 27 października 2016 r. Umowny termin zakończenia realizacji zadania, tj. przekazania kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) ustalony został na dzień 31 stycznia 2018 r.

Aktualnie wykonawca znajduje się na etapie uzgadniania zaproponowanych rozwiązań projektowych branży drogowej, jak również uzyskał pozytywną opinię audytu rowerowego. Po uzyskaniu warunków od zarządców mediów sporządzona zostanie plansza zbiorcza na przebudowę infrastruktury, która zostanie skierowana do uzgodnienia w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, a następnie uzyskana zostanie opinia z przeprowadzenia narady koordynacyjnej. Po uzyskaniu opinii z narady koordynacyjnej wykonane zostaną projekty branżowe, które następnie będą uzgadniane z właściwymi właścicielami sieci (zarządcami).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa WPF - WPI na lata 2018-2019 (nr budżetowy zadania: ZIKiT/T1.166.16) zabezpieczone zostały środki finansowe na realizację zadania.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. Aa