



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.2614.2017

Kraków,

12 CZE 2017

Pan

Aleksander Miszalski

Radny Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie przebudowy ronda Kocmyrzowskiego, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 31 maja 2017 r., uprzejmie informuję.

Po rozpoczęciu realizacji robót budowlanych, związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, wykonano badania nośności podłoża gruntowego. Koniecznym i zasadnym okazało się wzmocnienie przedmiotowego podłoża, co rzutowało na realizację ww. zadania (wzrost kosztów oraz zmianę terminu jego zakończenia).

Wzmocnienie nośności podłoża gruntowego wymagało dokonania przegłębienia koryta torowego oraz wykonania stabilizacji. Ponadto niezbędne było przeprowadzenie nieprzewidzianych prac warunkujących zrealizowanie podstawowego zakresu umowy nr 1441/ZIKiT/2016 z 1 grudnia 2016 r., w postaci przebudowy przejazdów drogowo-tramwajowych w ciągu al. gen. Andersa.

W związku z powyższym, w trakcie realizacji ww. umowy wystąpiły okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili jej zawierania pomimo zachowania należytej staranności, co jednocześnie miało niekorzystny wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie przewidzianym w umowie.

Nowy termin zakończenia prac związanych z realizacją ww. zadania wyznaczono do 1 września 2017 r.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. aa