



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.3062.2017

Kraków, 27 PAŹ. 2017

**Pan**  
**Dariusz Wicher**  
**Radny Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie termomodernizacji w Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych przy ul. Spadochroniarzy 1 w Krakowie, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 11 października 2017 r., uprzejmie informuję.

Umowa na wykonanie termomodernizacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych została podpisana 8 czerwca 2017 r., jednak ze względu na trwający rok szkolny, roboty budowlane rozpoczęły się dopiero 26 czerwca br. Zgodnie z umową termomodernizacja powinna zakończyć się do 25 września 2017 r.

Wydłużenie terminu zakończenia prac termomodernizacyjnych zostało spowodowane m.in. wystąpieniem na przełomie lipca i sierpnia dużych upałów, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, związanych z dociepleniem elewacji oraz dachu budynku, w sposób zgodny z technologią. Wytyczne producenta systemu dociepleń nie zezwalają na prowadzenie prac dociepleniowych przy temperaturze powietrza przekraczającej 25°C. Wykonanie robót budowlanych na silnie nagranych dachach jest niedopuszczalne ze względu na duże niebezpieczeństwo dla pracowników, a także znaczne zagrożenie zmniejszenia jakości i trwałości wykonanych w takich warunkach izolacji dachowych. Ponadto wpływ na przesunięcie terminu zakończenia robót budowlanych miały występujące we wrześniu opady atmosferyczne.

Jednocześnie informuję, że 25 października 2017 r. podpisany został protokół odbioru robót budowlanych.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

*Jacek Majchrowski*

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
3. Wydział Edukacji
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. aa