



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-05.0057-2004/L/08

Kraków,

30. WRZ 2008

**Pani
Marta Suter
Radna Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie przebudowy skrzyżowania ulic Zakopiańska i Judyma, zgłoszoną na L Sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 10 września 2008 r., uprzejmie informuję:

Inwestycja związana z przebudową skrzyżowania ulic Zakopiańskiej i Judyma realizowana jest w cyklu „zaprojektuj i zbuduj”, tzn. do obowiązków wykonawcy należy wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji formalno – prawnych oraz realizacja robót. W dniu 29 lipca 2008 r. wykonawca dostarczył do Zarządu Dróg i Transportu dokumentację projektową wraz z przyjęciem zamiaru wykonania robót budowlanych wydanym przez Wydział Architektury i Urbanistyki. W związku z powyższym w dniu 31 lipca 2008 r. jednostka przekazała wykonawcy protokołarnie plac budowy.

W trakcie rad budowy, cyklicznych spotkań przedstawicieli inwestora i wykonawcy, organizowanych w sierpniu br. przedstawiciele wykonawcy deklarowali zakończenie robót w terminie umownym, tj. do 31 sierpnia br. Pomimo zapewnień wykonawcy oraz wielokrotnych pisemnych interwencji ZDiT o zwiększenie potencjału wykonawczego oraz przyspieszenie realizacji prac termin umowny realizacji przebudowy nie został dotrzymany. Umowa zawarta z wykonawcą przewiduje kary umowne za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % wartości umowy.

Wykonawca w dniu 29 sierpnia 2008 r. wystąpił z pismem, w którym wnioskuje o przesunięcie terminu realizacji prac na dzień 4 października br. deklarując przy tym maksymalne przyspieszenie robót oraz zwiększenie ilości zatrudnionych pracowników. Zmianę terminu realizacji wykonawca uzasadnił odkryciem niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego co wymusiło realizację robót systemem ręcznym (znacznie wolniejszym). Po monitach ze strony Zarządu Dróg i Transportu wykonawca zintensyfikował roboty i przedstawił potwierdzony przez władze spółki harmonogram realizacji prac do 4 października 2008 r. W związku z powyższym aktualnie miejska jednostka rozważa podjęcie kroków egzekucyjnych w stosunku do wykonawcy.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Dróg i Transportu
3. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. A/a

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski