



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.2814.2017

Kraków,

9 SIE. 2017

**Pan
Bogusław Kośmider
Przewodniczący
Rady Miasta Krakowa**

Widzimy Panie Panie!

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie stanu realizacji zadania „Zagospodarowanie Parku Duchackiego”, złożoną między sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 25 lipca 2017 r., uprzejmie informuję,

Przygotowywana przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu dokumentacja projektowa została podzielona na trzy etapy projektowe obejmujące: etap I - remont i przebudowa dworu wraz z najbliższym otoczeniem; etap II - spichlerz wraz z najbliższym otoczeniem, etap III - pozostała część parku wraz przebudową stawów.

Aktualny stan prac przedstawia się następująco:

- w dniu 20 kwietnia 2017 r. ponownie został złożony do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla etapu projektowego I. Przewidywany termin uzyskania ww. decyzji to pierwsza dekada sierpnia 2017 r.;
- w dniu 12 maja 2017 r. zostały złożone do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK wnioski o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla etapów projektowych II i III. Przewidywany termin uzyskania ww. decyzji to koniec sierpnia 2017 r.

Zgodnie z aneksem nr 7 do umowy dotyczącej wykonania projektu architektoniczno-budowlanego na zagospodarowanie Parku Duchackiego wraz z adaptacją budynku starego dworu z rewitalizacją istniejącego stawu oraz odtworzeniem drugiego stawu na Woli Duchackiej przy ul. Estońskiej w Krakowie, wydanie zamawiającemu projektu wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę miało nastąpić do dnia 30 maja 2017 r. Wykonawca wnioskował o określenie ww. terminu na dzień 30 czerwca 2017 r., jednakże z uwagi na fakt, iż uchwałą nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. m.in. dla zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie Parku Duchackiego” ustalone zostały wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, a ostateczny termin dokonania wydatku dla przedmiotowego zadania to dzień 30 czerwca 2017 r., nie było możliwe wyrażenie zgody na wskazaną przez wykonawcę datę przekazania decyzji pozwolenia na budowę.

Z uwagi na nieuzyskanie ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę zaszła konieczność wprowadzenia zadania pn. „Zagospodarowanie Parku Duchackiego

w Krakowie” do budżetu Miasta na rok 2017 celem zakończenia i rozliczenia zawartej umowy.

Realizatorem przedmiotowego zadania po przekazaniu przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie dokumentacji projektowej wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę będzie Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Według kosztorysów opracowanych dla zadania koszty jego realizacji kształtują się następująco:

- I etap – 9 036 255,67 netto;
- II etap – 980 853,28 netto;
- III etap – 4 879 209,01 netto.

W związku z powyższym konieczne będzie zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych niezbędnych do ogłoszenia zamówienia publicznego i realizacji prac.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
3. Zarząd Infrastruktury Komunalnej w Krakowie
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. Aa