



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.2820.2017

Kraków, 04 SIE. 2017

**Pan
Bogusław Kośmider
Przewodniczący
Rady Miasta Krakowa**

Widziana - sz. Panie Przewodniczący!

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie stanu realizacji zadania pn. Rozbudowa ul. Taklińskiego, zgłoszoną między sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 25 lipca 2017 r., uprzejmie informuję.

Realizacji zadania nr ZIKiT/T1/104/15 pn. „Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA”, została podzielona na dwa zadania.

Zadanie 1.

Rozpoczęcie rozbudowy ul. Taklińskiego w zakresie budowy 4 przystanków autobusowych (bez zatok) wraz z niezbędną korektą łuku ul. Taklińskiego w rejonie skrzyżowania z drogą dojazdową w kierunku planowanego przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej i montażem progów wyspowych.

- a) Przystanek „stały” w rejonie skrzyżowania z projektowaną drogą do przystanku SKA – kierunek do Skawiny, rejon budynku nr 58,
- b) Przystanek „stały” w rejonie skrzyżowania z projektowaną drogą do przystanku SKA – kierunek do Borku Fałęckiego, rejon budynku nr 77,
- c) Przystanek na żądanie – kierunek do Skawiny w rejonie budynku 36,
- d) Przystanek na żądanie – kierunek do Borku Fałęckiego w rejonie budynku nr 41

W dniu 13 grudnia 2016 r. została zawarta umowa nr 1493/ZIKiT/2016 na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Taklińskiego w zakresie budowy 4 przystanków autobusowych (bez zatok). Rada i Zarząd Dzielnicy X podjęła uchwałę nr XXVIII/226/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie nowej lokalizacji przystanku w rejonie budynku 58 zamiast w rejonie budynku nr 60 wraz z niezbędną korektą łuku ul. Taklińskiego w rejonie skrzyżowania z drogą dojazdową w kierunku planowanego przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej i montażem progów wyspowych. Z uwagi na powyższe aneksem nr 2 z dnia 25 kwietnia 2017 r. ograniczono zakres i wartość umowy nr 1493/ZIKiT/2016 do opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Taklińskiego w zakresie budowy 2 przystanków autobusowych na żądanie w rejonie budynku nr 36 i 41 z terminem realizacji 31 lipca 2017 r. Dokumentacja projektowa została przekazana i aktualnie trwają czynności odbiorowe.

Dla realizacji powyższego zakresu w dniu 9 czerwca 2017 r. nr AU-01-4.6743.2.327.2017.EPL uzyskano zaświadczenie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla budowy dwóch przystanków na żądanie w rejonie budynku 36 i 41. W III kwartale 2017 r. planowane jest ogłoszenie zapytania ofertowego oraz zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Realizacja zadania – IV kwartał 2017 r.

Dla wykonania korekty łuku w rejonie skrzyżowania z drogą dojazdową w kierunku planowanego przystanku SKA i montażem progów wyspowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID oraz lokalizacją przystanków stałych w rejonie budynku 58 i 77 zawarto umowę nr 506/ZIKIT/2017 w dniu 23 maja 2017 r. z terminem opracowania dokumentacji projektowej – 30 listopada 2017 r. Projekt budowlany – branża drogowa w czerwcu uzyskał pozytywną opinię audytu rowerowego i uzgodnienie branży drogowej. W aktualnym Wieloletnim Planie Finansowym realizacja ww. zadania przewidziana jest w roku 2018.

Zadanie 2.

Budowa połączenia drogowego ul. Taklińskiego z planowanym przystankiem SKA o długości około 390 m.

Dokumentacja projektowa dla ww. zadania została opracowana w oparciu o art. 16 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r., na podstawie umowy nr 59/ZIKiT/2012 z dnia 13 lutego 2012 r. o realizację drogi publicznej i z zawartym aneksem nr 5 w dniu 25 stycznia 2016 r. z Inwestorem inwestycji niedrogowej INF Orion Inwestycje sp. z o.o. Decyzję ZRID uzyskano w dniu 27 stycznia 2017 r. nr AU-01-5.6740.4.18.IRE (ostateczna w dniu 16 marca 2017 r.). W dniu 21 marca 2017 r. do ZIKiT została przekazana dokumentacja projektowa dla budowy drogi dojazdowej łączącej ul. Taklińskiego do przystanku SKA. W aktualnym WPF realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017-2018.



Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. aa