



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.2811.2017

Kraków, 3 SIE. 2017

**Pan
Bogusław Kośmider
Przewodniczący
Rady Miasta Krakowa**

Wielu namów Panie Prezydencie!

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie realizacji zadania Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców, złożoną między sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 25 lipca 2017 r., uprzejmie informuję.

Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest na końcowym etapie. Generalny wykonawca, zgodnie z zakresem zawartej umowy, przystąpił do prac wykończeniowych (prace malarskie, montaż armatury sanitarnej, montaż opraw oświetleniowych) oraz kompletowania dokumentacji związanej z odbiorami i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Zgodnie z umową nr ZEO/ZP/R/PN/53/16 z dnia 22 sierpnia 2015 r. zakończenie całości robót budowlanych powinno nastąpić najpóźniej do 20 października 2017 r. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wybudowanych obiektów budowlanych wchodzących w skład przedmiotu umowy ma nastąpić według umowy do 15 grudnia 2017 r. Uwzględniając jednak aktualny stan zaawansowania robót można założyć, że jeżeli nie wystąpią nieprzewidziane przeszkody, zakończenie prac oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie powinno nastąpić do 25 września 2017 r.

Jednocześnie informuję, że Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie zawarł już pierwsze odrębne umowy związane z wyposażeniem obiektu. Kolejne postępowania są w toku oraz w przygotowaniu. Kończącym etapem będzie wykonanie przewidzianego placu zabaw oraz zastępczych nasadzeń.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. aa