



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0057-3189/09

Kraków, 12. 10. 2009

Pan

Bolesław Kosior

Radny Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie placu Szczepańskiego, złożoną między sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 21 września 2009 r., uprzejmie informuję:

Ad 1 i 4.

Zgodnie z pierwotnym harmonogramem prac zakończenie remontu placu miało nastąpić do 30 czerwca 2009 r. Ze względu na konieczność poszerzenia badań archeologicznych (zarówno wstępnych jak i docelowych) w centralnej części placu – w rejonie planowanej fontanny jak i murów kościoła św. Szczepana – nastąpiło wydłużenie zaplanowanego terminu. W tym kontekście również Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej skierowało wystąpienie dotyczące kształtu i usytuowania fontanny oraz zlokalizowania wejścia do Pałacu Sztuki od strony placu. Wykonanie dodatkowych prac archeologicznych zostało zalecone oraz zaopiniowane przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W konsekwencji harmonogram robót przewiduje zakończenie robót drogowych do 30 listopada 2009 r., instalacji wodociągowej dla fontanny do 31 października 2009 r., natomiast realizacja oświetlenia powinna zostać zakończona do 10 grudnia 2009 r.

Zakończenie robót związanych z realizacją iluminacji oraz małej architektury przewidywane jest do końca br.; wyjątek stanowić będzie realizacja fontanny, której opóźnienie nastąpiło z powyższych przyczyn. Ostatecznie rozruch oraz roboty wykończeniowe przewidywane są na cztery pierwsze miesiące 2010 r. i uzależnione są od warunków atmosferycznych (warunki zimowe).

Ad 2.

Wartość umowna robót wynosi 14 998 503,16 zł, natomiast wartość robót dodatkowych opiewa na kwotę 1 308 000 zł. W roku 2008 wykorzystana została kwota 1 701 400 zł, a w 2009 r. 5 512 992 zł - ogółem 7 214 392 zł.

Ad 3.

Wartość robót dodatkowych wyniosła 1 308 000 zł, z czego wykorzystana została kwota 1 046 400 zł. Roboty dodatkowe związane są z rozszerzeniem zalecanych przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków badań archeologicznych o sondáže oraz pełne badania archeologiczne, jak również z nowymi projektami fontanny, technologii jej wykonania oraz modelem rzeźbiarskim (zgodnie z wytycznymi MWKZ). Roboty dodatkowe obejmują również wykonanie zamiennych projektów wykonawczych branży drogowej, elektrycznej, iluminacji, wodno-kanalizacyjnej, zieleniarskiej, a także małej architektury.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
3. Wydział Spraw Administracyjnych
4. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
5. Biuletyn Informacji Publicznej
6. A/a