



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.1596.2016

Kraków, 27 MAJ 2016

**Pan
Bolesław Kosior
Radny Miasta Krakowa**

Wspaniałe Panie Radco!

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie remontu ul. Siewnej, zgłoszoną między sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 10 maja 2016 r., uprzejmie informuję.

Zgodnie z umową nr 810/ZIKiT/2015 z dnia 30 września 2015 r. planowany termin zakończenia realizacji inwestycji wyznaczono na dzień 15 listopada 2017 r., niemniej jednak w dniu 5 maja 2016 r. został zgłoszony wniosek budżetowy dotyczący zwiększenia środków finansowych na kwotę 532 000 zł, tym samym przesuwać środki zarezerwowane w budżecie Miasta z roku 2017 na rok 2016. Po zatwierdzeniu przez Radę Miasta Krakowa powyższego wniosku zostanie przygotowany aneks do przedmiotowej umowy w zakresie zmiany terminu zakończenia realizacji prac.

Ponadto informuję, że 17 maja 2016 r. rozpoczęły się prace związane z dokończeniem warstw bitumicznych drogi. W następnej kolejności wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome, a później odbiory umożliwiające dopuszczenie przebudowanej ul. Siewnej do ruchu.

Łeżę wymi ane

z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Kulig
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
3. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. aa