



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0057-3431/10

16.02.2010

Kraków,

**Pan
Dariusz Olszówka
Radny Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie modernizacji stadionu Hutnika, złożoną pomiędzy sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 2 lutego 2010 r., uprzejmie informuję:

Ad 1.

Prace modernizacyjne stadionu Hutnik Kraków S.S.A., mające na celu dostosowanie obiektu do wymagań stawianych obiektom, na których mogą być rozgrywane mecze piłkarskiej ekstraklasy są w fazie końcowej. Pozostały do wykonania zakres prac obejmuje ułożenie murawy boiska oraz zainstalowanie dwóch dodatkowych kołowrotek.

Ad 2.

Realizacja końcowego zakresu prac jest opóźniona z przyczyn obiektywnych. Panująca aura i niskie temperatury powietrza uniemożliwiają zrealizowanie pozostałych robót zgodnie z uprzednio zaplanowanym terminem.

Ad 3 i 4.

Terminarz piłkarskiej ekstraklasy przewiduje rozegranie pierwszego meczu na stadionie Hutnika Kraków na dzień 26 lutego 2010 r. Do tego czasu planowane jest zakończenie modernizacji stadionu.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Tadeusz Trzmiel
Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
3. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. A/a