



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-05.0057-852/07

Kraków,

23. 08. 2007

**Pan
Miroslaw Gilarski
Radny Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie budowy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych przy ul. Strąkowej 3a, zgłoszoną między sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 8 sierpnia 2007 r., uprzejmie informuję:

Ad 1.

Realizacja budowy sali gimnastycznej przy ZSOI Nr 3 odbywa się zgodnie z harmonogramem (niejednokrotnie z wyprzedzeniem w porównaniu do ustalonych w nim terminów). Zakończenie robót budowlanych nastąpiło w dniu 29 czerwca 2007 r. (umowa z wykonawcą określała termin 15 lipca 2007 r.). Odbioru technicznego dokonano w dniu 6 lipca 2007 r., a następnie uzyskano pozytywne opinie Straży Pożarnej, Inspektora Pracy i Powiatowego Inspektora Sanitarnego, co pozwoliło w dniu 23 lipca 2007 r. wystąpić z wnioskiem do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Po kontroli zrealizowanego obiektu w dniu 3 sierpnia 2007 r. (bez uwag) w dniu 6 sierpnia 2007 r. PINB wszczął postępowanie administracyjne dla wydania pozwolenia na użytkowanie (kserokopia w załączeniu). Odpowiednia decyzja zostanie wydana w sierpniu br.

Ad 2.

Miejsce uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego w Krakowie nie zostało jeszcze ustalone, aktualnie trwają uzgodnienia zmierzające do podjęcia decyzji w tej sprawie.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zespół Ekonomiki Oświaty – Wschód
3. Wydział Inwestycji
4. Wydział Edukacji
5. Rada i Zarząd Dzielnicy VIII Miasta Krakowa
6. Rada i Zarząd Dzielnicy IX Miasta Krakowa
7. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
8. Biuletyn Informacji Publicznej
9. A/a

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski