



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-05.0057-909/XIX/07

Kraków, 10. 09. 2007

Pan

Mirosław Gilarski

Radny Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie realizacji zadania budżetowego pn. „Budowa przedszkola przy ul. Skośnej i ul. Lubostroń”, zgłoszoną na XIX Sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 29 sierpnia 2007 r., uprzejmie informuję:

Prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę 8-oddziałowego przedszkola przy ul. Skośnej i ul. Lubostroń Zespół Ekonomiki Oświaty – Zachód uzyskał w dniu 6 października 2006 r. (decyzja nr 1547/06).

W 2006 r. ZEO – Zachód przeprowadził w powyższej sprawie trzy postępowania przetargowe. Pierwsze otwarcie ofert nastąpiło w dniu 27 czerwca 2006 r. Postępowanie to zostało jednak unieważnione w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.). Drugie otwarcie ofert nastąpiło w dniu 2 października 2006 r. i również zostało unieważnione w ww. trybie. Dopiero trzecie postępowanie, które odbyło się w dniu 19 października 2006 r. wyłoniło wykonawcę robót, z którym w dniu 3 listopada 2006 r. została podpisana odpowiednia umowa. Umowa ta określała tylko I etap robót ze względu na brak zabezpieczenia finansowego na całość zadania.

Z uwagi na powyższe Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków-Zachód w 2007 r. przeprowadził postępowanie przetargowe na II etap robót. Pierwsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 28 marca 2007 r. (termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 7 maja 2007 r.). Postępowanie to zostało unieważnione w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

Kolejne ogłoszenie nastąpiło w dniu 5 lipca 2007 r., a termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 26 lipca 2007 r. Postępowanie to zakończyło się podpisaniem w dniu 14 sierpnia 2007 r. odpowiedniej umowy (Nr ZP/PN/27/07) z wykonawcą robót – KDI Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łowińskiego 9/15c w Krakowie.

Terminy realizacji według umowy są następujące:

- etap I (1 września 2007 r. - 30 listopada 2007 r.),
- etap II (1 stycznia 2008 r. - 31 października 2008 r.).

Termin oddania obiektu do użytkowania – 31 grudnia 2008 r.

Aktualnie wykonawca realizuje podbudowę dróg dojazdowych i p.poż. na terenie inwestycji.

~~PREZYDENT MIASTA KRAKOWA~~

~~Jacek Majchrowski~~

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zespół Ekonomiki Oświaty – Zachód
3. Wydział Edukacji
4. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
5. Biuletyn Informacji Publicznej
6. A/a