



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.1568.2016

Kraków,

1 8 MAJ. 2016

Pan
Bogusław Kośmider
Przewodniczący
Rady Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie stanu realizacji zadania pn. Przebudowa ul. Myślenickiej, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 27 kwietnia 2016 r., uprzejmie informuję.

W dniu 26 listopada 2015 r. Prezydenta Miasta Krakowa dla opracowanej dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Myślenickiej wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 20/4/2015 znak: AU-01-2.6740.4.14.2015.BUR obejmowanej zadanie pn. *Rozbudowa i budowa ul. Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy Z na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A-4 do skrzyżowania z ul. Niewodniczańskiego i Krzyżańskiego w Krakowie.*

Dnia 10 grudnia 2015 r. decyzji nr 20/4/2015 postanowieniem został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Od wspomianej decyzji wpłynęły odwołania strony. Sprawa została przekazana do organu II instancji jakim jest Wojewoda Małopolski. Termin rozpatrzenia odwołania wyznaczono do dnia 15 kwietnia 2016 r. Po dokonaniu wizji w terenie z udziałem strony wnoszącej odwołanie od ww. decyzji oraz od postanowienia nadającego rygor natychmiastowej wykonalności, w dniu 15 marca 2016 r. strona skarżąca wycofała swoje wnioski.

Następnie postanowieniem znak WI-IX.7821.1.3.2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r. Wojewoda Małopolski umorzył postępowanie na zażalenie w sprawie postanowienia Prezydenta Miasta Krakowa o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

W dniu 4 kwietnia 2016 r. Wojewoda Małopolski wydał postanowienie znak: WI-IX.7821.1.4.2016 w sprawie zlecenia Prezydentowi Miasta Krakowa przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz uzupełnienia akt sprawy do inwestycji pn. *Rozbudowa i budowa ul. Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy Z na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A-4 do skrzyżowania z ul. Niewodniczańskiego i Krzyżańskiego w Krakowie*, tym samym zwracając akta sprawy celem uzupełnienia dokumentacji.

Dnia 21 kwietnia 2016 r. w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli wydziału, Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie i projektantem, na którym omawiano uwagi zawarte w postanowieniu Wojewody Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 2016 r. W związku z pojawieniem się rozbieżnych opinii, co do słuszności i zgodności z prawem części uwag zawartych w ww. postanowieniu ustalono, że przedstawiciele Wydziału Architektury

i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa podczas spotkania, które zaplanowano na 10 maja 2016 r. z przedstawicielami Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, poruszą zagadnienia związane z wydanym postanowieniem, o ile będzie to możliwe w ramach czasu przeznaczonego na spotkanie związane z innymi zagadnieniami. Na spotkaniu nie ustalono jednak wiążących reguł postępowania w sprawie uzyskania ostateczności decyzji.

Dnia 4 maja 2016 r. pełnomocnik ZIKiT, tj. Biuro Projektów Drogowych Rafał Matusik otrzymał wezwanie Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK o uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji ZRID, zgodnie z poleceniami zawartymi w postanowieniu Wojewody WI-IX.7821.1.4.2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. Termin uzupełnienia wniosku został wyznaczony na okres 21 dni od daty otrzymania wniosku, tj. do dnia 25 maja 2016 r. Obecnie pełnomocnik kompletuje dokumenty niezbędne do uzupełnienia odwołania.

Jednocześnie informuje, iż Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w dniu 30 marca 2016 r. złożył w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wniosek o dofinansowanie zadania w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, oś priorytetowa 7. Infrastruktura Transportowa Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa 7.1.2 Drogi subregionalne - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Planowany termin zawarcia umowy na dofinansowania zadania to trzeci kwartał 2016 r.

Planowane działania:

Po uzyskaniu ostateczności decyzji ZRID oraz podpisaniu umowy na dofinansowanie zadania ogłoszony zostanie przetarg na realizację rozbudowy ul. Myślenickiej. Zakłada się, że zadanie będzie realizowane w pierwszym etapie (bez podziału na trzy etapy). Planowany termin zakończenia realizacji zadania to czwarty kwartał 2018 r.

Zagrożenia:

Brak ostatecznej decyzji ZRID. Konieczność przeprowadzenia postępowania uzupełniającego do ZRID przez Wydział Architektury i Urbanistyki UMK powoduje ryzyko zgłoszenia kolejnych odwołań od decyzji, co w efekcie może wydłużyć w czasie uzyskanie ostateczności decyzji, a co za tym idzie termin ogłoszenia przetargu.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
3. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. aa