



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.1576.2016

Kraków, 17 MAJ 2016

**Pan
Bogusław Kośmider
Przewodniczący
Rady Miasta Krakowa**

Widzę harmonogram! Przewodniczący!

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie stanu realizacji zadania budżetowego pn. Budowa przedszkola Kliny, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 27 kwietnia 2016 r., uprzejmie informuję:

Inwestycja programowa nr ZEO/E1.25/14 pn. Budowa przedszkola na os. Klina - Zachód została wprowadzona do budżetu Miasta Krakowa i Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2014 r. Łączne finansowanie wynosi 5 387 638 zł, w tym:

- rok 2014 - kwota 61 900 zł (wg sprawozdania z wykonania budżetu),
- rok 2015 - kwota 245 738 zł (wg sprawozdania z wykonania budżetu),
- rok 2016 - kwota 5 080 000 zł (plan).

W 2014 r. na zlecenie Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie, jako jednostki realizującej, opracowano koncepcję architektoniczną budynku i zagospodarowania terenu, wykonano inwentaryzację dendrologiczną oraz wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony) na realizację zadania w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.

W następnym roku został wyłoniony wykonawca, Zakład Usługowy Remontowo-Budowlany, Bochnia ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 55, z którym ZEO zawarł 5 lutego 2015 r. umowę na kwotę 4 800 000 zł z terminem realizacji do 30 listopada 2016 r.

Po opracowaniu dokumentacji projektowej przez wykonawcę złożono wniosek o pozwolenie na budowę, które wydano 24 listopada 2015 r. W dniu 10 grudnia 2015 r., kiedy decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna, powiadomiono Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie o rozpoczęciu robót budowlanych i wprowadzono wykonawcę na plac budowy.

Aktualnie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Do 31 maja 2016 r. przewidziany jest odbiór stanu surowego otwartego, natomiast do 30 czerwca 2016 r. stanu surowego zamkniętego budynku przedszkola. Zgodnie z umową roboty budowlane zakończą się do 30 września 2016 r., a uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu nastąpi do 30 listopada 2016 r.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Edukacji
3. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
4. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
5. Biuletyn Informacji Publicznej
6. aa

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski