



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.1563.2016

Kraków, 17 MAJ. 2016

**Pan
Bogusław Kośmider
Przewodniczący
Rady Miasta Krakowa**

Vide below Pie Pie!

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie stanu realizacji zadania budżetowego pn. Rozbudowa ul. Lubostroń w Krakowie, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 27 kwietnia 2016 r., uprzejmie informuję:

Aktualnie wykonane zostały wszystkie roboty w ramach przebudowy: kanalizacji ogólnospławnej, sieci wodociągowej, sieci ciepłowniczej i sieci SN i NN.

Na dzień 10 maja 2016 r. stan zaawansowania robót wynosi w przybliżeniu 90% ich pełnego zakresu. Zgodnie z deklaracjami wykonawcy termin wykonania zadania będzie skrócony w stosunku do harmonogramu i roboty związane z rozbudową ul. Lubostroń zostaną zakończone do końca czerwca 2016 r.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
3. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. aa