



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.651.2015

Kraków, 13 LIP. 2015

**Pani
Grażyna Fijałkowska
Radna Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie budowy przedszkola na os. Rżąka, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 24 czerwca 2015 r., uprzejmie informuję:

W 2014 r. w ramach zadania inwestycyjnego dzielnic nr Dz XII-1 pn. „Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII” rozpoczęto prace związane z przebudową sieci energetycznej (920 m kabli) na potrzeby rozbudowy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 przy ul. Rydygiera 20 o segment przedszkola. Ich koszt wyniósł 91 206,27 zł. Kontynuacja i zakończenie rozpoczętych prac będzie możliwe po podpisaniu porozumienia w sprawie służebności przesyłu na działkach nr 40/19, 61/21 obr. 58 Podgórze. Aktualnie trwają w tej sprawie uzgodnienia i negocjacje między Tauron Dystrybucja S.A. a Wydziałem Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 i Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach inwestycji programowych ujęto zadanie nr ZEO/E1.35/09 pn. „Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera” z finansowaniem w wysokości 5 189 000 zł, w tym:

- rok 2015 – 1 000 000 zł,
- rok 2016 – 2 500 000 zł,
- rok 2017 – 1 689 000 zł.

Zakres rzeczowy w bieżącym roku obejmuje rozpoczęcie budowy czterooddziałowego przedszkola – wykonanie stanu surowego.

Z uwagi na czas, jaki upłynął od momentu opracowania dokumentacji projektowej w 2010 r. i uzyskania pozwolenia na budowę w 2012 r., wszystkie wydane warunki i uzgodnienia od ENION, ZIKIT, MPEC, ZKUPSUT, Wydziału Kształtowania Środowiska UMK utraciły ważność (z wyjątkiem zaktualizowanych w 2014 r. uzgodnień z TAURON Dystrybucja S.A. dotyczących przekładki sieci kablowych).

Ponadto zawarta w 2010 r. umowa z biurem projektowym posiadała zapisy, które umożliwiały Gminie Miejskiej Kraków - Zespołowi Ekonomiki Oświaty w Krakowie wykorzystanie dokumentacji wyłącznie jednorazowo, tj. do realizacji. Z uwagi na brak ważności szeregu składowych współtworzących dokumentację oraz częściową jej

dezaktualizację, zwrócono się do autora dokumentacji o zbycie praw autorskich i innych uprawnień wynikających z zawartej z nim umowy. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, po długotrwałych i trudnych negocjacjach z projektantem (pierwotnie uchylającym się od współpracy w tym zakresie), w maju br. uzyskał stosowne prawa do dokumentacji.

Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem częściowej dokumentacji umożliwiającej rozpoczęcie budowy przedszkola w 2015 r. Pozwoli to na ogłoszenie w pierwszej połowie sierpnia br. postępowania przetargowego na roboty budowlane obejmujące wykonanie stanu surowego budynku przedszkola, co jest spójne z zakresem rzeczowym oraz środkami ujętymi w budżecie Miasta Krakowa na 2015 r. Przewidywany okres realizacji I etapu prac wynosi 3 miesiące.

z up. PREZYDENTA MIAST

Elżbieta Kozłowska
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Edukacji
3. Zarząd Ekonomiki Oświaty w Krakowie
4. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
5. Biuletyn Informacji Publicznej
6. Aa