



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.1288.2016

Kraków, 18 LUT. 2016

**Pan
Wojciech Krzysztonek
Radny Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie stanu realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Narciarskiej z przyległymi ulicami”, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 3 lutego 2016 r., uprzejmie informuję:

Zgodnie z zawartym w 2013 r. porozumieniem z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. zostały wykonane roboty drogowe w zakresie ulic: Narciarskiej, Narciarskiej – bocznej, Poleskiej, Poleskiej – bocznej, Tabacznej wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi, oświetleniem i teletechniką.

Ze środków zabezpieczonych w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 na przedmiotowe zadanie w ubiegłym roku zlecone zostało opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych na przebudowę ul. Dolnomłyńskiej. Zgodnie z zawartą w dniu 20 kwietnia 2015 r. umową nr 279/ZIKiT/2015 dotyczącą „Opracowania projektów budowlanych i wykonawczych na przebudowę ulicy Dolnomłyńskiej w Krakowie na odcinku od ul. Narciarskiej do ul. Wysockiej” projektant był zobowiązany do opracowania i przekazania kompletnej dokumentacji wraz z zaświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót dla ww. ulicy do dnia 30 września 2015 r. Z przyczyn niezależnych od projektanta nastąpiło opóźnienie wykonania przedmiotu umowy i termin aneksowano do 20 listopada 2015 r. W dniu 3 listopada 2015 r. projektant uzyskał zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia robót.

Na opóźnienie prac projektowych i uzyskanie przyjęcia zgłoszenia miał wpływ fakt, że w dniu 26 maja 2015 r. w zasobach geodezyjnych ujawniono wodociąg i sieć kanalizacyjną po wykonanych pracach przez MPWiK, a w dniu 4 maja 2015 r. ujawniono w zasobach geodezyjnych przebieg sieci ciepłowniczej wykonanej przez MPEC. Projektant, który dotychczas prowadził prace projektowe na podkładzie geodezyjnym, wykonanym w oparciu o dane z dnia 22 kwietnia 2015 r. musiał wstrzymać zarówno prace projektowe, jak i działania związane z uzyskiwaniem uzgodnień w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie i uzgodnienia Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej (ZUDP). Projektant musiał ponownie pozyskać aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową zawierającą ujawnione sieci, tj. wodociąg, sieć kanalizacyjną oraz ciepłociąg. W celu uniknięcia przebudowy sieci wodociągowej i nieingerowania w znaczący sposób w wykonany przez MPWiK remont nawierzchni ul. Wysockiej, na spotkaniu w Zarządzie Infrastruktury

Komunalnej i Transportu w Krakowie, w której uczestniczył przedstawiciel MPWiK oraz projektant, została podjęta decyzja o wprowadzeniu przez projektanta korekt w rozwiązaniach projektu drogowego. Ponadto z uwagi na nowy przebieg ciepłociągu, zaszła konieczność ponownego zaprojektowania trasy oświetlenia.

Wykonane i przekazane do uzgodnienia w ZIKiT projekty: branży drogowej, odwodnienia, oświetlenia, zabezpieczenia istniejących sieci oraz trasy sieci projektowanego uzbrojenia musiały być opracowane na pozyskanej ponownie mapie, zawierającej nieujawnione dotychczas sieci, a następnie projekty te mogły zostać złożone do uzgodnienia. Z uwagi na powyższe uwarunkowania projektant uzyskał przyjęcie zgłoszenia robót w dniu 3 listopada 2015 r., a nie jak zakładano do dnia 30 września 2015 r. W tej sytuacji środki zabezpieczone na realizację zadania w 2015 r. musiały być przekazane na inny cel.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, realizując procedurę planowania i monitorowania inwestycji, umieścił na liście rankingowej przedmiotowe zadanie celem wprowadzenia go do budżetu Miasta na rok 2016. Z uwagi jednak na ograniczone możliwości finansowe Gminy Miejskiej Kraków ww. zadanie nie zostało ujęte w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016.

Aktualnie dla zamierzenia: przebudowa ul. Dolnomłyńskiej na odcinku od ul. Narciarskiej do ul. Wysockiej ZIKiT posiada opracowane i uzgodnione projekty budowlane i wykonawcze. Jednostka jest również w posiadaniu zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych znak: AU-01-4.6743.2.927.2015.JŁA z dnia 3 listopada 2015 r. Realizacja przedmiotowego zadania jest uzależniona od zagwarantowania środków na ten cel.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
3. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. Aa