



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.1116.2015

Kraków, 9 GRU. 2015

**Pani
Grażyna Fijałkowska
Radna Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie budowy przedszkola na os. Rząka, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 18 listopada 2015 r. oraz w uzupełnieniu informacji przekazanych w odpowiedziach na Pani wcześniejsze interpelacje w tej sprawie (OR-03.0003.651.2015 z 13 lipca 2015 r. oraz OR-03.0003.828.2015 z 11 września 2015 r.) uprzejmie informuję.

Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, jako realizator zadania ZEO/E1.35/09 „Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15 przy ul. Rydygiera”, wykonał następujące działania:

1. W dniu 17 kwietnia 2015 r. zawarł umowę z Witoldem Rudeckim ARCHITEKTONIKA na przeniesienie praw autorskich do posiadanej dokumentacji projektowej.
2. W dniu 28 lipca 2015 r. zawarł umowę z Biurem Architektoniczno-Budowlanym na kwotę 106 257,35 zł (rok 2015 - 63 754,41 zł; rok 2016 - 42 502,94 zł) na aktualizację dokumentacji z następującym harmonogramem jej realizacji:
 - a) etap I - wykonanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu na budowę przedszkola w zakresie stanu surowego wraz z dachem oraz zabezpieczeniem wszelkich otworów okiennie-drzwiowych, rozbiórką i budową śmietnika oraz innymi elementami niezbędnymi do samodzielnego wydzielenia i realizacji etapu budowy - zrealizowano,
 - b) etap II - w terminie do 24 grudnia 2015 roku opracowanie zamiennego projektu budowlanego wraz z dokumentacją wykonawczą oraz złożenie wniosku o zamienne pozwolenie na budowę,
 - c) etap III - uzyskanie w roku przyszłym ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.
3. W dniu 16 września 2015 r. zawarł umowę z PPUH „WŁOMEX” na kwotę 10 515,60 zł na przebudowę sieci energetycznej do potrzeb inwestycji z terminem realizacji do 30 października 2015 r. - zadanie w trakcie odbioru i rozliczenia.
4. W dniu 16 października 2015 r. zawarł umowę z firmą DOM OGRÓD na kwotę 6 696 zł na wycinkę i nasadzenie drzew z terminem realizacji do 15 grudnia 2015 r.

Jednocześnie informuję, że 8 września 2015 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, które obejmowały swym zakresem prace ziemne oraz wykonanie stanu surowego otwartego budynku. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zgodnie z którym zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (...). W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, która nie spełniała jednak wymagań określonych w zamówieniu. W dniu 28 września 2015 r. wszczęto kolejne postępowanie przetargowe, które również zostało unieważnione, gdyż tym razem nie złożono żadnej oferty.

Z uwagi na krótki okres czasu jaki pozostał do końca roku wykonanie zaplanowanych prac budowlanych stało się niemożliwe. W związku z tym Zespół Ekonomiki Oświaty złożył wnioski zmniejszające zakres rzeczowy i finansowy zadania na łączną kwotę 922 600 zł, tj.:

- 1) wniosek na kwotę 533 000 zł z przeznaczeniem na wykup nieruchomości niezbędnej do realizacji zadania ZEO/E1.38/15 „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk”,
- 2) wniosek na kwotę 386 000 zł z przeznaczeniem na zadanie ZEO/E1.37/15 „Przedszkole nr 91, ul. Dekerta 18 – odbudowa budynku” - środki niezbędne do wykonania zagospodarowania terenu, dróg i parkingu, oświetlenia zewnętrznego oraz przyłącza kanalizacyjnego.
- 3) wniosek na kwotę 3 600 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w samorządowych szkołach i placówkach.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Edukacji
3. Zespół Ekonomiki Oświaty
4. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
5. Biuletyn Informacji Publicznej
6. aa