



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-05.0057-956/XX/07

Kraków, 03. 10. 2007

Pan
Stanisław Zięba
Rady Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie przyspieszenia prac remontowych sieci ciepłowniczych, szczególnie na terenie Dzielnicy XV, tj. os. Piastów a także innych terenach Nowej Huty, złożoną na XX Sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 12 września 2007 r., uprzejmie informuję:

Zarządcą miejskiej sieci ciepłowniczej jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Krakowie. Trwające prace remontowo-modernizacyjne na sieci ciepłowniczej w niektórych rejonach Nowej Huty, znajdują się już w końcowej fazie realizacji. Ciepło podawane będzie mieszkańcom sukcesywnie, w miarę finalizowania realizacji prac modernizacyjnych poszczególnych odcinków sieci i węzłów grzewczych.

Będące już na ukończeniu prace modernizacyjne planowane na rok 2007, to część realizacji wieloletniego projektu pn. „System ciepłowniczy miasta Krakowa”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

W ramach całego projektu planowana jest realizacja następującego zakresu prac:

1. Modernizacja sieci ciepłowniczych o długości 132 km,
2. Zamiana 13 grupowych stacji wymienników ciepła na 432 węzły indywidualne oraz modernizacja 103 węzłów wymiennikowych indywidualnych (razem 535 węzłów cieplnych).

Całkowity koszt projektu oszacowany jest na 75,5 mln euro. Projekt jest dofinansowywany z Funduszu Spójności w formie dotacji bezzwrotnej w kwocie 54,4 mln euro.

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2006 - 2009. Niezrealizowanie projektu w tym czasie oznaczałoby utratę ww. dotacji.

W 2006 roku zmodernizowanych zostało 8 km sieci ciepłej i 27 węzłów grzewczych. W roku 2007 zakresem prac objęto 40 km sieci i 198 węzłów, z czego większość znajduje się w Nowej Hucie. Zmodernizowanie sieci zmniejszy awaryjność systemu grzewczego i ograniczy straty związane z przesyłem energii. Zmiana sposobu zaopatrzenia budynków w ciepło z grupowych stacji wymienników na węzły indywidualne, wyposażone w urządzenia do automatycznej regulacji dostaw, zmniejszy zużycie ciepła u odbiorców. Przyniesie to od razu wymierny efekt dla mieszkańców w postaci oszczędności w związku z obniżeniem kosztów ogrzewania.

Wykonawcy prac modernizacyjnych na sieciach i węzłach wybrani zostali w drodze obowiązujących procedur przetargowych, które przeprowadzone zostały, zgodnie

z wymaganiami Unii Europejskiej, pod nadzorem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

W przypadku modernizacji systemu grzewczego okres, w którym można prowadzić prace, jest znacznie krótszy niż w przypadku prowadzenia innego rodzaju inwestycji budowlanych. Ten czas jest skrócony praktycznie tylko do 4 miesięcy (zazwyczaj od połowy maja do połowy września, przykładowo w roku 2005 sezon grzewczy w Krakowie rozpoczął się z końcem września, a w roku 2006 z początkiem października). Mimo tak krótkiego terminu realizacji zakres rzeczowy prac i obszar robót są rozległe. Wyłonieni w postępowaniach przetargowych wykonawcy zobowiązani zostali w roku bieżącym do dostarczenia 80 km (2x 40 km) rur preizolowanych i 198 węzłów oraz zamontowania tych rur i węzłów w terminie do 14 września br. Intensywne opady deszczu w pierwszej połowie września br. spowodowały opóźnienie prac i przesunięcie terminu ich zakończenia od kilku do kilkunastu dni.

Przesunięcie terminu zakończenia prac dotyczy części zadań skoncentrowanych głównie na terenie Nowej Huty. Ciepło do poszczególnych budynków będzie mogło być dostarczane sukcesywnie w miarę kończenia robót.

W dniu 25.09.2007 r. podano ciepło na ul. Andersa (osiedla Biezanów Wieś, Przy Arce, Niepodległości), natomiast w dniu 27.09.2007 r. na ul. Gajocha - Centrum E.

Poniżej przedstawiam zaplanowane zakresy i terminy (uzgodnione z wykonawcami robót) dotyczące możliwości rozpoczęcia w nich dostaw ciepła:

1. os. Piastów – do części budynków od strony os. Bohaterów Września podano ciepło w dniu 18.09.2007 r., do pozostałych budynków ciepło podawane będzie sukcesywnie od dnia 01.10.2007 r.
2. os. Teatralne - dostawa ciepła sukcesywnie od dnia 03.10.2007 r.,
3. os. Spółdzielcze - dostawa ciepła sukcesywnie od dnia 05.10.2007 r.,
4. os. Uroczę - dostawa ciepła sukcesywnie od dnia 06.10.2007 r.,
5. os. Centrum A - dostawa ciepła sukcesywnie od dnia 05.10.2007 r.

Odbiorcom, którzy mimo oczekiwania nie otrzymują energii z przyczyn opisanych powyżej, MPEC S.A. udzieli bonifikat zgodnie z zawartymi umowami sprzedaży ciepła.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Krakowski Zarząd Komunalny
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.
4. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
5. [REDACTED]
6. A/a