



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.4053.2018

Kraków, 6 SIE. 2018

**Pan
Bolesław Kosior
Radny Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie prac przy zabytkach, złożoną między sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 27 lipca 2018 r., uprzejmie informuję.

Szczegółowy opis realizacji ww. zadań w pierwszym półroczu br., uwzględniający również informacje z pierwszej połowy lipca br., przedstawiłem w odpowiedzi z 17 lipca 2018 r. na interpelację Pana Radnego z 10 lipca br. dotyczącą przedmiotowej sprawy (kserokopie odpowiedzi przekazuję w załączniku).

W uzupełnieniu ww. informacji przekazuję dane dotyczące realizacji zadania aktualne na 31 lipca 2018 r.:

- W dniu 27 lipca br. przyjęto zgłoszenie o zakończeniu dotowanych prac związanych z remontem konserwatorskim elewacji zabudowań klasztornych Sióstr Bernardynek przy ul. Poselskiej 21.
- W lipcu br. rozpoczęto dotowane prace przy następujących obiektach:
 - 1) budynek klasztoru PP. Prezentek przy ul. św. Jana 7 - remont konserwatorski elewacji,
 - 2) „Dom Śląski” przy ul. Królewskiej 1/ ul. Pomorskiej 2 - remont konserwatorski elewacji frontowej,
 - 3) kamienica przy ul. Dietla 95 - remont konserwatorski elewacji frontowej i remont pokrycia dachu,
 - 4) kościół pw. św. Józefa przy ul. Zamoyskiego - remont konserwatorski elewacji bocznych kościoła,
 - 5) ołtarz Wita Stwosza – kompleksowe prace badawcze i konserwatorskie ołtarza,
 - 6) budynek przy ul. Zyblikiewicza 5 - remont konserwatorski elewacji frontowej.

Ponadto, w wyniku zakończenia procedury zamówienia publicznego, 9 lipca 2018 r. zawarto z wybranym wykonawcą umowę na wykonanie opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej prac remontowo-konserwatorskich wewnątrz kamienicy przy ul. Studenckiej 19 (informacja telefoniczna uzyskana 30 lipca br. w oddziale PCK w Krakowie).

Biorąc powyższe pod uwagę do 31 lipca 2018 r. odnotowano rozpoczęcie prac przy 20 obiektach, co stanowi 68,97 % ogólnej ilości przyznanych dotacji.

W kwestii pozostałych obiektów uprzejmie informuję:

- 1) kamienica przy ul. św. Filipa – remont konserwatorski elewacji frontowej – beneficjent poinformował telefonicznie, iż szacuje rozpoczęcie prac na pierwszą połowę sierpnia br.; postawienie rusztowań wymagało zmiany organizacji ruchu wobec czego inwestor przygotował odpowiedni projekt i w lipcu br. uzyskał stosowną zgodę,
- 2) kamienica przy ul. Kanoniczej 14 - remont konserwatorski elewacji frontowej - w związku z tym, iż prace dofinansowywane są również ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa istniała konieczność zawarcia przez dotowanego umowy z Wydziałem Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz dokonania wyboru wykonawcy z zastosowaniem określonych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Z informacji przekazanej telefonicznie przez dotowanego wynika, że rozpoczęcie dotowanych prac nastąpi w pierwszej połowie sierpnia br.,
- 3) kamienica przy ul. Smoleńsk 21 - remont konserwatorski elewacji frontowej – z informacji telefonicznej uzyskanej od pełnomocnika dotowanego wynika, że w kamienicy wykonywany jest również remont dachu finansowany ze środków właściciela i zgodnie z przyjętym harmonogramem prace objęte dotacją będą realizowane po zakończeniu remontu dachu,
- 4) kamienica przy ul. Kanoniczej 9 – remont konserwatorski elewacji frontowej – w związku z tym, że właściciel kamienicy, którym jest Uniwersytet Papieski Jana Pawła II należy do instytucji zaliczanych do sektora finansów publicznych, dokonanie wyboru wykonawcy zostało przeprowadzone z zastosowaniem pełnej procedury wynikającej z ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. *Prawo zamówień publicznych*. Beneficjent 30 lipca br. złożył pisemną informację, iż rozpoczęcie dotowanych prac planowane jest 7 sierpnia 2018 r.
- 5) Pałac Judkiewiczów przy ul. Westerplatte 9 – konserwacja kamiennych attyk – Instytut Ekspertyz Sądowych przekazał pisemną informację o tym, że wykonanie prac planowane jest na czas od lipca do września br., a o terminie komisji konserwatorskiej związanej z rozpoczęciem prac przekaże oddzielne powiadomienie,
- 6) kamienica przy ul. Gołębiej 5/ ul. Wiślniej 6 – remont konserwatorski dachu z wymianą pokrycia dachu – beneficjent przekazał telefonicznie informacje, że prace objęte dotacją zostaną podjęte w pierwszej połowie września br.,
- 7) mur ogrodzeniowy zespołu klasztornego przy ul. Łobzowskiej 40 – remont muru – awaryjne zabezpieczenie konstrukcji – prace współfinansowane są ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, rozpoczęcie prac warunkowane jest zawarciem umowy pomiędzy Klasztorem, a Wydziałem Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z wprowadzoną w lipcu br. korektą wcześniej przyznanej dotacji z NFRZK,
- 8) wewnątrz kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Tyńcu – konserwacja wystroju wnętrza kościoła – w związku z tym, iż prace dofinansowywane są również ze środków Narodowego

Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa istniała konieczność zawarcia przez Opactwo umowy z Wydziałem Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz dokonania wyboru wykonawcy z zastosowaniem określonych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych. Z informacji przekazanej telefonicznie przez dotowanego wynika, że rozpoczęcie dotowanych prac nastąpi w pierwszej połowie sierpnia br.,

- 9) remont konserwatorski elewacji frontowej kamienicy przy ul. Szpitalnej 38 - pełnomocnik właścicieli pismem z 17 lipca 2018 r. powiadomił o rezygnacji z przyznanej dotacji (umowa o udzieleniu dotacji celowej nr W/I/1325/KD/51/2018 zawarta 13 kwietnia 2018 r.) z uwagi na śmierć jednego ze współwłaścicieli i podjęcie czynności spadkowych.

Poza ww. rezygnacją z powodów losowych beneficjenci nie zgłaszają problemów wynikających zarówno z realizacji prac, na które przyznane zostało dofinansowanie, jak również problemów związanych z zachowaniem terminów określonych w zawartych umowach o udzieleniu dotacji celowej.

Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, o bardzo wysokiej ocenie z audytów przeprowadzonych w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego w październiku 2016 r. oraz w maju 2018 r., których celem było zbadanie czy dotacje na prace przy zabytkach zostały udzielone zgodnie z obowiązującymi zasadami i właściwie rozliczone. Audytorzy zwrócili też szczególną uwagę na dbałość pracowników realizujących to zadanie w zakresie gromadzenia, przechowywania, kompletowania dokumentacji, jak również załatwiania każdego wniosku bez zbędnej zwłoki.

Odnosząc się natomiast do deklaracji uczestnictwa Pana Radnego przy odbiorach dotowanych prac uprzejmie informuję, że z chwilą otrzymania przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego pisma powiadamiającego o ich zakończeniu i terminie komisji konserwatorskiej, przesyłane będą stosowne informacje na Pańskie adresy e-mail: boleslaw.kosior@rmk.krakow.pl oraz boleslawkosior@wp.pl.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat + załącznik
2. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
3. Biuro Kontroli Wewnętrznej
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. aa