



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.147.2025

**Pani
Agnieszka Pogoda-Tota
Radna Miasta Krakowa**

Odpowiadając na Pani interpelację w sprawie realizacji zadania budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, przekazaną przez Pana Jakuba Koska, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa 13 lutego 2025 r., uprzejmie informuję.

Zadanie pn. *Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Korpala od skrzyżowania z ul. Anny Szwed-Śniadowskiej do ul. Korpala 24. BO dzielnic edycja IX* prowadzi Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Umowę na opracowanie koncepcji dla ww. zadania zawarto 1 marca 2023 r., niemniej jednak koncepcja przekazana została do ZDMK 5 marca 2024 r., tzn. 217 dni po terminie umownym. Zgodnie z zapisami umowy na wykonawcę nałożono karę za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy.

Następnie po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 16 maja 2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 7 miesięcy od dnia zawarcia, tj. do 16 grudnia 2024 r. Aneks nr 1 z 21 stycznia 2025 r., z uwagi na przedłużające się uzgodnienia projektu zieleni wydłużono termin do 10 lutego 2025 r.

W dalszym ciągu trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Na początek marca br. zaplanowano uzyskanie uzgodnienia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP). Jednocześnie wyprzedzająco złożony został wniosek do Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa o udzielenie pozwolenia na budowę.

Realizacja robót budowlanych przewidziana jest do końca 2025 r. W budżecie Miasta Krakowa na rok 2025 zabezpieczona jest kwota 600 000 zł brutto, niemniej dokładny koszt robót budowlanych znany będzie po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia na roboty. Szacuje się, że środki zabezpieczone w budżecie Miasta Krakowa są wystarczające.

Biorąc pod uwagę stopień zaawansowania dokumentacji i zabezpieczone środki finansowe, realizacja projektu nie jest zagrożona. Główną przyczyną niezrealizowania projektu dotychczas były opóźnienia w opracowaniu koncepcji, co miało wpływ na kolejne etapy realizacji.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Stanisław Kracik

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Dróg Miasta Krakowa
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. aa