



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.508.2024

Kraków, 27 września 2024 r.

**Pan
Łukasz Maślona
Radny Miasta Krakowa**

Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie zbiornika retencyjnego przy ul. Folwarcznej, przekazaną przez Pana Jakuba Koska, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa 17 września 2024 r., uprzejmie informuję.

Ad 1.

Inwestycja pn. „Budowa zbiornika retencyjnego w os. Grębałów w rejonie ul. Folwarcznej na działce nr 320/2 obr. Nowa Huta” nie została zakończona i nie zostało wydane pozwolenie na użytkowanie. Umowny termin zakończenia robót określony został na 16 miesięcy od daty jej podpisania, tj. do 29 kwietnia 2025 r.

Ad 2.

Całkowity koszt robót budowlanych związanych z realizacją zadania wynosi łącznie brutto 2 334 425,30 zł, w tym koszt wykonania czaszy zbiornika 601 556,10 zł oraz ogrodzenia 91 020 zł. Koszt prac projektowych i nadzoru autorskiego projektanta wynosi 292 371 zł brutto, z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej pod budowę przedmiotowego zbiornika należy zapłacić 41 365,50 zł. Opłata roczna w wysokości 4 136,55 zł została uiszczona w bieżącym roku.

Ad 3.

W celu ustalenia przyczyny zniszczenia części konstrukcji i osób za to odpowiedzialnych, a także wskazania technologii robót naprawczych, zostanie sporządzona ekspertyza. Kwestia realizacji prac naprawczych będzie analizowana po jej opracowaniu.

Ad 4.

Proces realizacji projektu odbywał się pod nadzorem inwestorskim oraz nadzorem autorskim projektanta sprawdzającego zgodność wykonywanych robót z przyjętym rozwiązaniem.

Ad 5.

Jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna przekazała 16 września 2024 r. zgłoszenie o uszkodzeniu zbiornika do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie-Powiat Grodzki, który prowadzi postępowanie w sprawie wyjaśnienia przyczyn zaistniałych odkształceń konstrukcji obiektu. Określeniu przyczyn, skutków i ewentualnej odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia posłuży ekspertyza. Niezależnie od powyższego na 30 września br. PINB wezwał projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego do złożenia wyjaśnień i przedłożenia prowadzonej dokumentacji budowy.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Stanisław Mazur

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat
2. Klimat-Energia-Gospodarka Wodna
3. Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu
4. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
5. Biuletyn Informacji Publicznej
6. aa