



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.4093.2018

Kraków,

2018 -08- 22

**Pan  
Bogusław Kośmider  
Przewodniczący  
Rady Miasta Krakowa**

*Witajcie kochani Państwo!*

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie rozbudowy ul. Krzyżańskiego, złożoną między sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 10 sierpnia 2018 r., uprzejmie informuję.

Zgodnie z umową nr 661/ZIKiT/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. dotyczącą realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (droga powiatowa klasy Z) w Krakowie na odcinku od wlotu skrzyżowania (km 0+43.66) z ul. Myślenicką (droga powiatowa klasy Z) i ul. Niewodniczańskiego (droga gminna klasy L) do granicy administracyjnej miasta Krakowa (km 0+927.35) wraz z budową kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, przebudową oświetlenia ulicznego lamp oraz kabla zasilającego, przebudową sieci gazowej wraz z przyłączami, przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przebudową sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami, przebudową sieci teletechnicznej napowietrznej wraz z przyłączami, przebudową przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz rozbiórki istniejącej sieci uzbrojenia terenu i ogrodzeń”, przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 4 lipca 2018 r.

Przed zamknięciem ul. Krzyżańskiego wyprzedzająco wykonana została i uruchomiona tymczasowa pętla autobusowa przy ul. Matematyków Krakowskich.

Od dnia 13 sierpnia 2018 r., po uzyskaniu wszystkich opinii oraz zatwierdzeniu dokumentacji, wykonawca wprowadził tymczasową organizację ruchu polegającą na zamknięciu całej ul. Krzyżańskiego.

W dniu 16 sierpnia 2018 r. rozpoczęto frezowanie istniejącej bitumicznej nawierzchni jezdni oraz rozpoczęto przebudowę kanalizacji sanitarnej.

Do końca sierpnia br. planowane jest rozpoczęcie przebudowy wodociągu i budowy kanalizacji opadowej.

Termin umowny zakończenia realizacji zadania: do dnia 15 listopada 2018 r.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

*Jacek Majchrowski*

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. aa