



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.1572.2016

Kraków, 10.05.2016

Pan
Bogusław Kośmider
Przewodniczący
Rady Miasta Krakowa

Wzrost klanu Panie Prezydencie!

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie stanu realizacji zadania budżetowego pn. Budowa Domu Kultury Kliny, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 27 kwietnia 2016 r., uprzejmie informuję.

Gmina Miejska Kraków jest właścicielem działki nr 188/1, obręb 69, jednostka ewidencyjna Podgórze wraz z posadowionymi na niej obiektami kubaturowymi i formami ziemnymi Fortu nr 52 „Borek”, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-807.

W celu zabezpieczenia substancji zabytkowej obiektu, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, od kilku lat realizuje zadanie remontowe pn. Wykonanie dachu i prac zabezpieczających konstrukcję górnych sklepień budynku koszarowego Fortu 52 „Borek”.

Prace naprawcze dachu prowadzone są przy współfinansowaniu ze środków z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Koszty realizacji zadania w poszczególnych latach wyniosły:

- 2012 r. - projekt przykrycia części koszarowej, uporządkowanie i zabezpieczenie terenu, projekt aktualizacji inwentaryzacji zieleni, zabezpieczenie terenu Fortu, koszt 18 426 zł,
- 2013 r. - remont dachu (2 segmenty), koszt 183 350 zł, w tym środki z NFRZK - 169 784 zł,
- 2014 r. - remont dachu (2 segmenty), koszt 160 976 zł, w tym środki z NFRZK 72 439 zł, dodatkowo w ramach posiadanych środków finansowych wykonano dokumentację dotyczącą remontu konserwatorskiego kaponiery szyjowej oraz zadaszenia prochowni na łączną kwotę 18 500 zł,
- 2015 r. - remont dachu (5 segmentów), koszt 425 900 zł, z NFRZK - 191 655 zł. Ponadto wykonano również prace porządkowe Fosy, na które wydatkowano kwotę 47 403 zł,
- 2016 r. - planowane jest wykonanie 2 segmentów dachu i prac zabezpieczających konstrukcję górnych sklepień budynku koszarowego oraz przebudowa zadaszeń prochowni Fortu 52 „Borek”, remont budowlano-konserwatorski kaponiery szyjowej Fortu 52 „Borek”. Łączny koszt wg kosztorysów wymienionych prac wynosi 1 916 268,24 zł brutto, środki z NFRZK przyznane są do wysokości 45% kwoty netto. Obecnie trwa postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

Niezależnie od powyższego Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie realizuje również zadanie inwestycyjne pn. Rewitalizacja Fortu nr 52 Borek z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny". W ramach powyższego zadania inwestycyjnego w budżecie na 2016 r. oraz w WPF zabezpieczone zostały środki finansowe w następującej wysokości: 2016 r. - 1 000 000 zł, 2017 r. - 2 000 000 zł. Aktualnie w trakcie realizacji jest wykonanie projektu budowlanego obejmującego rewitalizację Fortu nr 52 „Borek” na potrzeby m.in. Klubu Kultury „Kliny”. Po odbiorze dokumentacji projektowej (umowny termin odbioru dokumentacji wyznaczony jest na 30 czerwca 2016 r.) wraz z kosztorysami inwestorskimi, znany będzie realny koszt realizacji zadania. Umożliwi to wystąpienie ze stosownym wnioskiem odnośnie zabezpieczenia w budżecie dodatkowych środków niezbędnych do realizacji zadania.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
3. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
4. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
5. Biuletyn Informacji Publicznej
6. aa