Załącznik Nr 1.....

Do umowy/Porozumienia Nr 154/U/ZDMK/2025

Konsorcjum w składzie:
LIDER KONSORCJUM:
OMEGA ZAKŁAD SIECI WOD.-KAN. Sp. z o. o.,
ul. Krakowska 79, 32-514 Kraków

Konsorcjum w składzie:
PARTNER KONSORCJUM:
OMEGA Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnych Jarosław Bryk,
ul. Szkolna 17, 41-711 Ruda Śląska

Konsorcjum w składzie:
PARTNER KONSORCJUM:
Inżynieria Bryk OMEGA 1 ZAKŁAD SIECI WODNO - KANALIZACYJNYCH
Łanik 327, 32-410 gm. Wierzowa

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Harmonogram Prac
„Przebudowa ul. Tynieckiej - chodnik", Umowa nr /U/ZDMK/2025

Lp.	wyszczególnienie części	Wartość [brutto]	kwiecień 2025	maj 2025	czerwiec 2025	lipiec 2025	sierpień 2025	wrzesień 2025	październik 2025	listopad 2025	grudzień 2025	styczeń 2026	luty 2026	marzec 2026	kwiecień 2026	maj 2026	czerwiec 2026	lipiec 2026	sierpień 2026	wrzesień 2026	październik 2026
1.	**Roboty drogowe**																				
1.1	Roboty rozbiórkowe z wywozem i utylizacją	234 832,55 zł		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	20 000,00	80 000,00	54 832,55						
1.2	Roboty ziemne	110 382,63 zł		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				50 000,00	10 382,63								
1.3	Konstrukcja pokrzenia jezdni - odbudowa po wykonaniu sieci	1 273 349,53 zł		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	83 349,53				
1.4	Konstrukcja odwodnienia jezdni	469 411,54 zł				50 000,00	150 000,00	150 000,00	119 411,54												
1.5	Konstrukcja chodników w tym Konstrukcja chodników - remont	655 000,59 zł		20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	70 000,00	90 000,00	200 000,00	205 000,59						
1.6	Konstrukcja zjazdów indywidualnych z kostki wraz z Konstrukcja zjazdów indywidualnych z kostki - remont, Konstrukcja zjazdów indywidualnych z kruszywa, Konstrukcja zjazdów publicznych	208 201,67 zł					10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00		10 000,00	60 000,00	60 000,00	28 201,67						
1.7	Konstrukcja jezdni na wysokości wiaz z Konstrukcja betonu wyrównawczy przy jezdni na wysokości	16 447,03 zł							16 447,03												
1.8	Konstrukcja przystanku autobusowego	339 433,99 zł											159 000,00	180 433,99							
1.9	Konstrukcja pobocza	3 298,61 zł														3 298,61					
1.10	Ławy krawężnikowe, oporowe, ścieki uliczne, rigole i wlewy schody	527 466,46 zł				50 000,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00	177 466,46											
1.11	Zieleń i nasadzenia	137 642,55 zł												50 000,00	87 642,55						
1.12	Organizacja ruchu i inne elementy	668 718,24 zł												100 000,00	250 000,00	318 718,24					
1.13	Przepust w km 0+39,80	259 261,24 zł			100 000,00	159 261,24															
2.	**Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul.Tynieckiej w Krakowie - odcinek od węzła 1 do 106**																				
2.1	Sieci wodociągowe	2 305 749,21 zł		300 000,00	500 000,00	800 000,00	705 749,21														
3.	**Kanalizacja deszczowa**																				
3.1	Kanalizacja deszczowa	1 324 201,52 zł		50 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	263 200,00			200 000,00	71 201,52								
4.	**Kanał technologiczny - kanalizacja kablowa**																				
4.1	Kanał technologiczny - kanalizacja kablowa	892 777,07 zł		50 000,00	150 000,00	250 000,00	300 000,00	119 000,00	23 777,07												
5.	**Sieci elektroenergetyczne i oświetlenie drogowe**																				
5.1	Sieci elektroenergetyczne i oświetlenie drogowe	802 220,73 zł						30 000,00	30 000,00	30 000,00		60 000,00	60 000,00	200 000,00	250 000,00	132 220,73					
6.	**Przebudowa gazu PE Dn 225**																				
6.1	Przebudowa gazu PE Dn 225	20 333,86 zł			20 333,86																
	SUMA:	**10 971 221,72 zł**	**- zł**	**430 000,00 zł**	**940 333,86 zł**	**1 420 261,24 zł**	**1 935 749,21 zł**	**910 000,00 zł**	**783 047,03 zł**	**495 655,07 zł**	**50 000,00 zł**	**570 000,00 zł**	**672 583,55 zł**	**1 068 433,99 zł**	**1 065 879,47 zł**	**604 737,68 zł**	**83 349,53 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**

UWAGA:
1. Termin oraz czas wykonywania robót uzależniony jest od warunków atmosferycznych, w tym opadów śniegu oraz ujemnych temperatur
2. Zatwierdzony plan robót przyjęty do harmonogramu może ulec zmianie z uwagi na brak w dokumentacji projektowej, brak PTDR (do uzyskania zakresu tutaj przedstawianej się procedury zatwierdzenia PTDR
3. W przypadku wprowadzenia robót dodatkowych do zakresu robót termin końcowy ulegnie przedłużeniu.

Signed by / Podpisano przez:
Jacek Grzywna
Date / Data: 2025-04-11 10:55

Zastępca Kierownika
Działu Realizacji Inwestycji
2025 -04- 11
Barbara Stanke-Kowalska