PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.547.2025

Pani
Agnieszka Pogoda-Tota
Radna Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie realizacji ul. 8 Pułku Ułanów, przekazaną przez Pana Jakuba Koska, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa 25 czerwca 2025 r., uprzejmie informuję, że aktualnie odkryte na budowie pozostałości obozu, w tym fragmenty baraków oraz drogi obozowej, nie wpływają na termin realizacji inwestycji, gdyż Miejski Konserwator Zabytków zezwolił na rozbiórkę elementów drogi kolidujących z budową.

Konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych wpłynie jednak na termin zakończenia robót. Aktualnie nie ma możliwości określenia, jak bardzo termin zakończenia robót zostanie przesunięty, ponieważ badania archeologiczne nie zostały zakończone i możliwe jest odnalezienie innych reliktów.

W umowie zostały wskazane kary za zwłokę wykonawcy w zakończeniu inwestycji. Zwłoka, za którą zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne, wynika jednak z winy wykonawcy, natomiast opóźnienia są przez wykonawcę niezawinione i w tym przypadku nie nalicza się kar. Obecna sytuacja nie może zostać uznana za zwłokę w realizacji umowy, a jedynie opóźnienie, za które nie ponosi winy wykonawca.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Stanisław Mazur
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Signed by / Podpisano przez:
Stanisław Kracik
Gmina Miejska Kraków - Urząd Miasta Krakowa
Date / Data: 2025-07-01 16:11

Otrzymują:
1. Adresat
2. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
3. Biuro Architekta Miasta
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. Aa