HARMONOGRAM PRAC ASFALTOWYCH - WIADUKT 29 LISTOPADA

10.08-21.08.2026

Tydzień 33

10.08.2026 – Frezowanie nawierzchni Buspas – kierunek ul. Opolska + łącznica wyjazdowa z ul. Pawiej,

11.08.2026 – Frezowanie nawierzchni Buspas – kierunek ul. Kleparz,

12-13.08.2026 – Naprawy płyty wiaduktu + uzupełnienie asfaltem ewentualnych braków warstwy wiążącej (tutaj ciężko przewidzieć co zastaniemy po frezowaniu),

14.08.2026 – Prace bitumiczne na wyżej wymienionych zakresach,

Tydzień 34

17.08.2026 – Frezowanie nawierzchni pas szybki – kierunek ul. Opolska + kierunek ul. Kleparz

18-20.08.2026 – Naprawy płyty wiaduktu + uzupełnienie asfaltem ewentualnych braków warstwy wiążącej (tutaj ciężko przewidzieć co zastaniemy po frezowaniu)

21.08.2026 – Prace bitumiczne na wyżej wymienionych zakresach

Tydzień 35

24-28.08.2026 – Tydzień rezerwowy na nieprzewidziane prace dodatkowe, które mogą wyjść po frezowaniu lub w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych