

Zestawienie anekswanych umów zawartych z prywatnymi podmiotami na realizację miejskich zadań w okresie
2013

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
1	ZEO/ZP.342 /R/PN/18/13 03.06.2013	KUB-BUD Anna Cicha os. Górali 5/27, 31-959 Kraków	Modernizacja Przedszkola nr 11 przy ul. Saskiej 11 w Krakowie	30.11.2014	-	1)20.06.2013 2)01.07.2013 3)24.10.2013 4)25.11.2013 5)03.12.2013 6)28.02.2014	1) zmiana inspektora nadzoru 2)zmiana inspektora nadzoru 3) zmiana terminów realizacji etapów + zmiana źródła płatności 4)zmiana technologii wykonania inst.c.o. 5) przesunięcie robót z 2014r. na 2013r. + zmiana źródła płatności 6)zmiana inspektora nadzoru		30.08.2014
2	ZEO/ZP.342 /R/PN/20/13 25.06.2013	F.U. Jerzy Wincukiewicz, ul. Warszawska 31c/29, Kielce	Szkoła Podstawowa z Oddział. Integrac. - 144 os. Bohaterów Września 13 , Kraków - Zaprojektowanie wraz z wybudowaniem szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła	Do 31.08.2013	9676,3	28.08.2013	Zmiana inspektora nadzoru		-

3	ZEO/ZP.34 2/R/PN/27/ 13 10.07.2013	Biuro Realizacji Inwestycji Robert Noczeń, 31-624 Kraków, os. Piastów 32/53	Zespół Szkół -2 ul. Goszczyńskiego 44 Kraków - Przebudowa dla potrzeb nowych oddziałów przedszkolnych	04.09.2013	-	1)12.08.2013 2)23.08.2013	1) zmiana inspektora nadzoru 2) zmiana terminu zakończenia robót (możliwość rozpoczęcia robót budowlanych w terminie późniejszym niż umowny z uwagi na brak ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę)	08.09.2013
4	ZEO/ZP.342 /R/PN/33/1 3 02.08.2013	EXRIMO Bohdan Rymut ul. Pachońskiego 16/43 Kraków	Gimnazjum22, adaptacja części budynku na oddziały przedszkolne	11.11.2013	-	30.10.2013	zmiana terminu zakończenia robót (decyzja Dyrektora placówki o możliwości wykonywania robót „głośnych „dopiero po godz.15.00)	02.12.2013
5	ZEO/ZP.342 /R/PN/64/1 3 31.10.2013	Szkoła Podstawowa nr 72, ul. Modrzewiowa 23 Kraków - przystosowanie do wymogów użytkowania sali gimnastycznej wraz z zapleczem	F.R.K MASTERBUD Władysław Biernat, ul. Krakowska 23, Trojanowice	15.12.2013	-	11.12.2013	- ograniczenie zakresu rzecowego + zmiana technologii + zmiana kwoty (zmniejszenie)+ zmiana terminu zakończenia robót (z uwagi na zmianę technologii)	27.12.2013
6	ZEO/ZP.342 /R/PN/68/1 3 19.11.2013	Gimnazjum 22 przy ul. Skwerowej 3 w Krakowie – wykonanie plac uzabaw	Paulina Burdek PMK-BUD ul. Benedyktowska 6, 30-3998 Kraków	15.12.2013	-	12.12.2013	zmiana terminu realizacji z uwagi na warunki atmosferyczne	20.12.2013

Zestawienie aneksowanych umów zawartych z prywatnymi podmiotami na realizację miejskich zadań w okresie
2014

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
1	ZEO/ZP.342/R/PN/16/14 23.04.2014	P.P.U.H. AXPAL Mariola Mrowiec, ul. Zarzęczna 50A, Andrychów	Gimnazjum 29, ul. Aleksandry 17, Krakowie – wykonanie robót budowlanych w ramach budowy sali gimnastycznej	25.04.2014 - 18.07.2014	25277,59	18.07.2014	Zmiana terminu zakończenia robót (z uwagi na termin zakończenia prac przez MPEC)		22.08.2014
2	ZEO/ZP.342/R/PN/17/14 09.05.2014	Jacek Tesmer kamieniarstwo Budowlane, ul. Wschodnia 11, Lutynia, Miękinia	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 ul. Wietora 7, Kraków, Zaprojektowanie wraz z wybudowaniem szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła	do 31.08.2014	9134,82	06.08.2014	Zmiana osób kierujących projektem		
3	ZEO/ZP.342/R/PN/23/14 09.05.2014	P.B. LURKA Łukasz lurka, Białka 195, 34- 220 Maków Podhalański	Szkoła Podstawowa 38, ul. Fr. Nullo 23, Kraków - Zaprojektowanie wraz z wybudowaniem szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła	Do 31.08.2014	48594	02.07.2014	Zmiana inspektora nadzoru		
4	ZEO/ZP.342/R/PN/26/14	DOM – PROJECT Sp. z	Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyjnymi nr	do 31.08.2014	6389,43	29.08.2014	1) Zmiana terminu		20.11.2014

12.05.2014	o.o., ul. Jurańska 7a, Balice	22 ul. Chmielowskiego 1 w Krakowie, Zaprojektowanie wraz z wybudowaniem szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła				zakończenia robót (przedłużające się procedury podczas realizacji części projektowej) 2) Kary Umowne wynikają z niewywiązania się z terminów umownych.	
5 ZEO/ZP.342/R/PN/30/14 12.05.2014	Zakład Usługowo Budowlany KRAKBUD Michał Krakowski, ul. Batalionów Chłopskich 10, 39-200 Dębica	Szkoła Podstawowa 50, ul. Katowicka 28 w Krakowie - Zaprojektowanie wraz z wybudowaniem szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła	Do 31.08.2014	2877,84	1) 27.08.2014 2) 29.08.2014	1) Zmiana inspektora nadzoru 2) .Zmiana terminu realizacji robót (przedłużające się procedury podczas realizacji części projektowej) 3) Kary Umowne wynikają z niewywiązania się z terminów umownych.	17.10.2014
6 ZEO/ZP.342/R/PN/31/14 12.05.2014	Zakład Usługowo Budowlany KRAKBUD Michał Krakowski, ul. Batalionów Chłopskich 10, 39-200 Dębica	Zespół Szkolno Przedszkolny 2, ul. Porębeckowa 3 w Krakowie, Zaprojektowanie wraz z wybudowaniem szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła	Do 31.08.2013	7113,96	1)02.07.2014 2)27.08.2014 3)29.08.2014	1) Zmiana inspektora nadzoru 2) Zmiana inspektora nadzoru 3) .Zmiana terminu realizacji robót (przedłużające się procedury podczas realizacji części projektowej) 4) Kary Umowne wynikają z	17.10.2014

7	ZEO/ZP.342/R/PN/33/14 12.05.2014	Zakład Usługowo Budowlany KRAKBUD Michał Krakowski, ul. Batalionów Chłopskich 10, 39-200 Dębica	Szkoła Podstawowa nr 18 ul. Połkole 1.1 w Krakowie, Zaprojektowanie wraz z wybudowaniem szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła	Do 31.08.2013	4321,20	1) 02.07.2014 2) 29.08.2014	1) Zmiana inspektora nadzoru 2) Zmiana terminu zakończenia robót + zamiana inspektora nadzoru (przedłużające się procedury podczas realizacji części projektowej) 3) Kary Umowne wynikają z niewywiązania się z terminów umownych.	niewywiązania się z terminów umownych.	27.09.2014
8	ZEO/ZP.342/R/PN/36/14 12.05.2014	Jacek Tesmer kamieniarstwo Budowlane, ul. Wschodnia 11, Lutynia, Miękinia	Zespół Szkolno Przedszkolny 8, ul. Wróby 115 w Krakowie - Zaprojektowanie wraz z wybudowaniem szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła	Do 31.08.2014	10028,44	1) 02.07.2014 2) 06.08.2014 3) 27.08.2014	1) Zmiana inspektora nadzoru 2) Zmiana osób kierujących projektem 3) Zmiana inspektora nadzoru 4) Kary Umowne wynikają z niewywiązania się z terminów umownych.	niewywiązania się z terminów umownych.	

9	ZEO/ZP.342/R/PN/43/14 13.05.2014	JS PROJECT & REALIZATION Sp. z o.o., ul. Astronautów 3/103 Warszawa	Szkoła Podstawowa nr 95, ul. Wileńska 9 Zaprojektowanie wraz z wybudowaniem szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła	Do 31.08.2014	-	02.07.2014	zmiana inspektora nadzoru		
10	ZEO/ZP.342/R/PN/46/14 19.05.2014	Zakład Usługowo Budowlany KRAKBUD Michał Krakowski, ul. Batalionów Chłopskich 10, 39-200 Dębica	Szkoła Podstawowa z oddz. Integr. 107, ul. Zdrowa 6, Kraków- Zaprojektowanie wraz z wybudowaniem szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła	Do 31.08.2014	26767,48	1) 27.08.2014 2) 29.08.2014	1) Zmian inspektora nadzoru 2) Zmiana terminu realizacji robót (przedłużające się procedury podczas realizacji części projektowej) 3) Kary Umowne wynikają z niewywiązania się z terminów umownych.		11.09.2014
11	ZEO/ZP.342/R/PN/47/14 19.05.2014	Zakład Usługowo Budowlany KRAKBUD Michał Krakowski, ul. Batalionów Chłopskich 10, 39-200 Dębica	Szkoła Podstawowa nr 78, ul. Jaskrowa 5, Kraków - Zaprojektowanie wraz z wybudowaniem szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła	Do 31.08.2014	2713,30	1) 27.08.2014 2) 29.08.2014 3) 06.10.2014	1) zmiana inspektora nadzoru 2) Zmiana terminu realizacji robót (przedłużające się procedury podczas realizacji części projektowej) 3) Zmiana inspektora nadzoru		17.10.2014

12	ZEO/ZP.342/R/PN/48/14 19.05.2014	Zakład Usługowo Budowlany KRAKBUD Michał Krakowski, ul. Batalionów Chłopskich 10, 39-200 Dębica	Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8, Kraków - Zaprojektowanie wraz z wybudowaniem szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła	Do 31.08.2014	42365,95	1)02.07.2014 2)27.08.2014 3) 29.08.2014 4) 24.09.2014	4)	Kary Umowne wynikają z niewywiązania się z terminów umownych.	1)zmiana inspektora nadzoru 2)zmiana inspektora nadzoru 3)zmiana terminu realizacji robót (przedłużające się procedury podczas realizacji części projektowej) 4)zmiana inspektora nadzoru 5) Kary Umowne wynikają z niewywiązania się z terminów umownych.	08.09.2014
13	ZEO/ZP.342/R/PN/49/14 19.05.2014	Jacek Tesmer kamieniarstwo Budowlane, ul. Wschodnia 11, Lutynia, Miękinia	Szkoła Podstawowa nr 111 – ul. Bieżanowska 204, Kraków - Zaprojektowanie wraz z wybudowaniem szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła	Do 31.08.2014	8745,79	1) 06.08.2014 2)27.08.2015			1) Zmiana osób kierujących projektem 2)Zmiana inspektora nadzoru 3) Kary Umowne wynikają z niewywiązania się z terminów umownych.	
14	ZEO/ZP.342/R/PN/53/14 19.05.2014	BATEN Sp. z o.o.ul. J.Chelmońskiego 247, Kraków	Szkoła Podstawowa 119,ul. Czerwieskiego 1, Kraków Zaprojektowanie wraz z wybudowaniem szkolnego placu zabaw w ramach programu	Do 30.11.2014	13466	1) 02.07.2014			1)Zmiana inspektora nadzoru 2) Kara Umowna wynika z odstąpienia	

			Radosna Szkoła				od Umowy z winy Wykonawcy		
15	ZEO/ZP.342/R/PN/54/14 20.05.2014	DOM – PROJECT Sp. z o.o., ul. Jurańska 7a, Balice	Szkoła Podstawowa 72, ul. Modrzewiowa 23, Kraków Zaprojektowanie wraz z wybudowaniem szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła	Do 31.08.2014	23295,69	1) 02.07.2014	1) Zmiana inspektora nadzoru		
16	ZEO/ZP.342/R/PN/59/14 30.06.2014	Firma Instalacyjna Henryk Porębski, Kokotów 275	Gimnazjum 29, ul. Aleksandry 17, Kraków -roboty budowlane	25.07.2014	-	24.07.2014	Zmiana terminu zakończenia robót (z uwagi na termin zakończenia prac przez MPEC)	22.08.2014	
17	ZEO/ZP.342/R/PN/61/14 07.07.2014	LUK – TERM lukasz Świdziński, Radziemice 45A/8, Radziemice	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych 7, ul. Czarnogórska 14, Kraków Termomodernizacja budynku	14.11.2014	-	1)05.08.2014 2)11.09.2014	1)zmiana inspektora nadzoru 2) zmiana inspektora nadzoru	27.12.2013	
18	ZEO/ZP.342/R/PN/63/14 11.07.2014	PUB REMONTEX Sp. z o.o. ul. Myślenicka 175, Kraków	Szkoła Podstawowa 25 i Gimnazjum 21, ul. Komandosów 29, Kraków Termomodernizacja budynku	14.11.2014	-	1)11.08.2014 2) 07.11.2014	1) zmiana inspektora nadzoru 2) zmiana terminu realizacji robót +zmiana źródła płatności (z uwagi na zamówienie dodatkowe)	21.11.2014	
19	ZEO/ZP.342/R/PN/67/14 18.07.2014	DREW-BAU Sp. z o.o., ul. Bobrowskiego 15/1 Kraków	Szkoła Podstawowa 97, ul. Juddyna 10 Kraków, termomodernizacja budynku	14.11.2014	-	1)18.07.2014 2)22.09.2014 3)25.09.2014	1)zmiana wynagrodzenia (zmniejszenie) 2)zmiana kierownika robót 3)Zmiana inspektora nadzoru	-	

20	ZEO/ZP.342/R/PN/71/14 04.08.2014	STAMBUD Sp. z o.o., ul. Podlas 11 Krzeszowice	Zespół Szkół Ogólnokształcących I integracyjnych 4, ul. Żabia 20, Kraków - termomodernizacja budynku	14.08.2014 14.11.2014	-	1)05.08.2014 2)19.08.2014	1) zmiana kierowników robót 2) zmiana kierowników robót	
21	ZEO/ZP.342/R/PN/79/14 20.08.2014	BUDOPOL Sp. z o.o. Kraków, al. Słowackiego 39	Przedszkole 76 ul. Emaus 29 Kraków - Rozbudowa	31.03.2015	-	1)29.09.2014 2)02.02.2015	1)zmiana inspektora nadzoru 2)zmiana wynagrodzenia (zwiększenie)	-
22	ZEO/ZP.342/R/PN/80/14 27.08.2014	Firma Remontowo Budowlana FRANKO Franciszek Poniedziałek, Krzęcin 207, Wielkie Drogi	Szkoła Podstawowa 38, ul. Francesko Nullo 23 - termomodernizacja budynku	14.11.2014	-	14.11.2014	Roboty zamienne, zmiana wynagrodzenia, zmiana inspektora nadzoru, zmiana terminu zakończenia robót (z uwagi na zamówienie dodatkowe)	21.11.2014
23	ZEO/ZP.342/R/PN/81/14 28.08.2014	LUK - TERM Łukasz Świdziński, Radziemice 45A/8, Radziemice	Przedszkole n 38, ul. Jabłonkowska 29A - termomodernizacja budynku	30.11.2014	-	1)01.10.2014 2)20.11.2014	1) zmiana inspektora nadzoru 2)zmiana zapisów dot. źródła płatności	-
24	ZEO/ZP.342/R/PN/82/14 28.08.2014	Firma Projektowo- Budowlana WŁODARZ Michał Włodarz, Gruszów 48, Pałeczna	Szkoła Podstawowa 22 z Oddz.Integra., ul. Chmielowskiego 1, Kraków - termomodernizacja budynku	14.11.2014	-	31.10.2014	Zmiana wynagrodzenia (zwiększenie)	
25	ZEO/ZP.342/R/PN/83/14 05.09.2014	PBUH RAKSO Jacek Gaj, ul. B.Chrobrego 59, Kielce	Szkoła Podstawowa - 29,ul. Dembowskiego 12 Kraków - termomodernizacja	14.11.2014	-	11.09.2014	Zmiana inspektora nadzoru	

			budynku						
26	ZEO/ZP.342/R/PN/84/14 05.09.2014	Jacek Tesmer kamieniarstwo Budowlane, ul. Wschodnia 11, Lutynia, Miękinia	Szkoła Podstawowa z Oddz.Integr.3, ul. Topolowa 22, Kraków-Kontynuacja remontu podwórza i wykonanie placu zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”	20.11.2014	-	05.11.2014	Zmiana terminu realizacji robót (z uwagi na zamówienie dodatkowe)	28.11.2014	
27	ZEO/ZP.342/R/PN/86/14 16.09.2014	PBU BART – BUD Bartłomiej Adamczyk, ul. Tuwima 14/1, Kielce	Zespół Szkół Mechanicznych -2 – ul. Skrzynneckiego 12, Kraków - termomodernizacja budynku	14.11.2014	-	1)25.09.2014 2)15.10.2014 3)07.11.2014 4)17.11.2014	1)zmiana inspektora nadzoru 2)zmiana terminu płatności 3)zmiana terminu zakończenia robót (z uwagi na konieczność doprecyzowania przez Biuro Projektowe zapisów dokumentacji projektowej) 4) roboty ziemne, zmiana wynagrodzenia (zwiększenie)	28.11.2014	
28	ZEO/ZP.342/R/PN/88/14 19.09.2014	Jacek Tesmer kamieniarstwo Budowlane, ul. Wschodnia 11, Lutynia Miękinia	Szkoła Podstawowa z Oddz.Integracji. 162, ul. Stojątowskiego 31, Kraków, Zaprojektowanie wraz z wybudowaniem szkolnego placu zabaw w ramach	60 dni od zawarcia umowy	-	1)30.09.2014 2)18.11.2014	1)Zamiana zapisów dot. źródła płatności 2)zmiana terminu zakończenia robót (przedłużające się procedury administracyjne w Wydziale Geodezji i Architektury MK)	27.11.2014	

29	ZEO/ZP.342/R/PN/91/14 07.10.2014	LUK – TERM Łukasz Świdziński, Radziemice 45A/8, Radziemice	programu Radosna Szkoła Przedszkole 14, ul. Młynska Boczna 4, Kraków - termomodernizacja budynku	28.11.2014	-	03.11.2014	Wprowadzenie osoby nadzorującej		
----	-------------------------------------	---	--	------------	---	------------	------------------------------------	--	--

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Obsługi
Oświaty w Krakowie

Beata Tracka-Samborska

Renata Stawarz

Renata Stawarz

Zestawienie aneksowanych umów zawartych z prywatnymi podmiotami na realizację miejskich zadań w okresie 2015

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
1	ZEO/ZP.342/R/PN/1/15 05.02.2015	Zakład Usługowy Remontowo-Budowlany Jan Palej, 32-700 Bochnia, ul. Łany 15	Zaprojektowanie i wybudowanie przedszkola w Krakowie na os. Kliny Zachód	24.06.2016	-	1)22.09.2015 2)19.10.2015 3)14.01.2016 4)24.06.2016 5)31.10.2016 6)07.11.2016	1) zmiana kierownika robót 2)zmiana terminu realizacji robót (opóźnienie w uzyskaniu decyzji administracyjnych, 3) zmiana inspektora nadzoru 4)zmiana materiału wykończeniowego posadzki 5) aneks w formie porozumienia –dotyczy mebli 6) aneks w formie porozumienia –dotyczy mebli		30.09.2016
2	ZEO/ZP.342/R/PN/3/15 27.04.2015	BIG – BUD Grzegorz Gębica, ul. Kepska 2/316 Opole	Przedszkole 76, ul. Emaus 29, Kraków - dokończenie rozbudowy przedszkola	12.08.2016	-	1)20.11.2015 2)04.12.2015 3)10.08.2016	1) ustalenie zaangażowania robót 2)zmiana terminu zakończenia robót (brak możliwości wykonania w terminie całego zakresu robót z		22.12.2015 12.08.2016

						uwagi na brak licznika i zasilania budynku ze strony TAURON)		
3	ZEO/ZP.342/R/PN/4/15 29.04.2015	Przedsiębiorstwo Budownictwa ogólnego KARTEL S.A, ul. Przemysłowa 8, Jędrzejów	Przedszkole 91 ul. Dekerta, Kraków Budowa	30.11.2015	46553,04	1)05.08.2015 2)07.09.2015 3)21.09.2015 4)02.11.2015 5)03.11.2015 5)20.11.2015	1) Zmiana inspektora nadzoru 2) Zmiana technologii pokrycia stropodachu 3) Zmiana kierowników robót 4) Zmiana wynagrodzenia 5) Zmiana wynagrodzenia – roboty ziemne 6) Zmiana zapisów umowy	17.10.2014
4	ZEO/ZP.342/R/PN/5/15 24.06.2015	Grzegorz Kurianowicz G.K Instal, os. Centrum B 10/2, Kraków	X Liceum Ogólnokształcące, ul. Wróblewskiego 8, Kraków, - termomodernizacja budynku	20.10.2015	35870,75	20.10.2015	1) Zmiana terminu realizacji robót (z uwagi na czynniki atmosferyczne)	27.11.2015
5	ZEO/ZP.342/R/PN/11/15 13.07.2015	Konsorcjum firm: 1. Lider – STAMBUD Sp. z o.o., siedziba: ul. Podlas 11, Nawojowa Góra, 32-065 Krzeszowice, 2. Partner - 2K –	Gimnazjum 2, ul. Studencka 13, Kraków - Modernizacja budynku	20.09.2015	-	1)30.09.2015 2)24.11.2015	1) Zmiana terminu realizacji robót (z uwagi na konieczność opracowania projektu zamienne)	04.12.2015

	Budownictwo Sp. z o.o., Sp. K., siedziba: Morawica 286, 32-084 Morawica								2) Roboty zamienne – zamiana wynagrodzenia		
6	ZEO/ZP.342/R/PN/12/15 13.07.2015	LUK – TERM Łukasz Świdziński, Radziemice 45A/8, Radziemice	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych 2, os. Teatralne 35, Kraków - Termomodernizacja budynku	20.11.2015	424916,47		1)13.08.2015 2)19.11.2015	1) Zmiana inspektora nadzoru 2) Zmiana terminu realizacji robót (z uwagi na czynniki atmosferyczne)		30.11.2015	
7	ZEO/ZP.342/R/PN/13/15 21.07.2015	KMD EKO-GALICJA Sp. z o.o., ul. M. Jaskra 11, 31-709 Kraków	Przedszkole 6, ul. Bujaka 17, Kraków – Przebudowa budynku	08.10.2015	-		05.10.2015	Zmiana wynagrodzenia i terminu realizacji (z uwagi na zmiany projektowe i konieczność ograniczenia prac w godzinach działalności placówki)		15.12.2015	
8	ZEO/ZP.342/R/PN/14/15 23.07.2015	Firma Budowlana ELBUD Emil Kołodziej, os. 25-lecia 1A/12, 33-100 Tarnów	Szkoła Podstawowa - 43, ul. Myślenicka 44, Kraków - Rozbudowa szkoły	30.06.2017	1765,52		1)13.08.2015 2)28.12.2015 3)31.03.2016 4)05.12.2016 5)26.01.2017 6)30.06.2017	1) Zmian inspektora nadzoru 2) Zmiana rozliczenia za ostatni kwartał 2015 3) Zmiana materiału pokrycia dachu- Zmiana wynagrodzenia 4) roboty zamienne+ zmiana wynagrodzenia 5) Zmiana inspektora nadzoru 6) Zmiana terminu realizacji robót (z uwagi na roboty zamienne i brak możliwości		21.08.2017	

9	ZEO/ZP.342/R/PN/16/15 03.08.2015	DOM-PROJECT Sp.z o.o., al. Jurajska 7A Balice	Młodzieżowy Dom Kultury, al. 29 Listopada, Kraków - termomodernizacja budynku	30.11.2015	-	1)05.08.2015 2)07.10.2015 3)16.11.2015	wyłączenia niektórych pomieszczeń z użytkowania w roku szkolnym)		
10	ZEO/ZP.342/R/PN/17/15 11.08.2015	INVEST – BIURO Sp. z o.o., ul. Lwowska 6, 35- 301 Rzeszów	Szkoła Podstawowa nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21, Kraków – modernizacja sali gimnastycznej	30 dni kalendarzowych od zawarcia umowy	3026,90	22.09.2015	zmiana źródła płatności		
11	ZEO/ZP.342/R/PN/18/15 11.08.2015	Spółka Budowlano- Handlowa GLOGERA II s.c. Jan Piszczek, Magdalena Sobczyk, 30-009 Kraków, ul. J. Friedleina 31	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Na Wrzosech 57, Kraków – termomodernizacja budynku	11.10.2015	-	1)24.09.2015 2)26.10.2015	1) zmiana terminu realizacji robót (z uwagi na zmianę kolorystyki stołarki okienno-drzwiowej na wniosek Dyrektora placówki i związane z tym procedury u Konservatora Zabytków) 2)Zmiana terminu realizacji robót (z uwagi na zamówienie dodatkowe)	26.10.2015 10.11.2015	
12	ZEO/ZP.342/R/PN/24/15 05.11.2015	KAJA Bogdan Bańczyk, ul. Pokoju 2, Mikołów	Szkoła Podstawowa - 65, ul. Golikowska 52.	31.08.2016	-	05.05.2015	Zmiana technologii robót		

13	ZEO/ZP.342/R/PN/26/15 16.11.2015	Przedsiębiorstwo Budownictwa ogólnego KARTEL S.A., ul. Przemysłowa 8, Jędrzejów	Kraków -Rozbudowa przedszkola w systemie zaprojektuj i wybuduj	21.12.2015	-	1)20.11.2015 2)10.12.2015	1)Zmiana kierownika robót 2)zmiana technologii podbudowy drogi		
----	-------------------------------------	---	---	------------	---	------------------------------	---	--	--

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Obsługi
Oświaty w Krakowie
Beata Trącka-Samborska

Główny Księgowy
Renata Szwarcz

**Zestawienie aneksowanych umów zawartych z prywatnymi podmiotami na realizację miejskich zadań w okresie
2016**

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
1	ZEO/ZP/R/PN/3/16 26.04.2016	Firma Remontowo-Budowlana FRANKO Franciszek Poniedziałek, Krzęcin 207	Szkoła Podstawowa 123 ul. Okólna 16, Kraków - Termomodernizacja budynku	05.07.2016	2600	1)06.07.2016 2)15.07.2016	1)Zmiana inspektora nadzoru 2)Zmiana terminu zakończenia robót (z uwagi na czynniki atmosferyczne)		18.07.2016
2	ZEO/ZP/R/PN/4/16 26.04.2016	SOLID-MAX Monika Pajor, Tęgoborze 67, 33-312 Tęgoborze	Gimnazjum 7, ul. Jachowicza 5, Kraków - Termomodernizacja budynku	25.08.2016	6196,56	1)26.07.2016 2)02.09.2016 3)08.09.2016 4)20.09.2016	1)Zmiana inspektora wspomagającego 2)Zmiana terminu zakończenia robót (z uwagi na zmiany technologiczne wykonania robót, oraz przerwy wynikającej z wywieżenia azbestu przez innego wykonawcę) 3) zmiana kierowników robót 4)zmiana materiału okien, okładzin schodów +zmiana terminu zakończenia		22.09.2016 28.10.2016

3	ZEO/ZP/R/PN/8/16 25.08.2016	Przedsiębiorstwo Handlowo-Uługowe DOM-PLAST Wojciech Kobiela, ul. Skawińska 22, 32-052 Radziszów	Szkoła Podstawowa 86, os. Jagiellońskie 18, Kraków - Termomodernizacja budynku	25.08.2016	-	24.08.2016	robót + zmiana wynagrodzenia (z uwagi na roboty zamienne)	05.09.2016
4	ZEO/ZP/R/PN/28/16 13.06.2016	Firma Handlowo Uługowa STYL ROTOPROFI Jolanta Łopata, ul. Sądecka 77, 34-700 Rabka-Zdrój	Zespół Szkolno - Przedszkolny - 5, os. Oświecenia 30, Kraków, - Zaprojektowanie wraz z wybudowaniem szkolnego placu zabaw	28.11.2016	-	07.07.2016	Zmiana kierownika projektu	-
5	ZEO/ZP/R/PN/35/16 05.07.2016	KARTO Sp. z o.o., ul. Jugowicka 17A, 30-443 Kraków	Zespół Szkół Ogólnokształcących - 15, ul. Rydygiera 20, Kraków - Budowa przedszkola	15.12.2017	133804	1)07.09.2016 2)30.09.2016 3)16.12.2016 4)25.01.2017	1)zmiana kierownika budowy i robót 2)zmiana zaangażowania finansowego w 2016 3)zmiana terminu wyk. stanu surowego (z uwagi czynniki atmosferyczne i zalecenia nadzoru autorskiego w związku z robieźnościami pomiedzy stanem faktycznym a dokumentacja techniczna) 4)zmiana kierownika robót	14.12.2016

ZEO/ZP/R/PN/38/16 22.07.2016	PBUH MATEO Józef Firmuga, ul. Lwowska 134A, 3-100 Tarnów	Zespół Szkół Specjalnych 6, ul. Ptaszyckiego 9, Kraków- Rozbudowa	31.10.2017	-	1)08.05.2017 2)11.05.2017 3)28.11.2017	1)zamówienie uzupełniające 2) zmiana zakresu robót w etapach, roboty ziemne, zmiana terminu zakończenia robót (z uwagi na roboty ziemne oraz czynników zewnętrznych- np.min.kolizja budowy z masztami telefonii komórkowej) zmiana wynagrodzenia 3)roboty ziemne, zmiana wynagrodzenia	15.12.2017	
7 ZEO/ZP/R/PN/53/16 22.08.2016	Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych "CECHINI" Stanisław i Józef Cechini Spółka Jawna, ul. Pułaskiego 29, 33-380 Krynica – Zdrój	Budowa Przedszkola Samorządowego w Krakowie przy ul. Kościuszkwiców 6	15.12.2017	-	1)28.10.2016 2)25.01.2017 3)03.02.2017 4)24.02.2017	1)ustalenie zaangażowania finansowego na 2016 + roboty ziemne 2)zmiana kierownika robót 3)roboty ziemne 4)roboty ziemne +zmiana wynagrodzenia	-	

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Obsługi
Oświaty w Krakowie

Beata Dącka-Samborska

Główny Księgowy

Renata Stawarz

Zestawienie aneksowanych umów zawartych z prywatnymi podmiotami na realizację miejskich zadań w okresie 2017

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
1	ZEO/ZP/R/PN/8/17 20.07.2017	Jacek Smoleń UNI-BUD, ul. Słomczyńskiego 2/35, 31-234 Kraków	Zespół Szkół Specjalnych -11, al. Dygańskiego 25, Kraków - Dostosowanie budynku do wymogów p.poż.	12.10.2017	-	04.10.2017	Zmiana kierownika robót	-	-
2	ZEO/ZP/R/WR.1/17 14.08.2017	Przedsiębiorstwo Budowlano- Produkcyjne ELKA sp. z o.o., ul. Cechowa 100c, 30-685 Kraków	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Lubomirskiego 21, Kraków - Wymiana instalacji elektrycznej	(zawarcie umowy 14.08.2017) 25 dni roboczych od dnia zawarcia umowy	-	18.09.2017	Zmiana terminu zakończenia robót (z uwagi na możliwość wykonywania robót po godz. 15 zgodnie z decyzją Dyrektora placówki oraz przedłużające się procedury z TAURON)	-	28.10.2017
3	ZEO/ZP/R/PN/27/17 20.09.2017	PPUH WŁOMEX Zygmunt Włodarczyk, ul. Gromadzka 30, 30- 719 Kraków	Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9- zagospodarowanie terenu wokół budynków	15.12.2017	-	27.11.2017	Zmiana kierowników robót	-	-
4	ZEO/ZP/R/PN/28/17 27.09.2017	JAWOR Usługi Remontowo- Budowlane Wacław Jawor, ul. Solskiego 9, 32-800 Brzeźno	MDK, al. 29 listopada 102, Kraków - Odtworzenie budynku	31.10.2018	-	02.01.2018	Zmiana nazwy zamawiającego	-	-
5	ZEO/ZP/R/PN/30/17	G.K. Instal Grzegorz	Szkoła Podstawowa 43	31.08.2018	-	02.01.2018	Zmiana nazwy	-	-

19.12.2017	Kurianowicz, os. Centrum B 10/26, 31- 928 Kraków	ul. Myślenicka 112, Kraków – Rozbudowa budynku						zamawiającego		
------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--

Główny Księgowy
Renata Głowacz

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Obsługi
Oświaty w Krakowie
Beata Trzaska-Samborska

**Zestawienie anekswanych umów zawartych z prywatnymi podmiotami na realizację miejskich zadań w okresie
1.01.2013-31.12.2017**

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
1	ZEO- DR.2/449/I/G2/2014 z dn. 27.10.2014 na kwotę 153 000,32 zł	Krzysztof Junak Biuro Architektoniczne Budowlane „JUNAK”, Pracownia Projektowa ul. Zakopianska 9/109 30-418 Kraków	Gimnazjum nr 2, ul. Studenckiej 13 - wykonanie prac naprawczych zgodnie z opracowaną ekspertyzą – I etap	15.12.2014 r.	-	05.12.2014 r.	zmiana terminu zakończenia wynikła z konieczności uzyskania decyzji administracyjnych z PINB wraz z uprawnieniem się decyzji w celu rozpoczęcia robót budowlanych.		30.12.2014 r.
2	Umowa nr ZEO- DR.1/36/VII-1.34/14 z dnia 27.05.2014	Joanna Kołodziej Pracownia Architektoniczna	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy przedszkola samorządowego przy ul. Kościuszkowców 6 w Krakowie wraz z koncepcją architektoniczną	15.12.2014	-	1) 11.09.2014 2) 08.12.2014 3) 27.03.2015	1) zmiana Inspektora Nadzoru 2) przesunięcie terminu wykonania wynikło z przedłużającej się procedury zatwierdzającej koncepcję budowy przedmiotowego budynku przez Radę Dzielnicy IX 3) przesunięcie terminu wykonania dokumentacji do 20.12.2015 r. było następstwem wcześniejszego pszerzenia zakresu prac projektowych uwzględniających uczestnictwo w programie "Lemur" tj. Energooszczędne budynki użyteczności publicznej. Wejście w życie nowych i aktualizacja starych aktów prawnych spowodowały brak jednoznacznych wytycznych dla ww. programu co wymusiło konieczność oczekiwania na ich sprecyzowanie i dostosowanie dokumentacji do jej wymogów.		20.12.2015

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
3	Umowa nr ZEO-DR.1/1/VII.1.37/15 z dnia 05.01.2015	Paweł Zapał Pracownia Architektury PRO-FORMA	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pt. Przedszkole nr 91, ul. Dekerta 18 - odbudowa budynku	15.05.2015	4326	27.02.2015	Aneks sporządzony ze względu na przedłużające się procedury dot. uzgodnień projektu w zakresie projektowanej drogi, wycinki drzew i nie przewidzianym na etapie uzgodnień wynikających z sąsiedztwa terenu PKP, co było okolicznością niezależną od żadnej ze stron. Kara umowna wynika z niedotrzymania terminu umownego wykonania części dokumentacji.		bez zmian
4	Umowa nr ZEO-DR.1/18/EI.8/16 z dnia 26.04.2016	TERMODOM Magdalena Kornaś	Opracowanie 8 audytów energetycznych oraz aktualizacja 19 audytów energetycznych i opracowanie 22 PFU w ramach ZIT-ów.	10.05.2016	-	26.04.2016	zmiana zakresu rzeczowego zadania.		bez zmian
5	Umowa nr ZEO-DR.1/20/EI.84/16 z dnia 20.05.2016	Pracownia Architektoniczna Jan Skąpski,	Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 53, przy ul. Skośnej 8 .	15.11.2016	-	06.12.2016	zmiana płatności		bez zmian
6	Umowa nr ZEO-DR.1/47/EI.7/16 z dnia 02.09.2016	TERMODOM Magdalena Kornaś	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na termomodernizację dla 7 -iu placówek oraz opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z audytem dla 1 placówki .	30.10.2016	-	22.12.2016	zmiana płatności		bez zmian

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
7	Umowa nr ZEO-DR.1/31/EL.27/17 z dnia 17.07.2017	Firma Budowlana "ELBU" Emil Kołodziej	Wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem poddasza w Szkole Podstawowej nr 43 w Krakowie ul. Myślenicka 112	21.08.2017	1762,52	21.08.2017	zmianie ulega termin zakończenia zadania na 08.09.2017, powodem przesunięcia terminu były bardzo wysokie temperatury występujące między 17.07 a 18.08. 2017r. łącznie 16 dni roboczych, które uniemożliwały pracę na poddaszu budynku, co znalazło odzwierciedlenie we wpisie przez kierownika budowy do dziennika budowy o wstrzymaniu wykonywania prac w tych dniach z uwagi na zbyt wysoką temperaturę, i o tyle dni roboczych przesunięto termin wykonania umowy		08.09.2017
8	Umowa nr ZEO-DR.1/57/EL.19/17 z dnia 12.10.2017	Manuscript Sp z o.o.	Zagospodarowanie terenu Przedszkola 148, os. Tysiąclecia 37.	15.12.2017	-	06.11.2017	rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania		bez zmian
9	ZEO-DR.2/P91/481/XIII/2014 z dnia 30.10.2014	KUB-BUD Anna Cicha os. Górali 5/27 w Krakowie	P 91 ul. Dekerta 18 - rozebranie budynku bez fundamentów wraz z wywiezieniem gruzu, wyniesienie licznika z budynku i postawienie sublicznika na działce P 91	21.11.2014	-	20.11.2014 r.	w związku z koniecznością dokonania rozbioru przez MPEC swoich urządzeń kotłowni nie możliwe było wykonanie prac w terminie wskazanym w umowie. Pozwolenie na rozbiorę Zamawiający uzyskał dopiero 17.11.2014 r. ostateczność uzyskano 25.11.2014 r.		10.12.2014 r.
10	ZEO-DR.2/193A/P57/XIII/2015 z dnia 21.07.2015 r.	Firma Handlowo-Usługowa SANIT-BUD Włodzimierz Meres ul. górników 3/22 w Krakowie	P 57 ulica Smolki 9 w Krakowie - zmiana istniejącego ogrzewania na ogrzewanie na gaz oraz dostosowanie sanitariatów dla dzieci.	14.08.2015r.	-	12.08.2015 r.	konieczność opracowania dodatkowej ekspertyzy konstrukcyjnej, której konieczność wykonania zaistniała po dokonaniu prac odkrywkowych.		28.08.2015 r.

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
11	ZEO-DR.2/464/G24/IX/2016 6 r. z dnia 16.11.2016 r.	Zakład Budowlano-Instalacyjny Wod-Kan-Co Wojciech Chrzan ul. Na Ogrody 11 32-087 Zielonki	G -24 ulica Montwiłła Mireckiego 29 w Krakowie - remont ścian fundamentowych oraz instalacja kanalizacji deszczowej.	20.12.2016 r.	-	07.12.2016 r.	wprowadzenie robót zamiennych		bez zmian
12	ZEO-DR.2/223/S100/XVI/2 017 z dnia 26.06.2017 r.	Firma Łózeł Parył SAMBUD Węglówka 72 32-412 Wiśniwa	S 100 os. Albertyńskie 36 w Krakowie - wymiana asfaltu na drogach komunikacyjnych dojeżdża do szkoły, boiska, placu zabaw w szkole .	25.08.2017 r.	-	14.07.2017 r.	zmiana zakresu rzeczowego zadania		bez zmian

Katęgowy
Małgorzata Szwarcz

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Obsługi
Oświaty w Krakowie
Beata Trzaska-Samborska

Zestawienie aneksowanych umów zawartych z prywatnymi podmiotami na realizację miejskich zadań w okresie

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
1	39/1/ZIKiT/2013 24.01.2013	SENTO	Umowa o realizację inwestycji drogowej przy ul. Wielkiej.	24-01-2013 03-2014	12-	12-03-2014 02-10-2015	1. zmiana zakresu inwestycji drogowej; 2. zmiana złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID.		
2	45/ZIKiT/2013 28.01.2013	KAZ I WSPÓLNICY	Umowa o budowę drogi przy al.29 Listopada.			20-02-2014	1. zmiana załącznika graficznego; 2. doprecyzowanie inwestycji drogowej poprzez wprowadzenie Etapów 3. uchylenie zapisów dot. świadczeń odszkodowawczych, 4. wstąpienie następcy prawnego		
3	86/1/ZIKiT/2013 18.02.2013	MT Invest sp. z o.o. ul. Majora 5 Kraków w miejsce MT Invest sp. z o.o. Jeronimo Martins Polska S. A.	Umowa o realizację inwestycji drogowej przy ul. Agatowej.	18-02-2013 09-2013	12-	12-09-2013 22-05-2014 03-07-2014 02-10-2014 09.12.2015 27-12-2016 28-04-2017	1. dookreślenie terminów zawartych w słowniczku umowy (inwestycja drogowa, droga publiczna, rachunek, odszkodowanie), zmiana § 3, dodanie § 7.1. oraz 11.1; 2. zobowiązanie Inwestora do uzyskanie decyzji ZRID i postanowień z tym związanych; 3. zmiana kary za niezrealizowanie inwestycji drogowej w terminie na kwotę 700 tys.; 4. wstąpienie nowego Inwestora, zmiana zapisów dot. rachunku i uiszczenia odszkodowania; 5. wprowadzenie tekstu ujednoliconego umowy, zmiana zakresu inwestycji drogowej i wynikające z tego nowe postanowienia; 6. zmiana terminów określonych w umowie 7. zmiana kary za niewykonanie inwestycji drogowej - 1 mln złotych.	18-02-2013 12-09-2013	
4	97/ZIKiT/2013 25.02.2013	B 2 STUDIO	Umowa o realizację inwestycji drogowej przy ul. Czerwone Maki.	25-02-2013 18-04-2014		18-04-2014	wprowadzenie dodatkowego zamierzenia budowlanego realizowanego przez Inwestora		
5	109/1/ZIKiT/2013 27.10.13	SAMBUD	Budowa ścieżki rowerowej w al. Andersa w Krakowie.	27-02-2013 25-10-2013		25-10-2013			
6	119/ZIKiT/2013 31.10.2013	KAPSCH	Kontrakt na rozbudowę systemu sterowania ruchem.	04-03-2013 31-10-2013		31-10-2013			04-03-2013 31-10-2013
7	123/ZIKiT/2013 05.03.2013	FRANCISZEK KLICH Marian Zielński	Umowa o realizację inwestycji drogowej w związku z prowadzeniem minwstępy niedrogowej przy ul. Białoprądnickiej.	05-03-2013 11-05-2015		11-05-2015	porozumienie wstąpienia innego inwestora do umowy oraz zmiana terminu złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID		
8	126/2/ZIKiT/2013 07.03.2013	PROXIMA - SERVICE	Umowa o realizację inwestycji drogowej przy ul. Meiera.	07-03-2013 26-02-2014		26-02-2014	zmiana definicji inwestycji drogowej oraz terminu zawarcia umowy darowizny nieruchomości		
9	135/ZIKiT/2013 14.03.2013	Car Park Sp. z o.o.	Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, zamontowanie oraz serwisowanie systemu sterowania parkingiem P&R Czerwone Maki.	w okresie pięciu lat		11-09-2013			

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
10	155/ZIKIT/2013 28-03-2013	Jarosław Migda oraz Aleksander Olszowski SEMPRE OMNI	Umowa o realizację inwestycji drogowej przy ul. Żabinek.			27-06-2013 31.03.2014	1. wstąpienie do umowy innego Inwestora 2. wstąpienie do umowy kolejnego Inwestora		
11	159/ZIKIT/2013 02.04.2013	SAMBUD	Budowa wielopokoleniowego placu zabaw tzw. "smoczego skweru" w formule "zaprojektuj i zbuduj" na terenie Dzielnicy IV.	do dnia 15.10.2013 Aneks 2/2013 - do 15.11.2013		14-06-2013 31-07-2013 06-09-2013	aneksowany termin przekazania dokumentacji projektowej		
12	175/I/ZIKIT/2013 12.04.2013	Sałata Michał oraz Wola Core Development	Umowa o realizację inwestycji drogowej przy ul. Borowego.	12-04-2013 28-02-2014		2-09-2013 28-02-2014 01-06-2015 12.10.2016	1. sprotowanie nr ewid. nieruchomości; 2. dopisanie kolejnej inwestycji niedrogowej, zmiana terminu złożenia aktów notarialnych; 3. zmiana brzmienia § 1 pkt. tej nieruchomości; 3. dopisanie kolejnej Inwestycji niedrogowej oraz wprowadzenie wariantu współfinansowania; 4. przystąpienie do umowy kolejnego Inwestora.		
13	295/ZIKIT/2013 05.07.2013	WANTA F.H.U. P.Zęból	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narwik w Krakowie - I etap na odc. od ul. Zawiszy do ul. Banachewicza. Znak sprawy 4/V/2013.	08-07-2013 do 15-05-2014		07-11-2013	wykonanie robót dodatkowych.		
14	297/I/ZIKIT/2013 05.07.2013	Grzegorz Szmolke	Umowa o realizację inwestycji drogowej i przedsięwzięcia darowizny (dot. Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr 187, 189/1 obr. 33 Podgórze wraz z wjazdem i infrastrukturą techn. przy ul. Pszczelnej w Krakowie).			15-01-2014 09-04-2015	1. dopisanie kolejnej inwestycji niedrogowej; 2. wstąpienie następcy prawnego.		
15	310/ZIKIT/2013 10.07.2013	Anna i Piotr Maciążka	Umowa o realizację inwestycji drogowej Przebudowa ulicy Schonborna zlokaliz. Na działkach nr 379, 380 obr 97 Podgórze na odc. od działki nr 378 obr jw. Do planowanego zjazdu na teren działki nr 50/1 obr jw - wykonanie drogi o konstrukcji tłuczniowej w istn. Pasie drogowym.			07-02-2014	doszegółowienie definicji inwestycji drogowej		
16	311/ZIKIT/2013 10.07.2013	Grzegorz Ludwikowski	Umowa o realizację inwestycji drogowej Przebudowa drogi wewn. Ulicy Spacerowej zlokaliz. Na działkach nr 478/16, 478/17, 480/2, 480/1, obr 71 Podgórze na odc. od działki nr 479/3 obr 71 Podgórze do planowanego zjazdu na teren działki nr 354/1 obr jw. - polegająca na wykonaniu drogi posiadającej szer. jezdni 3,5m i konstr. tłuczniowej wraz z pobocznymi ziemnymi.			07-02-2014	doszegółowienie definicji inwestycji drogowej oraz zmiana załącznika graficznego		

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
17	316/ZIKIT/2013 12.07.2013	House Sp. z o.o., Wrocław	Umowa o realizację inwestycji drogowej. Inwestycja niedrogowa - Budowa zespołu budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej wraz z garażami podziemnymi i naziemnymi, halami do tenisa ziemnego i squash na dz. Nr 501.			04-09-2014	zmiana zapisów umowy z realizacji inwestycji drogowej/współfinansowanie		
18	324/ZIKIT/2013 18.07.2013	MK-BUD Krzysztof Mus	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowania z Al. Pokoju w Krakowie	od 29-07-2013 do 30-05-2014		29-10-2013	Konieczność opracowania projektu zabezpieczenia kanału ciepłowniczego MPEC Ø 1000 , przebudowa fragmentu sieci. Zmiana technologii budowy okablowania- wykonanie przewierćów kontrolowanych.		
19	333/ZIKIT/2013 25.07.2013	Piotr Zębol, FHU "WANTA"	Budowa drogi dojazdowej, miejsc postojowych, chodników na os. Na Stoku w rejonie bloków nr 35,36,40,41 w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia.	30-10-2014		23-10-2013			
20	342/ZIKIT/2013 30.07.2013	Konsorcjum firm: PBD WĄS - BUD Józef Wąsowicz oraz WĄS - BUD Sp. z o.o. reprezentowane przez WĄS - BUD Sp. z o.o.	Przebudowa chodników na terenie Dzielnicy II.	15-10-2013 31-10-2013		15-10-2013			
21	342/1/ZIKIT/2013 30.07.2013	Katarzyna Pośpiech-Gąsior i Tomasz Gąsior	Umowa o realizację inwestycji drogowej ul. Prof. Ślągiego na działce nr 315/1i 200 obr. 3 Podgórze i przedwstępna darowizna nieruchomości wydzielonej na potrzeby poszerzenia drogi.			20-11-2015			
22	344/ZIKIT/2013 1.08.2013	D. Ślusarczyk i J. Ślusarczyk	Umowa o przebudowę drogi publicznej na działce drogowej nr 441 i 440 obręb 71 Podgórze (ul. gen. Józefa Karcza).			19-11-2014	zmiana zakresu Inwestycji drogowej oraz zmiana załączników graficznych		
23	346/1/ZIKIT/2013 2.08.2013	PINNEX-INFO	Umowa o przebudowę drogi publicznej ul. Grottera w związku budową inwestycji niedrogowej: budynku mieszkalnego na działce nr 20 obr. 4 Krowodrza, budowa wjazdu z działki nr 715/7.			14-04-2014 10-07-2015	1. dodanie kolejnej inwestycji niedrogowej; 2. dodanie kolejnej inwestycji niedrogowej.		

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
24	348/ZIKIT/2013 5.08.2013	Paweł Basiewicz / Modern Living Development sp. z o.o.	Umowa o zastępstwo inwestycyjne realizacji inwestycji drogowej - rozbudowy ul. Piaskowej oraz przedwstępna umowa darowizny nieruchomości zajętej pod inwestycje drogową działki nr 1029 oraz 1030 obręb 33 Krowodrza.			15-10-2014	zmiana terminu darowizny nieruchomości.		
25	353/ZIKIT/2013 07.08.2013	IMS Budownictwo Sp.z o.o. i Wspólnicy Sp. Komandytowa	Umowa o realizację inwestycji drogowej - przebudowy ul. Zabłocie w związku z realizacją inwestycji niedrogowej tj. budowa budynku wraz z infrastrukturą techniczną, drogową i wjazdami na działki w obr. 14 Podgórze przy ul. Romanowicza.			28-05-2014 10-07-2015	1. zmiana załącznika graficznego; 2. zmiana zakresu inwestycji niedrogowej i drogowej.		
26	354/ZIKIT/2013 08.08.2013	ATAL S.A.	Umowa o realizację inwestycji drogowej tj. przebudowa ulic Bagrowej, Mierzei Wiślanej i skrzyżowania ulic: Lipska/Surzyckiego, Mierzei Wiślanej/Obróńców Modlina/Dąbka/Bagrowej Aneks 1/2013 - zmiana kwoty zabezpieczenia roszczeń na 181 200,00zł - zmiana w §10.			04-09-2013 18-11-2013 31-03-2014	1. zmiana wysokości świadczeń oświadczeniowych; 2. dodanie kolejnej inwestycji niedrogowej; 3. wykonanie dodatkowej inwestycji drogowej.		
27	357/ZIKIT/2013 12.08.2013	ADD Asfalt Sp. z o.o.	Przebudowa jezdni w zakresie nawierzchni następujących ulic: Romanowicza, Wielicką, Wystouchów, Kuźnicy Kołtąjowskiej, Kadrowki, Conrada, Srebrnych Orłów. Część I obejmuje ul. Romanowicza, ul. Wielicką, ul. Wystouchów.	30-09-2013		11-10-2013			
28	359/1/ZIKIT/2013 12.08.2013	PIB Gaczonek Sp. z o.o. oraz ZUT s.c. Leszek Gaczonek, Zygmunta Gaczonek	Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Odbudowa rowów przydrożnych przy ul. Zarzyckiego w Krakowie. ETAP I - odcinek H-E i odcinek D-E-F.	I etap - 4.10.2013 II etap - 2.12.2013		04-10-2013			
29	361/ZIKIT/2013 14.08.2013	Przedsiębiorstwo Budowlane Start	Umowa o realizację inwestycji drogowej ul. Zawitej w związku z realizacją inwestycji niedrogowej na działkach w obrębie 42, 43 i 69 Podgórze, Kraków.			02-04-2014 16-04-2015	1. wprowadzenie kolejnej inwestycji niedrogowej; 2. wprowadzenie kolejnych inwestycji niedrogowych.		

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
30	375/ZIKIT/2013 22.08.2013	Teresa Luty	Umowa o realizację inwestycji drogowej tj. ulicy Kalwińskiej oraz przedwstępna umowa darowizny nieruchomości na działce nr 155 obręb 14 Kraków - Nowa Huta.			18-02-2014	zmiana terminu zawarcia darowizny		
31	375/1/ZIKIT/2013 22.08.2013	IMS Budownictwo Sp.z o.o. Sp. Komandytowa	Umowa o realizację inwestycji drogowej ul. Cwiklińskiej, Teligi, Telimieny, Aleksandry w związku z realizacją inwestycji niedrogowej na działkach w obrębie 57 Podgórze, Kraków.			03-06-2014	zmiana danych inwestora wprowadzenie kary za niewykonanie inwestycji drogowej		
32	376/ZIKIT/2013 23.08.2013	BPD Rafał Matusik	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Mysłenińskiej w Krakowie wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.	I etap: 15-12-2013; II etap: 31-07-2014; III etap: 15-11-2014. Aneks 1/2013 dot. zmiany terminów (1) do dn: 31.01.2014, 2) do dn: 31.07.2014, 3) do dn: 15.11.2014		13.12.2013 19.02.2014 04.08.2014	Aneks 1/2013 dot. zmiany terminów 1) do dn: 31.01.2014 2) do dn: 31.07.2014 3) do dn: 15.11.2014		
33	388/ZIKIT/2013 28.08.2013	Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Spółka z o.o.	Przebudowa jezdni w zakresie nawierzchni następujących ulic: Romanowicza, Wielicka, Wysłouchów, Kuźnicy Kołtająowskiej, Kadrowki, Conrada, Srebrnych Orłów. Część 2 obejmuje ul. Kuźnicy Kołtająowskiej, ul. Kadrowki, ul. Conrada, ul. Srebrnych Orłów.	30-09-2013		23-09-2013 04-10-2013 15-11-2013			
34	391/ZIKIT/2013 29.08.2013	Zakład Projektowo-Usługowy Radix Sp. z o.o.	Budowa dwóch "wybiegów dla psów" w formule "zaprojektuj i zbuduj" na terenie Dzielnicy V i XVIII miasta Krakowa.	30-11-2013		21-10-2013			
35	393/ZIKIT/2013 30.08.2013	Ryszard Konstanty	Umowa o przebudowę drogi publicznej (ul. Łokietka) oraz przedwstępna umowa ustanowienia służebności w związku z realizacją inwestycji niedrogowej: budowy pawilonu handlowo-usługowego z wewnętrznym układem komunikacyjnym wraz z infrastrukturą techniczną i zjazdem obr. 33 i 31 Krowodrza przy ul. Łokietka w Krakowie.			09-01-2014	ustanowienie służebności oraz zmiana zakresu inwestycji drogowej		

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
36	403/ZIKIT/2013 6.09.2013	Mota-Engil Central Europe S.A.	Rozbudowa linii tramwajowej KST II B (ul. Lipska - ul. Wielicka) wraz z układem drogowym w Krakowie, Aneks 1/2014 - zmiana brzmienia pkt 4.3.2 umowy.	15-09-2015		04-03-2014 24-07-2014 13-05-2015 28-09-2015			
37	409/1/ZIKIT/2013 10.09.2013	Krakowskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego Sp. z o.o.	Umowa o przebudowę drogi publicznej - ul. Prądnickiej w związku realizacją inwestycji niedrogowej - rozbudowa budynku usługowo - biurowo - produkcyjnego na działkach nr 193,290 obr. 45 Krowodrza w Krakowie.			22-01-2014	wprowadzenie kolejnych inwestycji niedrogowych		
38	420/ZIKIT/2013 13.09.2013	Małgorzata Książek - Ciślak	Umowa o przebudowę drogi publicznej - ul. Złotej w związku z realizacją inwestycji niedrogowej - budowa budynków jednorodzinnych w obr. 10 Krowodrza w Krakowie Aneks 1/2013 zmiany na podst par 17 ust 2 nadaje się nową treść par 1 pkt 1 umowy.			19-12-2013 20-03-2014	1. wprowadzenie kolejnej inwestycji niedrogowej; 2. przystąpienie do umowy kolejnego inwestora.		
39	445/ZIKIT/2013 25.09.2013	SKO-BUD	Budowa wielopokoleniowego placu zabaw tzw. - Smoczego Skweru - w formule zaprojektuj i zbuduj na terenie Dzielnic XVII w Krakowie.	06-12-2013		29-10-2013			
40	448/ZIKIT/2013 26.09.2013	Kamila Adamowicz	Umowa o realizację inwestycji drogowej - ul. Spacerowej na działkach nr 478/16, 478/17, 480/2, 480/1 obręb 71 Podgórze w celu zagwarantowania inwestycji niedrogowej połączenia z drogą publiczną ul. Spacerową.			18-02-2014	zmiana załącznika graficznego		
41	459/ZIKIT/2013 30.09.2013	Konsorcjum Wąs-Bud i Wąs-Bud Sp. z o.o.	Przebudowa skrzyżowania al. Pokoju z wyjazdem do hali widowiskowo - sportowej w Czyżynach w Krakowie.	15-11-2013		15-11-2013	konieczność zmiany trasy kabla zasilającego sieć trakcyjną (znajdował się pod planowanym do budowy prawoskrętem).		
42	485/ZIKIT/2013 14.10.2013	Witold Saran oraz ATAL S.A.	Umowa o współfinansowaniu układu drogowego zawarta w celu poprawy obsługi komunikacyjnej inwestycji niedrogowej obr. 17 Śródmieście, w tym zmiany organizacji ruchu w ul. Daszyńskiego, Rzeźniczej i Masarskiej w Krakowie.			11-12-2015	zmiana brzmienia Etapu II inwestycji niedrogowej		

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
43	495/ZIKIT/2013 16.10.2013	SKO BUD mgr inż. Jacek Skoczeń	Przebudowa Rynku Podgórskiego w Krakowie - w formule zaprojektuj i wybuduj.	dokumentacja: 30.06.2014, I etap robót: 30.11.2014, II etap robót: 31.12.2015		30-06-2014	zmiana terminów pośrednich bez zmiany terminu całości umowy		
44	495/1/ZIKIT/2013 16.10.2013	ENERGOPOL	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowania z a. Jana Pawła II i ul. Meissnera w Krakowie.	Część 1: do 30-04-2014; część 2: 31-08-2014; część 3: 30.11.2015		29-04-2014 31-03-2015			
45	503/1/ZIKIT/2013 21.10.2013	Barbara Kokoska	Umowa o przebudowę drogi publicznej Ponedziakowy dół nr działek 454/3, 455/3, 455/4 obr. 10 Krowodrza, 455/32, 455/4 i 491.			18-11-2015	zmiana zakresu inwestycji drogowej oraz zmiana terminu wydania inwestycji drogowej		
46	508/1/ZIKIT/2013 23.10.2013	mmeite + a.s.	Wykonanie zadaszeń nad schodami ruchomymi na rondzie Mogińskim w Krakowie.	30-11-2013		04-12-2013 05-02-2014	1. § 2 pkt. 2 zakończenie robót budowlanych do 20.12.2013 r.		
47	517/1/ZIKIT/2013 30.10.2013	Lider konsorcjum: KZN RAIL Sp. z o.o.	Przebudowa przejazdu na skrzyżowaniu ulic. Srebrnych Orłów i Wiślickiej w Krakowie.	od 04.11.2013 do 13-12-2013		13-12-2013			
48	517/2/ZIKIT/2013 30-10-2013	Maria Samolińska MAXAM	Przebudowa ulicy Domeyki w Krakowie wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Aneks 1/2014 § 1 umowy zapis ust. 4, § 1 umowy ust. 4.	od 04-11-2013 do 30-09-2014		05-06-2014	§ 1 umowy zapis ust. 4, § 1 umowy ust. 4.		
49	520/2/ZIKIT/2013 04-11.2013	ABM S.A.	Umowa na przebudowę drogi w związku z koniecznością rozbudowy drogi publicznej na działkach nr 161/1 oraz 161/4 obr. 107 Podgórze Rybitwy - Północ celem budowy hali magazynowo-ekspozycyjno-biurowej, reklamy wolnostojące, zbiornika retencyjnego, naznaczonych miejsc postojowych i dróg wew.			12-08-2014 30-12-2015	1. zmiana zakresu inwestycji niedrogowej i drogowej oraz ustanowienie służebności; 2. zmiana załącznika graficznego i wprowadzenie zapisów dotyczących ustanowienia służebności.		
50	534/ZIKIT/2013 15.11.2013	WAŚ-BUD SP. z o.o.	Przebudowa ul. Obrońców Krzyża w zakresie budowy zatok parkingowych (etap I i II),	do 10-12-2013		10-12-2013	Podczas robót zlokalizowano niezainwestowane 2 kable teletechniczne zaciągnięte do istniejących kanalizacji (konieczność przegłębienia i zabezpieczenia), nie była ujęta (w materiałach przetargowych) przebudowa linii teletechnicznej TPSA o długości około 70 mb (posiadająca aktualne uzgodnienie ZKUPSU) a także nie było projektu wykonawczego i uzgodnienia dla przebudowy sieci teletechnicznej POLKOMTEL		do 23.12.2013

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
51	539/ZIKIT/2013 20.11.2013	Konsorcjum Włomex Majwer	Stabilizacja osuwiska w Nowej Hucie w rejonie Parku Żeromskiego w Krakowie etap I.	do 20-12-2014		12-12-2013 13.03.2014	Podczas robót wystąpiła konieczność ułożenia obrzeży betonowych 8/30 w ilości 135 mb, montaż 6 latarni oświetleniowych wraz z zasilaniem. W/w roboty nie zostały ujęte w przedmiarze robót. Przedmiar obejmował ilość obrzeży równą ilości korytek natomiast z dokumentacji projektowej wynika, że na długości osuwisk nr 4 i 5 korytka ściekowe układane są tylko z jednej strony ścieżki asfaltowej (od strony skarpy) a obrzeża mają być ułożone obustronnie. Odnosnie oświetlenia – przedmiar zakładał odbudowę 1 latarni, która przewróciła się w rejonie osuwiska nr 3 natomiast zakres robót do wykonania na osuwisku nr 4 i 5 wymagał rozebrania w całości osuwisk wraz z istniejącą ścieżką w celu wykonania wzmocnienia podłoża co z kolei powoduje konieczność wykonania demontażu istniejących 6 latarni oświetleniowych. Z uwagi na zły stan i brak ciągłości kabli energetycznych doprowadzających zasilanie do 6 latarni należy ułożyć nowe zasilanie na długości odbudowywanych osuwisk nr 4 i 5. Prace zakończono w terminie umownym III krok miał być realizowany do 20.12.2014 r.		
52	550/ZIKIT/2013 25.11.2013	MULTIDOM INVESTMENT Dariusz Trzos	Umowa dot. Realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie chodnika wzdłuż krawędzi jezdni na odc. działki nr 175/3 obr. 55 Podgórze do wysokości zachodniej części działki nr 179/1 obr. j.w. (ul. Biezanowska).			14-08-2014 18-03-2015	1. dodanie kolejnych inwestycji niedrogowych oraz wprowadzenie informacji o Inwestycji Miejskiej; 2. zmiana umowy na współfinansowanie Inwestycji Miejskiej.		
53	559/2/ZIKIT/2013 27.11.2013	JP PROJEKT Sp z o.o.	mowa o realizację inwestycji drogowej przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie i ul. Lubostron nr działek 252/1, 252/2, 252/3, części działki 241/1 obręb 43 działki nr 330/1.			21-01-2015	zmiana w § 6 ust. 2, tj. cyfrę 2 zastępuje się cyfrą 8		
54	564/1/ZIKIT/2013 02.12.2013	F.R.B. INTER-BUD Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna	Umowa o realizację inwestycji drogowej przy ul. Francesco Nullo na działce nr 410/11, 410/12, 410/13 i 368/7 obr. 5 Śródmieście;			05-02-2014 13-11-2015			
55	584/ZIKIT/2013 17.12.2013	Alija Czuba Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ALTUM 30-443 Kraków, ul. Jugowicka 12	Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al.Solidarności i ul. Struga w Krakowie.	30-06-2014 10-10-2014		30-06-2014			

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
56	59/1/IZKiT/2013 18.12.2013	Renoma Development Sp. z o.o. (Wiesław Cholewa Predicto)	Umowa o realizację inwestycji drogowej ul. Cechowa działki nr 38/3, 38/4, 200/3, 36/2, 37/2, 35/2.			23-10-2014 10-12-2014	1. wstąpienie nowego Inwestora w miejsce dotychczasowego; 2. zmiana zakresu Inwestycji niedrogowej.		
57	606/IZKiT/2013 30.12.2013	KRAK - KOLOR DEVELOPER Sp. z o.o.	Umowa o przebudowę drogi publicznej przy ul. Wrocławskiej działki nr 57/8, 57/9, 57/10.			30-01-2014 07-02-2014 27-04-2015	1. dodanie kolejnych inwestycji niedrogowych oraz definicji inwestycji drogowej; 2. dodanie następnych inwestycji niedrogowych.		
58	7/4/IZKiT/2014 08.01.2014	GALINVEST POLONIJA Sp. z o.o.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami z garażami wbudowanymi, instalacjami wewnętrznymi (...) oraz układem drogowym wewnętrznymi i parkingami, zlokalizowane na części terenu działki nr 227/51 obr. 50 Podgórze w Krakowie - Etap I.	od 08-01-2014 do 31-12-2014		2015-01-07			
59	9/2/IZKiT/2014 09.01.2014	MARTI SOLANES DEVELOPMENT, Stanisław Rzepka Sp.J.	Umowa o realizację inwestycji drogowej I-zamierzenie inwestyc. Pn. Budowa drogi na części działki nr 444/2 i 478/1 oraz 453 obr. 1 Podgórze wraz z infrastr. Towarzysząca w rej. Mochaniec w Krakowie. Inwestycji drogowej II-budowa drogi serwisowej wzdłuż Drogi publicznej tj ul. Bunscha z włączeniem do jezdni ul. Bunscha.	od 09-01-2014		12-02-2015 09-03-2015	przystąpienie do długu		
60	17/IZKiT/2014 15.01.2014	MARTI SOLANES DEVELOPMENT, Stanisław Rzepka Sp.J.	Umowa o realizację inwestycji drogowej i przebudowę drogi publicznej w oparciu o zaopiniowaną pozytywnie pismem ZIKiT/S/73788/13/OZW/58709 koncepcją obsługi komunikacyjnej inwestycji niedrogowej wraz z oświetleniem, odwodnieniem i przebudową kolidującego uzbrojenia (decyzją ZRID).	od 15-01-2014		18-02-2014 14-05-2015	1. zmiana definicji inwestycji niedrogowej; 2. zmiana załącznika graficznego.		
61	19/IZKiT/2014 17.01.2014	Bogumił Bania	Umowa o realizację inwestycji drogowej i przedwstępna umowa darowizny ul. Torowa nr działek 15/2 obręb 88 Podgórze, 14/2 obręb 14.	2014-01-17		02-12-2014 2016-01-04	1. wstąpienie w prawa i obowiązki innwego inwestora ID; 2. wstąpienie kolejnych inwestorów ID wprawa i obowiązki do umowy.		

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
62	37/ZIKiT/2014 28.01.2014	Ewa Małota, P.P.U.H WAKOM Wacław Prorok	Konieczność budowy drogi publicznej spowodowana realizacją inwestycji niedrogowej.	od 28-01-2014		04-12-2014 06-02-2015 13-11-2015	1. przystąpienie do umowy; 2. zmiana brzmienia inwestycji niedrogowej, 3. zmiana wysokości kwoty współfinansowania, 3. w związku z zawartymi umowami przez Inwestora nr 632/ZIKiT/2015 oraz 37/ZIKiT/2014 niniejszym dokumentem wprowadza się zmiany brzmienia w § 2 ust. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.		
63	55/1/ZIKiT/2014 07.02.2014	Dorota Ołów - Kawula, Jarosław Ołów, Andrzej Kawula	Umowa o realizacji inwestycji drogowej oraz przedwstępna umowa darowizny nieruchomości. Realizacja drogi publicznej spowodowana budową inwestycji niedrogowej, w oparciu o art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych	od 07-02-2014		25-04-2014 11-08-2014	1. wprowadzenie kolejnej inwestycji niedrogowej; 2. zmiana definicji Nieruchomości.		
64	55/3/ZIKiT/2014 07.02.2014	KCI S.A.; Jupiter S. A.	Umowa o prace projektowe oraz o przebudowę drogi publicznej.	od 07-02-2014		22-05-2014 28-10-2014 13-03-2015	1. dodanie kolejnych postępowań inwestycji niedrogowych oraz wstąpienie następcy prawnego; 2. kolejne wstąpienie do długu oraz wprowadzenie kolejnej inwestycji niedrogowej; 3. dodanie kolejnej inwestycji niedrogowej oraz wprowadzenie etapów dla inwestycji drogowej.		
65	58/2/ZIKiT/2014 12.02.2014	Sambud, Józef Paryl	Przebudowa przejścia pod ul. Marii Konopnickiej w Krakowie w formie "zaprosjektuj i wybuduj".	od 12.02.2014 do 31-08-2014		29-08-2014			
66	61/71/A/ZIKiT/2014 18.02.2014	Dorota Balicka	Budowa drogi publicznej spowodowana realizacją inwestycji niedrogowej, w oparciu o art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 1985r. o drogach publicznych Aneks 1/2014 - uchyla się ust. 7 w par. 4 umowy.	od 18-02-2014		17-09-2014	uchylenie § 4 ust. 7		
67	61/9/ZIKiT/2014 21.02.2014	SKANSKA S.A.	Budowę połączenia drogowego ul. Reduta w Krakowie od ul. Ks. Jancarza do ul. Powstańców.	do dnia 30-01-2018		25-11-2014 06-11-2015	zmiana limitów rocznych i zwiększenie zakresu robót		bez zmiany terminu zakończenia
68	61/15/A/ZIKiT/2014 26.02.2014	Dominik Adamczyk D.A. - Projekt Biuro Projektów Dróg, Ulic i Mostów	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę ul. Stewnej w Krakowie z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia, ze złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji ZRID.	I etap - 28.11.2014 II etap - 27.02.2015		28-11-2014 05-03-2015 23-04-2015	Aneks 1 wprowadzał korektę zakresu i kwoty dot. I etapu i II etapu. Aneks 2-dot. zmiany terminu II etapu. Aneks 3 dot. zmiany terminu II etapu.		
69	65/ZIKiT/2014 04.03.2014	Bogdan Skoczek	Konieczność przebudowy drogi publicznej spowodowana realizacją inwestycji niedrogowej.			26-11-2014	wstąpienie do długu dwóch podmiotów.		

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
70	72/1/ZIKiT/2014 06.03.2014	Novo Maar Sp. z o.o.	Umowa o zastępstwo inwestycyjne realizacji inwestycji drogowej.			15-07-2014 09-02-2015	1. określenie powierzchni użytkowej IN Etapu I i II, przypisanie do Etapów inwestycji niedrogowej zakresu inwestycji drogowej, wprowadzenie zapisu dot. wygaszenia umowy. 2. zmiana powierzchni użytkowej Etapu I i II inwestycji niedrogowej.		
71	81/ZIKiT/2014 13.03.2014	Gerlach Development Sp. z o.o. Tychy, ul. Mikołowska 93	Konieczność budowy drogi publicznej spowodowana realizacją inwestycji niedrogowej, w oparciu o art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.			2014-07-07	dodanie kolejnej inwestycji niedrogowej, zmiana brzmienia drogi publicznej, zmiana brzmienia inwestycji drogowej, zmiana terminu oddania inwestycji drogowej zmiana kary w razie niewykonanie inwestycji drogowej		
72	81/1/ZIKiT/2014 13.03.2014	Murapol Garbarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Umowa o realizację inwestycji drogowej - budowa drogi łączącej ul. Konopnickiej z ul. Kobierzyńska/Rydłówna, o przebiegu zgodnym z koncepcją, która zostanie zaopiniowana z ZIKiT.			23-07-2014 22-01-2015 20-04-2015	1. wprowadzenie dodatkowych inwestycji niedrogowych oraz określenie Etapów inwestycji niedrogowej wraz z pow. użytk.; 2. zmiana brzmienia inwestycji drogowej zm § 3 ust. 1 tiret pierwszy i drugi, dodanie zapisu o przeniesieniu praw autorskich na ZIKiT koncepcji drogowej. 3. zmiana powierzchni użytkowej inwestycji niedrogowej		
73	86/ZIKiT/2014 17.03.2014	PAWO Residence Sp z o.o.	Rozbudowa drogi publicznej spowodowana realizacją inwestycji niedrogowej, w oparciu o art. 16 ust. 2 ustawy.			01-09-2014	zmiana terminu przygotowania, wystąpienia w imieniu ZIKiT z kompletnym wnioskiem o uzyskanie dec. ZRID, zmiana terminu uzyskania w imieniu ZIKiT decyzji ZRID		
74	123/2/ZIKiT/2014 03.04.2014	Andrzej Miehno	Umowa o realizację inwestycji drogowej - działki ewidencyjne nr 228/1, 229/1, 230/1 231/1 233/1 234/1, 234/2, 308 obręb 4 Kraków Nowa Huta ul. Stary Gościńiec w Krakowie.	od 03-04-2014		2015-05-05	zmiana załącznika graficznego		
75	157/ZIKiT/2014 30.04.2014	SAMBUD J.Paryl	Modernizacja układu drogowego w okolicach schodów przy ulicy Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych i przystosowaniem do ruchu pieszego.	do 30.09.2014		30-09-2014 06-11-2014			
76	158/ZIKiT/2014 05.05.2014	P.B.R. SKO - BUD J.Skoczeń	Budowa wielopokoleniowego placu zabaw tzw.Smoczego Skweru w formule zaprojektuj i zbuduj na terenie Miasta Krakowa.	do 30.09.2014		21-08-2014	aneksowany termin zakończenia robót w związku z przesunięciem terminu przekazania dokumentacji projektowej		
77	160/ZIKiT/2014 05.05.2014	Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 30-556 Kraków, ul. Wodna 4	Dostawa i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnicy I-XVIII Miasta Krakowa.	do 28.11.2014		28.08.2014			

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
78	176/ZIKIT/2014 13.05.2014	Zakład Projektowo-Usługowy RADIX Sp. z o.o.	Wykonanie, dostawa, montaż i remont ogrodzeń na terenie Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa.	od 13-05-2014 do 28.11.2014		28-08-2014			
79	179/ZIKIT/2014 14.05.2014	Roman Głanowski	Umowa o realizację inwestycji drogowej oraz przedwstępna darowizna nieruchomości, ul. Pylina.	14.05.2014		31-12-2014	wprowadzenie kolejnych inwestycji niedrogowych		
80	183/ZIKIT/2014 15.05.2014	Zawadzki Michał LATWO.PL ul. Aleja Kijowska 40/1, 30-079 Kraków	Umowa o realizację inwestycji drogowej ul. Półlanki, Nad Drwina, Christo Botewa, dotyczy działek 41/3, 41/5, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54 oraz od numeru 11 do numeru 27/2 obr. 25 Podgórze.			10-06-2014 03-11-2014 23-02-2015 19-11-2015	1. zmiana załącznika graficznego; 2. zmiana inwestycji drogowej a tym samym zmiana inwestycji drogowej adekwatnie do realizowanej inwestycji niedrogowej, zmiana załącznika graficznego; 3. wprowadzenie rachunku bankowego; 4. zmiana komparacji umowy.		
81	188/ZIKIT/2014 16.05.2014	Maciej Kołacz, Kraków, ul. Jasna 1/36	Umowa o realizację inwestycji drogowej oraz przedwstępna umowa darowizny nieruchomości. Dotyczy Budowy budynku usługowego - hali sportowej z zapleczem, fitness.	2014-12-31		06-02-2015	zmiana postanowień umowy w odniesieniu do zawarcia przedwstępnej umowy darowizny Nieruchomości		
82	190/ZIKIT/2014 20.05.2014	Józef Paryl SAMBUD	Umowa dotyczy Doposażenia ogrodników jordanowskich na terenie Dzielnic I-XVII Miasta Krakowa.	28-11-2014		28-08-2014			
83	230/1/ZIKIT/2014 04.06.2014	Irena Bober	Umowa przedwstępna darowizny i umowa o realizację inwestycji drogowej. Aneks 1/2015 - wstąpienie następcy prawnego Krzysztofa Rasia ul. Kobierzyńska 168a/15, 30-381 Kraków.			19-06-2015	wstąpienie nowego Inwestora w miejsce dotychczasowego, zmiana terminu zawarcia aktu notarialnego darowizny nieruchomości, dookreślenie obowiązków Inwestora,		
84	242/ZIKIT/2014 10.06.2014	EL-MAR Mariusz Niezgoda	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic VIII w Krakowie.	31-08-2014		11-09-2014			
85	250/ZIKIT/2014 30.06.2014	DOM PROJEKT Sp. z o.o.	Przebudowa chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Andersa i ul. Okulickiego na odcinku działki 48/28 obręb 7 Nowa Huta do ul. Stella Sawickiego oraz dowiązaniem do ścieżki rowerowej po stronie północnej z ul. Okulickiego w ramach zadania "" Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Krakowa.	etap I do 31-08-2014 etap II do 10-11-2014		06-11-2014			

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
86	273/ZIKIT/2014 25.06.2014	F.H.U Wanta Piotr Zębol	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Wielickiej w Krakowie na odcinku od wjazdu do obiektu administracyjnego Urzędu Miasta Krakowa z przekroczeniem krawędzi jezdni ul. Wielickiej na wysokości ul. Wapiennej w ramach zadania: Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Krakowa.	30-08-2014		10-10-2014			
87	291/ZIKIT/2014 07.07.2014	Maria Samolińska MAXAM FHU	Umowa zobowiązująca do wykonania zamówienia: " Budowa ul. Korpala, odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczkowskiej w Krakowie.	30-11-2014		31-12-2014	W czasie robót stwierdzono konieczność wykonania następujących robót: ułożenie obrzeży betonowych 8/30 w ilości 135 mb, montaż 6 latarni oświetleniowych wraz z zasilaniem. W/w roboty nie zostały ujęte w przedmiarze robót. Przedmiar obejmował ilość obrzeży równą ilości korytek natomiast z dokumentacji projektowej wynika, że na długości osuwisk nr 4 i 5 korydka ściekowe układane są tylko z jednej strony ścieżki asfaltowej (od strony skarpy) a obrzeża mają być ułożone obustronnie. Odnosnie oświetlenia – przedmiar zakładał odbudowę 1 latarni, która przewróciła się w rejonie osuwiska nr 3 natomiast zakres robót do wykonania na osuwisku nr 4 i 5 wymagał rozebrania w całości osuwisk wraz z istniejącą ścieżką w celu wykonania wzmocnienia podłoża co z kolei powoduje konieczność wykonania demontażu istniejących 6 latarni oświetleniowych. Z uwagi na zły stan i brak ciągłości kabli energetycznych doprowadzających zasilanie do 6 latarni należy ułożyć nowe zasilanie na długości odbudowywanych osuwisk nr 4 i 5.		
88	307/1/ZIKIT/2014 17.07.2014	Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Energopol Sp. z o.o	Wykonanie wzmocnienia w al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz płyt przejściowych nad kanałem c.o w al. Jana Pawła II w związku z realizacją zadania: Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowania z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera w zakresie : rozbudowy al. Jana Pawła II oraz ulic: Meissnera, Ślicznej, Łąkowej, Ładnej Stacja oraz Czyżyńskiej wraz z budową ul. Lema w Krakowie	30-09-2015		08-05-2015			

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
89	308/ZIKIT/2014 21.07.2014	Marcin Gajda - Architektura Krajobrazu	Opracowanie dokumentacji Projektowej dla zagospodarowania działki 98/88 obr. 13 Nowa Huta w celu wykonania ogródka jordanowskiego.	etap I do 28-11-2014 etap 2 do 20-02-2015		16-02-2015			
91	317/2/ZIKIT/2014 29.07.2014	Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowe SKO- BUD Jacek Skoczeń	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania p. n : Modernizacja odcinka drogi Królewskiej pomiędzy Barbakanem a Brama Floriańska i wokół Barbakanu w Krakowie	etap I 19-09-2014 etap II 15-11-2014		29.08.2014	W oparciu o § 13 ust.1 pkt. 6 umowy, stwierdzono, że terminy umowne są niewystarczające do przeprowadzenia wszystkich koniecznych procedur administracyjnych, celem przyjęcia zgłoszenia robót w terminie umownym		etap I 31.10.14 etap II 15.11.14
92	351/ZIKIT/2014 08.08.2014	DROGOP - 2 Sp. z o. o	Przebudowa Solarzy w Krakowie	30-08-2016		29-06-2015 20-11-2015			
93	362/1/ZIKIT/2014 18.08.2014	Karolina Dworżańska, Dominik Boczka, Krystyna Dworżańska	Umowa o realizację inwestycji drogowej oraz przedwstępna umowa darowizny nieruchomości "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym na działce nr 203/1 obr. 79 Podgórze, wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 184 obr. 79 Podgórze, budową drogi dojazdowej na działkach nr 202, 203/2 i 184 obr. 79 Podgórze oraz budową wjazdu z działki nr 184 na działkę nr 203/1 obr. 79 Podgórze przy ulicy Wielogórskiej w Krakowie"			26-06-2015	skreślenie § 5 ust. 4		
94	372/ZIKIT/2014 21.08.2014	DOM-BUD M. Szaflarski Sp. j. ul. Salwatorska 14 Kraków	Umowa o współrealizację inwestycji drogowej "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi i parkingami na działkach nr 100, 101/1, 101/9, 101/20 i 101/22 obr. 21 j.e. Śródmieście, infrastrukturą techniczną oraz wjazdem z ul. Reduta w Krakowie"	31.12.2020		01-06-2015	dopisanie nowego zamierzenia Inwestycji niedrogowej		

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
95	375/ZIK.IT/2014 21.08.2014	Wiktor Salamağa WISA - Biuro Geodezyjno-Projektowe ul . Solarzy 17 30-827 Kraków	Umowa dot. "Opracowanie koncepcji budowy linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) oraz opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"	30.10.2015		07.01.2015			
96	381/ZIK.IT/2014 27.08.2014	Studio 69 - Tomasz Grodecki spółka komandytowa ul. Wądowa 4, 34-100 Wadowice	Umowa na realizację drogi "Budowa pawilonu handlowo-usługowego z parkingiem i infrastrukturą techniczną na dz. nr 1/169, 1/171, 1/173, 1/17, 1/20 obr. 44 Podgórze przy ul. Zakopiańskiej w Krakowie"			13-11-2015			
97	381/11/ZIK.IT/2014 27.08.2014	JACEK SKOCZEŃ PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-REMONTOWE "SKO-BUD" ul. Chłopska 5, 30-806 Kraków	Umowa dot. "Budowa wielopokoleniowego placu zabaw tzw. Smoczego Skweru w formule zaprojektuj i zbuduj na terenie Miasta Krakowa - Dzielnicą XV - na terenie Plant Mistrzejowickich."	28.11.2014		12-09-2014	wprowadzenie nowych terminów w słownictwu umowy oraz wiążący się z tym postanowień, szczególnie odnośnie inwestycji miejskiej		
98	408/ZIK.IT/2014 18.09.2014	Nextbike Polska Sp. z o.o. ul. Tamka 16 lok. 17 00-349 Warszawa	Umowa dot. "Rozbudowa systemu KMK Bike w roku 2014 - 4 stacje"	30.09.2014		30-09-2014	nowe brzmienie § 4 ust. 1 - zmiana terminu realizacji		22-10-2014
99	420/ZIK.IT/2014 26.09.2014	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-REMONTOWE SKO-BUD Jacek Skoczeń ul. Praska 28A/5, 30-328 Kraków	Umowa dot. "Zagospodarowanie otoczenia Kopca Krakusa-etap II w ramach zadania KONTYNUACJA remontu Kopca Krakusa- najstarszej ziemnej budowli Krakowa, ul. Kopiec Krakusa w Krakowie."	30.10.2014		20-11-2014	1. Umowa została zawarta po przedłużonej procedurze przetargowej na 5 tygodni przed terminem zakończenia 2. Ze względu na "Bieg 3 Kopców" prace mogły się zacząć po 5.10.2014.		

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
100	426/1/ZIKiT/2014 30.09.2014	Grzegorz Kalita Firma Handlowo-Usługowa "REMAPOL" ul. Wielkie Pola 7, 31-764 Kraków	Umowa dot. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla Przebudowy chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Nowohuckiej w Krakowie na odcinku od skrzyżowania Stoczników/Saska do Ronda Dywizjonu 308 z wyłączeniem mostu oraz odcinka od skrzyżowania Nowohuckiej/Koszykarska do mostu długości ok. 2,76 km."	08.12.2014		04.12.2014			
101	428/3/ZIKiT/2014 01.10.2014	Skanska Spółka Akcyjna ul. Gen. Józefa Zajęczka 9, 01-518 Warszawa	Umowa dot. "Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Serafa w Krakowie (...)"	31.08.2015		31-08-2015			
102	441/1/ZIKiT/2014 06.10.2014	DOMINIK ADAMCZYK D.A PROJEKT BIURO PROJEKTÓW DRÓG I MOSTÓW ul. Rydlówka 44/7, 30-363 Kraków	Opracowanie dokumentacji projektowej dla „Przebudowa chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Wadowickiej w Krakowie na odcinku od Ronda Matecznego do skrzyżowania Wadowicka/Zakopiańska wraz z przebudową skrzyżowań – długość ok. 1,16 km"	08.12.2014		04-12-2014			
103	448/ZIKiT/2014 10.10.2014	Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich INKOP Sp. z o.o. ul. Komuny Paryskiej 5, 30-389 Kraków	Umowa dot. "Przebudowa ul. Krolowej Jadwigi w Krakowie (ul. Korbutowa - rzeka Rudawa)"	14.11.2014		12-11-2014			
104	452/2/ZIKiT/2014 14.10.2014	Jerzy Konik ul. Łokietka 213, 31-263 Kraków	Umowa o realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, parkingiem naziemnym, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi oraz zjazdami na działkach nr 258, 259, 260, 261, 329, 330, 396 obr. 32 Krowodrza przy ul. Łokietka w Krakowie"			11-03-2015	zmiana zakresu inwestycji niedrogowej		

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
105	456/ZIKIT/2014 20.10.2014	Paweł Oramus NT PRO ul. Białoruska 4/29, 638 Kraków	Umowa dot. "Wykonanie systemu SAP trybuny południowej Miejskiego Stadionu im. Henryka Reymana w Krakowie i Pawilonu Multimedialnego wraz z integracją SAP całego stadionu oraz montaż głośników DSO i integracją powyższej trybuny z systemem DSO w/w pawilonu"	20.11.2014		12-11-2014	Wykonawca wystąpił o aneks terminowy z powodu opóźniających się dostaw urządzeń firmy Bosch, lecz nie skorzystał. Zadanie zostało wykonane terminowo.		
106	459/ZIKIT/2014 21.10.2014	Energopol Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierskiego sp. z o.o. ul. Salvatorska 14, 30-109 Kraków	Umowa dot. "Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II - etap II w Krakowie - w zakresie realizacji układu dróg, mostu i kładka pieszo - rowerowej na rzece Wilcze."	15.10.2015		16-03-2015 18-05-2015 10-07-2015 24-09-2015 14-10-2015			
107	467/4/ZIKIT/2014 28.10.2014	Piotr Nowak TECHRAMPS ul. Organki 2, 990 Kraków	Umowa dot. "Zagospodarowanie terenu Placu Mistrzowieckich w zakresie rozbudowy istniejącego skateparku"	31.10.2014		06-11-2014			
108	487/ZIKIT/2014 04.11.2014	Marcin Wasilewski oraz Joanna Wasilewska ul. Galicyjska 19a/4 Zielonki	Umowa o realizację inwestycji drogowej "Budowa trzech budynków mieszkalnych (dwulokalowych) w zabudowie szeregowej (trzykondycyjne z poddaszem użytkowym niepodpiwniczonym) wraz z zjazdem z ul. Pylonej na dz. Nr 36/1, 194/2, 37/1 obr. 7 Krowodrza w Krakowie"			26-06-2015	zmiana zakresu inwestycji niedrogowej		
109	526/7/ZIKIT/2014 24.11.2014	MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków	Rozbudowa linii tramwajowej KST etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka) wraz z układem drogowym w Krakowie - zamówienie uzupełniające	15.09.2015		26-05-2015			

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
110	541/ZIK.IT/2014 03.12.2014	KCI Development Sp. z o.o. - Centrum Zabłocie Spółka komandytowo-akcyjna ul. Wrocławska 53, Kraków 30-011	Umowa na remont drogi wewnętrznej "Budowa zespołu budynków biurowo-usługowych wraz z parkingami podziemnymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. Zabłocie i Romanowicza na działkach o nr ewid. 45/1, 45/3, 45/6, 45/8, 45/9, 45/10, 45/12, 45/13, 45/16 obr. 14 Podgórze oraz remont, modernizację i rozbudowę istniejącego budynku biurowo-usługowego zlokalizowanego przy ul. Romanowicza 4 i 4a na działkach o numerze ewid. 45/14 i 45/15 obr. 14 Podgórze w Krakowie"			27-04-2015	doprecyzowanie zakresu inwestycji niedrogowej		
111	553/ZIK.IT/2014 12.12.2014	Joanna Stawowczyk ul. Radziwiłłowskiej 19/5, 31-026 Kraków	Umowa o realizację inwestycji drogowej "Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z garażem wolnostojącym i parkingiem na części działki nr 298/1 obr. j.w. oraz zjazdem z działki nr 298/1 na działkę nr 233/1 obr. J.w. przy ul. Bodzowskiej, Widłakowej w Krakowie"			09-02-2015 12-03-2015	A1 - wprowadzenie nowej nazwy Inwestycji niedrogowej oraz Inwestycji droowej, dodanie załącznika nr 2 A2 - przystąpienie dłużnika solidarnego do Umowy, dodanie nowego zamierzenia inwestycyjnego		
112	557/ZIK.IT/2014 15-12-2014	Echo Investment S.A. ul. Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce	Umowa o realizację inwestycji drogowej "Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z garażem podziemnym i usługami w parterze na dz. Nr 580 obr. 12 Podgórze znajdujących się przy ulicach: Długosza, Spiskiej, Orawskiej, Przedwiośnie w Krakowie"			25-06-2015	wystąpienie dotychczasowego Inwestora z Umowy, zmiana postanowień Umowy w związku z pozyskaniem przez GPK decyzji PNB w zakresie inwestycji zawartej w Umowie		
113	563/ZIK.IT/2014 17.12.2014	Marek Lesicki, Kraków, ul. Dunajewskiego 8/34	Umowa o realizację drogi wewnętrznej - Inwestycja drogowa - (Mysliwska na działce nr 1/9 obr. 19 Podgórze w Krakowie)			18-09-2015	wstąpienie nowego Inwestora w miejsce dotychczasowego, nadanie nowego brzmienia Inwestycji drogowej, wprowadzenie terminu "zamiennej dokumentacji projektowej" i postanowień z tym związków, zmiana załącznika graficznego.		

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
114	54/ZIKiT/2015 23.01.2015	Monika Jaworska - Buczek FHU STOLMAR	Umowa o realizację inwestycji drogowej "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem na działce nr 519/5 obręb 101 jedn. ewid. Podgórze oraz wjazdem z działki drogowej nr 703/3 poprzez działkę nr 519/15 obr. 101 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Potrząska w Krakowie"			09.09.2015	doprecyzowanie postanowień umowy w zakresie inwestycji niedrogowej		
115	121/ZIKiT/2015 26.02.2016	Ryszard Górski Pracownia Architektoniczna „Domus 2000”	Umowa dot. wykonania robót budowlanych położonych przy ul. Sobótka 6, 24, 24A w Krakowie oraz budynku przy ul. Zbrojarzy 82 w Krakowie wraz z piwnicami, fundamentami, wywozem gruzu i drewna oraz utylizacją odpadów	do dnia. 06.04.2015		13.03.2015	nowe brzmienie par. 9 ust. 3 umowy - Ryszard Górski kierownik budowy;		
116	138/ZIKiT/2015 04.03.2015	GEO, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.	Umowa o realizacji inwestycji drogowej - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z miejscami postojowymi Kraków-Krowodrza;			05.02.2016 14.04.2017	1. zmiana załączników graficznych, modyfikacja zakresu inwestycji niedrogowej oraz inwestycji drogowej 2. wstąpienie nowego inwestora w miejsce dotychczasowego.		
117	158/ZIKiT/2015 24.02.2015	International Menagment Service Sp. z o.o.	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie - zamówienie uzupełniające.	do dnia 17.04.2015		31.07.2015	nowe brzmienie § 3 ust. 1 - wykonawca za wykonanie pełnego zakresu otrzymuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 105.411,00 zł brutto.		
118	178/ZIKiT/2015 13.03.2015	IMS Budownictwo Sp. z o.o.S.K.A	Umowa o zastępstwo inwestycyjne realizacji inwestycji drogowej - ul. Łokietka, ul. Oboźna, ul. Składowa w Krakowie			11.05.2015	zmiana § 1 pkt 1 lit. a) umowy		
119	180/ZIKiT/2015 13.03.2015	Auchan Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 46, Piaseczno oraz Oreo Investments Sp. z o.o.	Umowa o realizację inwestycji drogowej Kraków-Krowodrza;			23.12.2015	nowe brzmienie par. 15 ust. 2 (zmiany dot. niewystąpienia przez Inwestora z wnioskiem o udzielenie pełnomocnictwa) oraz par. 15 ust. 3 pkt 1 umowy (zmiany dot. nieuzgodnienia dokumentacji projektowej w terminie);		
120	1002/ZIKiT/2015 01.12.2015	DROGOP - 2 Sp. z o.o.	Budowa chodnika przy ul. Rajskiej w Krakowie.Aneks 1/2015- nowe brzmienie par.3 ust.1 pkt.3) (zakreślenie robót do dnia 28.12.2015r.)	do dn. 10.12.2015		10.12.2015	aneks terminowy		

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
121	922/ZIKiT/2015 13.11.2015	ELONTAŻ Sp. z o.o.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie iluminacji obejmującej podświetlenie obiektów konstrukcyjnych i went obiektów 4.1 i 4.2. w ramach zadania: Rozbudowa linii tramwajowej KST etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska-Wielicka) w Krakowie;	do dn. 30.11.2015		20.11.2015	nowe brzmienie par. 4 ust. 1 pkt 3 (zakończenie robót budowlanych i przekazanie systemu sterowania iluminacją do dnia 18.12.2015r.) oraz par. 8 ust. 1 umowy;		
122	901/ZIKiT/2015 02.11.2015	ZYGMUNT WŁODARCZYK Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Włomex”	Budowa oświetlenia, iluminacji i kanalizacji teletechnicznej na Bulwarach: Czerwieńskim i Kurlandzkim w Krakowie.	do dn. 30.11.2015		11.12.2015	warunki pogodowe, brak możliwości wykonywania prac/imprezy biegowe/, prace nieprzewidziane - przełożenie wodociągu zasilającego barki, zmiana lokalizacji słupów oświetl.		
123	855/ZIKiT/2015 14.10.2015	Przedsiębiorstwo Budowlane MK-BUD Sp. z o. o. Sp. k.	Rozbudowa ulicy Turowiec w Krakowie. Aneks 1/2015 - nowe brzmienie par 3 ust.lit.b)(zakończenie robót do dnia 28.12.2015 roku).	do dn. 30.11.2015		01.12.2015			
124	845/ZIKiT/2015 09.10.2015	Skanska S.A.	Rozbudowa ul. Bartla w Krakowie na odcinku od ul.Korpala do ul. Wicherkiewicza dla potrzeb komunikacji zbiorowej.Aneks 1/2015 - nowe brzmienie par 4 ust.1 pkt.3) zakończenie robót budowlanych do dnia 10.12.2015 roku	do dn. 30.11.2015		30.11.2015	Plac budowy został przekazany w dniu 16.10.2015 r., zgodnie z Umową nr 845/ZIKiT/2015 z dnia 09 października 2015 r. Natomiast rozpoczęcie robót uzależnione było od wprowadzenia zmian w organizacji ruchu wraz z wprowadzeniem zmian tras linii autobusów kursujących ul. Bartla. Zespół Organizacji Transportu TO w/m wyraził zgodę na zamknięcie ul. Bartla dopiero od 3 listopada (po Wszystkich Świętych i Dniu Zaduszny). Jednocześnie Wykonawca uzyskał zatwierdzenie projektu zastępczej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem opinii Komendy Miejskiej Policji w dniu 2 listopada 2015 r. Dlatego też faktyczne rozpoczęcie robót było możliwe 2 tygodnie od przekazania placu budowy.		

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
125	823/ZIKiT/2015 06.10.2015	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE GACZOREK SPÓŁKA Z OGRAŃCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Podgaje 2, 30-218 Kraków - Filip Gaczorek - LIDER, Zakład Usług Technicznych s.c. Leszek Gaczorek, Zygmunt Gaczorek,	Budowa miejsc postojowych przy Al. Andersa na os. Albertyńskim 16 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładką kolidującego uzbrojenia Aneks 1/2015 - nowe brzmienie par. 4 ust. 1 umowy (zakończenie robót budowlanych do dnia 16.11.2015r.)	do dn. 31.10.2015		30.10.2015			
126	804/ZIKiT/2015 28.09.2015	Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Energopol Sp. z o.o.	Poprawa bezpieczeństwa i dostępności do zakładów opieki zdrowotnej poprzez przebudowę ul. M. Kopernika nr K602639 w Krakowie (odc. 552 m od ul. Westerplatte do ul. Strzeleckiej) - etap I.Aneks 1/2015 -nowe brzmienie par. 4 ust. 1 pkt 3)(zakończenie robót budowlanych nastąpi do dnia 10-12- 2015r.)	do dn. 15-11-2015		13.11.2015			
127	593/ZIKiT/2015 13.07.2015	Piotr Zębol Firma Handlowo- Usługowa Wanta	Przebudowa drogi dojazdowej wraz z ciągami pieszymi na działkach nr 425/1, 426/1 obr. 6 oraz 234/3 obr. 1 Krowodrza w Krakowie w ramach zadania pn.: Budowa ciągu pieszo - jezdnego w ul. Zarzeczce.	do dn. 30.09.2015		30.09.2015	nowe brzmienie par. 4 ust. 1 pkt 3 umowy (zakończenie robót budowlanych do dnia 30.10.2015r.) oraz wprowadza się nowy harmonogram robót oznaczony numerem 2		30.10.2015
128	594/ZIKiT/2015 18.06.2015	ARG Projektowanie Inwestycyjne Sp. z o.o. ul. Czeresniowa 4a, 31-410 Kraków	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa ul. Baszowej w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.	do dn. 31.01.2016		03.11.2015 01.02.2016 23.12.2016	1. zmiana projektanta 2. zmiana terminu realizacji umowy 3. centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług w GMIK		
129	590/ZIKiT/2015 13.07.2015	Polimex - Engineering Sp. z o.o. ul. Lea 202A, 30-133 Kraków	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę ul. Wróby w Krakowie z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia	Etap I - do 16.11.2015r.; Etap II - do 30.10.2016r.; Etap III - do 28.02.2017r.		13.07.2015	aneks zawarto w związku z porozumieniem , w aneksie doprecyzowano sposób zapłaty - adekwatnie do zapisów w WPF-WPI oraz treści umowy		

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
130	572/ZIKiT/2015 10.07.2015	Skarb Państwa - Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie	Umowa WD-I/L4/181/2015 o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na realizację zadania: "Rewaloryzacja stoków Wzgórza Wawelskiego - I etap: niezbędne rozpoznanie archeologiczne wraz z dokumentacją oraz wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej stoków w zespole zabytkowym Złotej Bramy Królewskiego na Wawelu - Wawel 5 w Krakowie, nr wpisu do rejestru zabytków (A-7)	zakończenie zadania - do 30.10.2015r.; złożenie końcowego wniosku o wypłatę dofinansowania - do 30.11.2015r.; dokonanie zapłaty na rachunek - do 31.12.2015r.		12.08.2015	nowe brzmienie § 1 ust. 2 pkt a, § 1 ust. 4, § 1 ust. 6, § 2 ust. 2 lit a) i b) - aneks terminowy		
131	565/ZIKiT/2015 9.07.2015	Skanska S.A.	Przebudowa ciągu ulic Dunajewskiego, Basztowa w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującą infrastrukturą techniczną.	do dn. 30.11.2015		30.11.2015	W związku z wystąpieniem kolizji i niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną - kanalem ogólnospławnym i kablami elektroenergetycznymi na odcinku od km 0+270 do km 0+345 i koniecznością wykonania dodatkowej żelbetowej płyty odcinającej oraz zachodzącej konieczności przesunięcia terminu zakończenia robót budowlanych; Zamawiający przewidział w § 15 ust. 1 pkt 8) możliwość dokonania zmiany w zakresie terminu zakończenia robót budowlanych w przypadku wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną oraz określił warunki takiej zmiany		
132	538/ZIKiT/2015 30.06.2015	Wąs-Bud sp. z o.o.	Przebudowa chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego przy ul. Boruty Spiechowicza po stronie os. Handlowego od ul. Andersa do al. Jana Pawła II;	do dn. 20.11.2015		18.11.2015	nowe brzmienie § 8 ust. 9 umowy (nowy kierownik budowy)		
133	540/ZIKiT/2015 15.06.2015	Dom projekt Sp. z o.o.	Przebudowa chodnika i układu drogowego w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż ulicy Wielickiej na odcinku od Cmentarza Podgórskiego do skrzyżowania Wielicka/Powstańców Wielkopolskich.	Etap Ia - 15.09.2015 Etap Ib - 15.09.2015 Etap II - 20.11.2015r.		20-11-2015 29-12-2015	1. zmiana terminu w paragrafie 4 ust. 1 pkt 4) do 30.11.2015 oraz pkt 5) do 30.11.2015 2. realizacja inwestycji nie obejmuje skrzyżowania ul. Wielicka/Powstańców Wlk.Ograniczenie kwoty.Wykonawca otrzyma wyn.ryczałtowe 945.874,24 zł.		29.12-30.11-2015
135	245/ZIKiT/2015 08.04.2015	IMC GRUPA PGD Sp. z o.o. sp.k.	Umowa o realizację inwestycji drogowej - dot. Krowodrza przy ul. Jasnogórskiej w Krakowie.			23.12.2015	w oparciu o § 16 ust. 2 umowy zastępuje się załącznik nr 1, nowe brzmienie § 1 pkt 1.		23.12.2015

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
136	523/ZIKiT/2015 11.06.2015	Józef Paryl SAMBUD Usługi Ogólnobudowlane	Budowa w formule zaprojektuj i zbuduj wybiegu dla psów na terenie Dzielnicy VIII - obszar pomiędzy ul. Lubostron a ul. Tymokową oraz na terenie Dzielnicy XIII - okolice ul. Rzemieśniczej w Krakowie.	do dn. 31-10-2015		2015-09-07	1. Strony ustalają następujące terminy realizacji Przedmiotu umowy: 1) Etap I- wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z zaświadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych ewentualnie ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę nastąpi do dnia 12.10.2015 r. 2) przekazanie placu budowy nastąpi protokołami w terminie w 7 dni od przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania robót budowlanych lub ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, 3) rozpoczęcie realizacji robót budowlanych nie później niż 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy, 4) termin realizacji Etapu II - zakończenie robót budowlanych: 15.11.2015 r.		
137	481/ZIKiT/2015 3.06.2015	Tomasz Koral Kraków	Umowa o realizację inwestycji drogowej (niedrogowa Budowa budynku mieszkalnego na działce 100 obr. 49 Nowa Huta ul. Dolna 4a.	od dn. 03-06-2015		03.12.2015	zmiana zapisów dot. przeniesienia decyzji stanowiącej pods. rozpoczęcia robót budowlanych lub zgłoszenia, aktualizacja kary za niewykonanie § 8 ust. 9 w wysokości 28 000,00		
138	436/ZIKiT/2015 11.06.2015	ARG Projektowanie Inwestycyjne Sp. z o.o.	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę Kładki pieszo rowerowej przez rzekę Wisłę Kazimierz-Ludwinów wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.	do dn. 10.12.2015		01.12.2015 11.12.2015	1. nowe brzmienie par. 11 ust. 1 (obowiązki projektanta przejmują P. Szczepan Garpiel), - zmiana załącznika nr 2 do umowy, 2. nowe brzmienie par. 4 ust. 1 umowy (termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.06.2016r.);		do dnia 30.06.2016
139	414/ZIKiT/2015 7.05.2015	JAKABE Projekty Sp. z o.o.	Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej	Etap I - do dnia 31-07-2015, Etap II - do dnia 20-11-2015		29.10.2015	nowe brzmienie §4 ust.1 lit.b) i c) zmiana terminu realizacji Etapu II - 20 listopada 2015 roku , Etap III - 04 grudnia 2015 roku.		Etap III do dn. 04.12.2015 r.
140	402/ZIKiT/2015 11.05.2015	Józef Paryl Sambud	Budowa wielopokoleniowego placu zabaw tzw. Smoczego Skweru< w formule zaprojektuj i zbuduj na terenie Krakowa; Część 1 obejmuje Dzielnicę X.	do dn. 31-10-2015 (Etap I - 10.09.2015r., Etap II - 31.10.2015r.)		10.09.2015	zmiana § 4 ust. 1 umowy (Etap I - do dnia 10.10.2015r., Etap II, zakończenie robót budowlanych - do dnia 10.11.2015r.)		etap I do dnia 10.10.2015, Etap II zakończenie robót budowlanych do dnia 10.11.2015 r.

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
141	403/ZIKIT/2015 12.05.2015	KUCHARCZYK Tomasz Kucharczyk	Budowa wielopokoleniowego placu zabaw tzw. Smoczego Skweru< w formule zaprojektuj i zbuduj na terenie Krakowa; Część 2 obejmuje Dzielnice XVI.	31-10-2015 (Etap I - 30.09.2015r., Etap II - 15.11.2015r.)		10.09.2015	zmiana par. 4 ust. 1 umowy (Etap I - do dnia 30.09.2015r., Etap II, zakończenie robót budowlanych - do dnia 15.11.2015r.)		zakończenie robót budowlanych do dnia ETAP I 30.09.2015; ETAP II 15.11.2015
142	436/ZIKIT/2015 11.06.2015	ARG Projektowanie Inwestycyjne Sp. z o.o.	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę Kładki pieszo rowerowej przez rzekę Wisłę Kazimierz-Ludwinów wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.	10-12-2015		2015-12-11	nowe brzmienie § 11 ust. 1 (obowiązki projektanta przejmując P. Szczepan Garpel), - zmiana załącznika nr 2 do umowy; nowe brzmienie par. 4 ust. 1 umowy (termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.06.2016r.)		11.12.2015- 30.06.2015
143	1009/ZIKIT/2015 02.12.2015	Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o.,	Budowa oświetlenia w Parku Lotników Polskich - Etap I - II.	10-12-2015		2015-12-10	nowe brzmienie § 4 ust. 1 pkt3) - zakończenie robót do dnia 29.12.2015 r. Wprowadza się nowy harmonogram oznaczony nr 2.		10.12- 29.12.2015
144	317/ZIKIT/2014 29.07.2014	Biuro Projektowo - Usługowe PROIMAR Marcin Kisiel	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Królowej Jadwigi - etap VI - odcinek od Robla do Tondosa wraz z pozyskaniem niezbędnych do realizacji zadania decyzji administracyjnych.	31-05-2015		24.07.2015 30.11.2015	1. nowe brzmienie § 4 ust. 1 umowy zmiana terminu realizacji; 2. nowe brzmienie § 4 ust. 1 umowy (termin wykonania do dnia 31-03-2016r.)		2016-03-31
145	317/ZIKIT/2015 06.11.2015	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo Handlowe Stanisław Jasiówka	Uzyskanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę i realizację wyburzenia budynku przy ul. Kamiennej 41 w Krakowie	30-11-2015		27.11.2015	1. w § 2 zmienia się termin realizacji umowy na dzień 09.12.2015r.		27.11-09- 12.2015
147	127/ZIKIT/2014 04.04.2014	Skarb Państwa-Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie	Przebudowa ul. Lubockiej w Krakowie	do 31-12-2015		24.11.2015	1. nowe brzmienie par 4 ust. 1 pkt 3) zakończenie robót budowlanych nastąpi do dnia 31.07.2016 roku oraz nowe brzmienie § 6 ust.4 zmiana wynagrodzenia na poszczególne lata.		24.11.2015- 31.07.2016
148	351/ZIKIT/2014 08.08.2014	DROGOP - 2 Sp. z o. o	Przebudowa Solarzy w Krakowie.	30-08-2016		29.06.2015 20.11.2015	1. nowe brzmienie § 6 ust. 3 umowy; 2. nowe brzmienie § 4 ust. 1 (zakończenie robót do dnia 30.11.2015 r.)		20.11- 30.11.2015
149	380/ZIKIT/2015 14.05.2015	Mirosław Grajewski	Umowa o realizację inwestycji drogowej oraz przedwstępna umowy przekazania nieruchomości Krowodrza przy ul. Gaik w Krakowie			20.08.2015	1. w § 1 pkt 1 umowy po lit. b) dodaje się lit. c)-d); - zobowiązanie solidarne Inwestora i Współwłaścicieli; 2. nowe brzmienie § 2 ust. 2 umowy; dodanie zamierzenia inwestycji niedrogowej		

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
150	369/ZIKiT/2015 11.05.2015	IMS Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.	Umowa o realizację inwestycji drogowej - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażami podziemnymi ... Podgórze przy ul. Zabłocie /Romanowicza w Krakowie.			03.12.2015	wprowadzenie do umowy zobowiązania uzyskania decyzji ZRID i związanych z tym obowiązków		
151	370/ZIKiT/2015 11.05.2015	OTS-IP Sp. z o.o.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla posadowienia 14 szaleńców miejskich wraz z przyłączami: wod.-kan, elektroenergetycznym i zagospodarowaniem terenu	Etap I - 31-08-2015 Etap II - 31-01-2016		2015-05-11	1. nowe brzmienie § 4 ust. 1 pkt a) umowy (30.09.2015r.);		
152	343/ZIKiT/2015 05.05.2015	Zbigniew Zabieliński	Umowa o realizację inwestycji drogowej oraz przedsięwzięcia umowa przekazania nieruchomości - Krowodrza ul. Pękowicka w Krakowie			2015-12-11 04-08-2016 13-10-2016 11-04-2017 04-07-2017	1. zmiana zakresu Inwestycji nieodrogowej oraz załącznika do umowy 2. zmiana dotychczasowego załącznika do umowy nowym 3. zmiana par. 3 dotyczącego przygotowanie i realizacji inwestycji nieodrogowej 4. zmiana zakresu inwestycji nieodrogowej 5. zmiana zakresu inwestycji nieodrogowej oraz załącznika do umowy		
153	801/ZIKiT/2015 28.09.2015	AG System Sp. z o.o.	Opracowanie projektów wykonawczych i realizacja - Budowa połączenia drogowego ul. Ostatniej z ul. Mogińska w Krakowie	od 28-09-2015 do 30-09-2016		2016-09-12			12.09-31.10.2016
154	152/ZIKiT/2015 03.03.2015	Pracownia Konserwacji Zabytków ARKONA Sp. z o.o.	Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego zagospodarowania PARKU DUCHACKIEGO wraz z adaptacją budynku starego dworu z rewitalizacją istniejącego stawu oraz odtworzeniem drugiego stawu na Woli Duchackiej przy ul. Estońska/Mochnackiego w Krakowie.	od 03-03-2015 Etap I: 30-11-2015 Etap II: 31-03-2016		25.03.2016 30.08.2016 25.11.2016 19.12.2016 28.12.2016 30.12.2016 27.04.2017	1. wydłużenie terminu; 2. wydłużenie terminu; 3. wydłużenie terminu; 4. wydłużenie terminu; 5. centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miejskiej Kraków; 6. wydłużenie terminu; 7. wydłużenie terminu;		30-08-30.11.2016
155	580/ZIKiT/2016 2016.05.23	SAMBUD Józef Paryś	Rozbudowa ulicy Golikowska boczna od ulicy Golikowska do ul. Mały Płaszów w zakresie aktualizacji dokumentacji, uzgodnień i realizacji robót.	I etap do 29.07.2016; II etap do 30.10.2016		2016-07-27	zmiana terminu umownego dla etapu I		27.07-30.09.2016
157	430/ZIKiT/2015 29.05.2015	Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "Energopol" Sp. z o.o.	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie.	od 29-05-2015 do 30-05-2016		2016-03-24			24.03-30.05.2016

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
158	594/ZIKiT/2015 18.06.2015	ARG Projektowanie Inwestycyjne Sp. z o.o.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa ul. Basztowej w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.	31-01-2016		03.11.2015 01.02.2016 23.12.2016	1. zmiana projektanta; 2. zmiana terminu realizacji umowy; 3. centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług w GMP		01.02-31.03.2016
159	477/ZIKiT/2015 29.06.2015	SESTO Sp. Z o.o.	Opracowanie dokumentacji projektowej do realizacji przedsięwzięcia pn. Modernizacja podstacji trakcyjnej Bieżczyce	od 02-06-2015 do 31.01.2016		31.01.2016	zmiana terminu umownego		31.01-31.03.2016
160	616/ZIKiT/2015 24.07.2015	ILDER - Firma Handlowo-Usługowa INSBUD Stanisław Boguta Sp. jawna PARTNER - INSBUD spółka z o.o.	Rozbudowa ulicy Lubostron w Krakowie	30-11-2017		2016-10-26	zmiana finansowania terminu realizacji został skrócony		26.10-30.11.2016
161	189/ZIKiT/2013 24.04.2013	KLOTODA Kawala Dorota	Opracowanie dokumentacji ul. Czajna w Krakowie.	28-11-2014		29.09.2013 29.11.2013 2.06.2015 30.11.2015 28.04.2016 27.07.2016	1. przedłużający się etap wyboru wariantu odwodnienia; 2. zmiana warunków MZM i UW konieczność wprowadzenia zmian do koncepcji 3. reguluje wymagania dotyczące pozyskiwanych przez wykonawcę decyzji administracyjnych 4. zmiana wytycznych do projektowania drogi w związku z przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi, podyktowane brakiem środków finansowych, potrzebą rozliczenia zadania 5. przedłużającej się procedurze uzyskiwania pozwolenia wodno - prawnego, zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji z dnia 5.08.2015r. 6. przedłużającej się procedurze pozyskiwania pozwolenia wodno - prawnego 7. rozdzielenia ciał hipotecznych		28.04-28-09.2016
162	636/ZIKiT/2015 29.07.2015	Imperial Capital Sp z o.o	Umowa na realizację drogi publicznej lub współfinansowanie inwestycji drogowej " Budowa budynku usługowo-biurowego przy ul. Rzemieślniczej i ul. Wadowickiej.	brak danych		2016-04-27			2016-04-24

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
163	348/ZIKiT/2013 05.08.2013	Paweł Basiewicz Modern Living Development sp. z o.o.	Umowa o zastępstwo inwestycyjne realizacji inwestycji drogowej - rozbudowy ul. Piaskowej oraz przedwstępna umowa darowizny nieruchomości zajętej pod inwestycje drogową działki nr 1029 oraz 1030 obręb 33 Krowodrza	brak danych		2016-05-06	zmiany w § 6 ust. 4 umowy; - w § 6 umowy po ust. 4 dodaje się ust. 5; - nowe brzmienie § 17 oraz ust. 7 w § 4		2016-05-06
164	901/ZIKiT/2015 02.11.2015	Zygmunt Włodarczyk Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "Włomex"	Budowa oświetlenia, iluminacji i kanalizacji teletechnicznej na Bulwarach: Czerwieskim i Kurlandzkim w Krakowie.	30-11-2015		2016-05-09	1. nowe brzmienie § 4 ust. 1 pkt 3 - zakończenie robót do 28.12.2015 r.- zmieniony załącznik nr 3		09.05-13-05.2016
165	838/ZIKiT/2015 09.10.2015	Lider - firma Handlowo Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta sp.j. oraz INSTBUD Sp. z o.o.	Przebudowa ul. Przewóz w Krakowie	30-11-2017		2016-05-13	z uwagi na Światowe Dni Młodzieży organizowane w Krakowie w 2016 r. oraz zaawansowanie prac związanych z przebudową ul. Przewóz nastąpiło przesunięcie środków finansowych (limitów na poszczególne lata) umożliwiający kontynuację rozpoczętych w 2015 r. prac oraz wykonanie wcześniejszego całego zakresu robót związanych z budową drogi w zakresie koniecznym do oddania do użytkowania przedmiotowego odcinka ulicy (wykonanie jezdni i chodników wraz z oznakowaniem). Takie działania zminimalizuje utrudnienia i będzie spełnieniem oczekiwań społeczeństwa niejednokrotnie (wyłącznie w formie interwencji) wyrażanych przez mieszkańców ul. Przewóz. Wpływie to również korzystnie na wizerunek naszego Zarządu i Gminy Kraków.		13.05.2016-30.11.2017
166	851/ZIKiT/2015 21.10.2015	Taumer Sp. z o.o.	Budowa kładki dla pieszych na rzece Wildze wraz z oświetleniem i odwodnieniem na działkach nr 86/21, 86/24 obr. 45 Podgórze oraz 429, 362, 353/34 obr. 46 Podgórze w rejonie ul. Siostry Faustyny i ul. Motarskiego w Krakowie.	30-05-2016		2016-06-30			27.05-30.06.2016

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
167	810/ZIK.IT/2015 30.09.2015	Przedsiębiorstwo Budowlane MK-BUD Sp. z o.o. Sp.k.	Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od Al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana - Jabłonna w Krakowie	do dn. 15-11-2017		27.06.2016	z uwagi na Światowe Dni Młodzieży organizowane w Krakowie w 2016 r. oraz zaawansowanie prac związanych z przebudową ul. Siewnej nastąpiło przesunięcie środków finansowych (limitów na poszczególne lata) umożliwiające kontynuację rozpoczętych w 2015 r. prac oraz wykonanie wcześniejszego całego zakresu robót związanych z budową drogi w zakresie koniecznym do oddania do użytkowania przedmiotowego odcinka ulicy (wykonanie jezdni i chodników wraz z oznakowaniem). Takie działania zminimalizuje utrudnienia i będzie spełnieniem oczekiwań społeczeństwa niejednokrotnie (wyłącznie w formie interwencji) wyrażanych przez mieszkańców ul. Siewnej. Wpłyne to również korzystnie na wizerunek naszego Zarządu i Gminy Kraków.		od dn. 27.06.2017 do dn. 30.11.2017
168	513/ZIK.IT/2016 2016.05.11	STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	Rozbudowa ul. Wróbleta Etap I	od dn. 2016-05-11 do dn. 2016-06-30		09.06.2016			on dn. 09.06.2016 do dn. 30.06.2016
169	334/ZIK.IT/2015 05.05.2015	Dominik Adamczyk DA PROJEKT Biuro Projektów Dróg, Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji ul. Krzyżańskiego w Krakowie na odcinku od skrzyżowania ulic Myślenicka, Krzyżańskiego, Niewodniczańskiego do skrzyżowania z ul. Matematyków Krakowskich wraz ze skrzyżowaniem z ul. Matematyków Krakowskich	do dn. Etap I - 31.01.2016r. Etap II - 31.05.2016r.		05.04.2016	przedłużająca się procedura w/s uzyskania decyzji środowiskowej. Złożenie skutecznego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ul. Krzyżańskiego uzależnione było od uzyskania ostatecznej decyzji ZRID dla ul. Myślenickiej dla której postępowanie w/s odwołań od decyzji prowadzone było przez Wojewodę Małopolskiego		faza I - 31.07.2016 faza II - 30.11.2016
170	270/ZIK.IT/2016 09.03.2016	FB Serwis S.A.	Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzenia systemu sterowania oraz rozbudowa instalacji PV	od dn. 2016-03-09 do dn. 2016-09-30		31.05.2016	pismo Wykonawcy z dnia 04.04.2016r znak:1397/BK/2016/ISE Uzasadnieniem przesunięcia terminu wykonania zadania był wydłużony, niezależny od Wykonawcy okres pomiędzy oficjalną informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty a podpisaniem Umowy oraz wstrzymanie robót budowlanych w miesiącu lipcu ze względu na planowane ŚDM.		od dn. 31.05.2016 do dn.30.11.2016

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
171	876/ZIK.IT/2016 18.07.2016	Altrans Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu	Opracowanie: Część 2 – rozwiązań koncepcyjnych, materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji ŚU, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Krakowskiej na odcinku od ulicy Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową istniejącego układu drogowego, chodników, ścieżek wraz z przebudową ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudową istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę”. Część 2	od dn. 2016-07-18 do dn. 2017-04-30		10.11.2016 09.12.2016 27.12.2016 21.08.2017 30.10.2017	1. przedłużenie terminu umownego dla etapu I; 2. przedłużenie terminu umownego dla etapu I; 3. centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług w GPK; 4. przedłużenie terminu realizacji etapu II; 5. przedłużenie terminu umownego dla etapu II.		od dn. 10.11.2016 do dn 10.12.2016 do dnia 28.02.2017- etap I, do dnia 30.10.2017 - etap II, do dnia 30.11.2017
172	875/ZIK.IT/2016 2016.07.18	PROGREG Sp. z o.o.	Opracowanie: Część 1 – dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ciągu ulic Królewskiej, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej”.	od 2016-07-18 do 2017-04-30 termin realizacji I etapu 15.11.2016r		2016-11-16	przedłużające się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach		16.11-27.11-2016
173	1285/ZIK.IT/2016 2016.10.27	MSJ ELEKTROINSTAL Stanisław Nowak, Józef Rozkocho, Marek Szwałda s.c.	Budowa oświetlenia parkowego w Parku Aleksandry w Krakowie.	od 2016-10-27 do 2016-11-15		2016-11-16	wydużony okres oczekiwania na dostawę opraw oświetleniowych		16.11-30.11.2016
174	989/ZIK.IT/2015 26.11.2015	Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich INKOP Sp. z o.o.	Rozbudowa dróg gminnych w Krakowie: ul. Korbutowej, fragmentu ul. Złotej, skrzyżowania z ul. Podłężnej wraz z przebudową i budową kanalizacji opadowej, przebudowa i budowa chodnika, oświetleniem ulicznym i przebudowa kolidującego uzbrojenia.	30-06-2018		2016-12-16			16.12-30.06-2016

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
177	37/ZIKiT/2014 28.01.2014	Ewa Małota, P.P.U.H WAKOM Wacław Prorok	Konieczność budowy drogi publicznej spowodowana realizacją inwestycji niedrogowej	brak danych		04-12-2014 06-02-2015 13-11-2015	1. przystąpienie do umowy; 2. zmiana brzożenia inwestycji niedrogowej, zmiana wysokości kwoty współfinansowania; 3. w związku z zawartymi umowami przez Inwestora nr 632/ZIKiT/2015 oraz 37/ZIKiT/2014 niniejszym dokumentem wprowadza się zmiany brzożenia w § 2 ust. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.		27.01.2016
178	429/ZIKiT/2013 19.09.2013	Katarzyna Terpiłowska - Tytko	Umowa o przebudowę drogi publicznej - ul. Korbutowej w związku z realizacją inwestycji niedrogowej tj. zamierzenie budowlane obr. 10 Krowodrza przy ul. Korbutowej	brak danych		16.03.2016	dobudowanie inwestycji niedrogowej i zobowiązanie inwestora do zostawienia rezerwy pod przyszłą rozbudowę drogi		16.03.2016
179	173/ZIKiT/2012 06.04.2012	Confisio Sp. ZOO	Umowa o realizację inwestycji drogowej przy ul. Widok	brak danych		23.06.2016	przystąpienie dłużnika solidarnego wraz z wprowadzeniem tekstu jednolitego umowy		23.06.2016
180	354/ZIKiT/2013 08.08.2013	ATAL S.A.	Umowa o realizację inwestycji drogowej tj. przebudowa ulic Bagrowej, Mierzei Wiślanej i skrzyżowania ulic: Lipska/Surzyckiego, Mierzei Wiślanej/Obronców Modlińska/Dąbka/Bagrowej	brak danych		04.09.2013 18.11.2013 31.03.2014	1. zmiana kwoty zabezpieczenia roszczeń na 181 200,00zł - zmiana w §10; 2. zmiana w §1 po pkt 1 wprowadza się pkt 1A), w §2 po ust. 8 wprowadza się ust. 9; 3. inwestycja dodatkowa, remont lub poprawa nawierzchni w rejonie ulicy: Lipska, Bagrowa, Mierzeja Wiślane, Moryla, Kozia itd., zmiana brzożenia w § 2 ust. 3 umowy, w § 2 ust 8 umowy, w § 3 lit. b), w § 4 ust. 1 umowy		09.11.2016
181	1428/ZIKiT/2016 2016.11.16	RUIBD Rejon utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o.o. Kraków	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie "zaproszenia i zbuduj" (P+R) w ramach realizacji zadania: "Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" (Park&Ride) Bieżanów w Krakowie (ZIT)"	2016-11-16 \ do 300 dni od daty zawarcia umowy		2017-08-10	zmiana konta wykonawcy		od 2017-08-10 do 2017-09-12
182	160/ZIKiT/2017 2017.02.20	STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Wysoka ul. Lipowa 5A 52-200 Wrocław	Rozbudowa ulicy Domagały w Krakowie.	2017-02-20 do 2018-09-30		2017-12-28			od 2017-12-28 do 2018-09-30
183	1035/ZIKiT/2017 2017.08.11	Grupa ZUE S.A. Kraków IMB-Podbeskidzie Sp. z o.o. Skoczów Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierskiego Energopol Sp. z o.o. Kraków	Przebudowa torowiska tramwajowego w ramach zadania "Rozbudowa ul. Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 - etap 2 wraz z infrastrukturą w Krakowie.	2017-08-15 \ 2018-01-31		2017-12-27			2017-12-27 do 2018-01-31

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
184	1316/ZIKiT/2017 2017.10.16	RUIBD Rejon utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o.o. Kraków	Przebudowa ul. Cechowej na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Niebieskiej.	2017-10-16 \\ 2017-11-15		2017-12-27	zmiana terminu zakończenia robót związana z terminem zatwierdzenia przez ZIKiT pr. tymczasowej org. ruchu oraz warunkami pogodowymi		2017-12-27 do 2018-01-30
185	166/ZIKiT/2017 2017.02.24	SAMBUD Józef Paryl	Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania: Przebudowa ul. Nowohuckiej w zakresie przebudowy chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego na odcinku od Ronda Dywizjonu 308 do ul. Wysockiej w formule "zaprojektuj i zbuduj" w ramach zadania "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obronców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie" zadanie ZIT.	2017-02-24 \\ 2017-11-30		2017-03-31 2017-08-16 2017-09-06 2017-09-29 2017-12-18	1. w związku z centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Miejska Kraków i jednostkę samorządową zasła konieczność dokonania stosownych zmian w zapisach umowy. 2. W związku z wystąpieniem kolizji z nieinwentaryzowaną infrastrukturą - reklama a co za tym idzie naniesienie zmian w projekcie i otrzymanych decyzjach, konieczne było przeprowadzenie nowego wariantu poprowadzenia ścieżki rowerowej co uniemożliwiło wykonanie prac projektowych - wydłużenie terminu do 31-08-2017r. 3. W związku z brakiem otrzymania warunków technicznych dla wykonawcy ze strony TAURON Dystrybucja i wydaniem ich po 5.09.2017 4. W związku z brakiem uzgodnienia projektu i decyzji zezwalającej na wycinkę drzew nastąpiła przesłanka do wydłużenia terminu wykonania dokumentacji projektowej. 5. W związku z wystąpieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót budowlanych a przez to nastąpiła przesłanka do wydłużenia terminu realizacji.		2017-12-18 do 2017-12-22
186	1461/ZIKiT/2017 2017.11.14	SAMBUD Józef Paryl	„Budowa odwodnienia chodnika wzdłuż bloku nr 5 przy ul. Miechowity w Krakowie wraz z przebudową chodnika”	2017-11-14 \\ Termin zakończenia prac: 30 dni od daty zawarcia umowy		2017-12-14	w trakcie prowadzenia wykopów natrafiono na niewybuchy z II wojny. Zmieniono trasę kanalizacji oraz rozwiązania techniczne i wysokość posadowienia kanalizacji. Wykonawca dwukrotnie wykonywał wykopy.		2017-12-14 do 2017-12-18
187	1088/ZIKiT/2017 2017.08.28	VATICO Wacław Szczepanik Kraków	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Kocmyrzowska - Bulwarowa w Krakowie.	2017-08-28 \\ 2017-11-27		2017-12-12	aneks procedowany od dnia 28.03.2018r. Aneks terminowy- ze względu na przedłużające się uzgodnienia.		2017-12-12 do 2017-12-15
188	1075/ZIKiT/2017 2017.08.24	FBSerwis S.A. Warszawa	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymianą oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa (część I, część II i część III)	2017-08-24 \\ 2017-11-30		2017-11-30			2017-11-30 do 2017-12-15

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
189	1076/ZIKiT/2017 2017.08.24	FbSerwis S.A. Warszawa	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymianą oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa (część I, część II i część III)	2017-08-24 \ 2017-11-30		2017-11-30			2017-11-30 do 2017-12-15
190	1203/ZIKiT/2016 2016.10.06	DROPROJEKT Łukasz Jordanek	Rozbudowa ul. Lepkowskiego – opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID	2016-10-06 \ 2017-11-30		30-11-2017	konieczność zmian w dokumentacji branży elektroenergetycznej - w związku z wprowadzeniem przez TAURON dodatkowego kabla SN na nadziemiu ZUDP		2017-11-30 do 2017-12-15
191	1077/ZIKiT/2017 2017.08.23	Droprojekt Sp. z o.o.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulic Niewodniczańskiego i Chatubinskiego.	2017-08-23 \ Etap I: 30.11.2017 i Etap II: 30.07.2018 do 2018-07-31		2017-11-29	przedłużające się uzgodnienia branżowe		2017-11-29 do 2018-07-31
192	347/ZIKiT/2017 2017.04.21	Most Sp. z o.o. Sopot	Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudoł Dominikański w formule zaprojektuj i zbuduj.	2017-04-21 \ 2017-11-15		2017-11-24	brak możliwości rozpoczęcia robót w planowanym terminie		2017-11-24 do 2017-12-28
193	1316/ZIKiT/2017 2017.10.16	RUIBD Rejon utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o.o.	Przebudowa ul. Cechowej na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Niebieskiej.	od 2017-10-16 do 2017-11-15		2017-11-14	zmiana terminu zakończenia robót związana z brakiem zatwierdzenia przez ZIKiT projektu tymczasowej organizacji ruchu		od 2017-11-14 do 2017-11-14
194	1275/ZIKiT/2016 2016.10.26	STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	Rozbudowa ul. Wroblew w Krakowie – etap II – w formule zaprojektuj i wybuduj.	od 2016-10-26 do 2017-06-30		2017-10-30	w oparciu o § 12 ust.3 pkt. 5) i 8) umowy tj. , wystąpiły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Uzyskana decyzja PNB nałożyła konieczność uzyskania pozwolenia konserwatorskiego co uniemożliwiło wykonanie realizacji w przewidzianym terminie.		od 30.10.2017 do 15.12.2017
195	469/ZIKiT/2017 2017.04.27	UP LED	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostawa i montaż 3 tablic multimedialnych LED informujących o stężeniu zanieczyszczeń powietrza w Krakowie	od 2017-11-15 do 2017-04-27		2017-10-27			od 11.12.2017 do 27.10.2017
196	536/ZIKiT/2017 22.05.2017	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. , Przedsiębiorstwo Inżynierskich Robót Kolejowych "TOR-KRAK" Spółka z o.o.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową.	od 2017-05-22 do 2020-11-30		2017-10-26			od 26.10.2017 do 30.11.2020
197	519/ZIKiT/2017 2017.05.16	Przedsiębiorstwo Inżyniersko-Budowlane GACZOREK Sp. z o.o.	Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie ul. Pajecznej w formule zaprojektuj i wybuduj	od 2017-05-16 do 2017-10-31		2017-10-26	zmiana terminu realizacji robót związana z prowadzonymi robotami MPWiK na przekazanym terenie-konieczny wyprzedzający remont wodociągu z przyłączami		od 26.10.2017 do 15.12.2017

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
198	468/ZIK:IT/2017 2017.05.09	Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane GACZOREK Sp. z o.o.	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja w ramach zadania pn.: Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bloków 25 ÷ 28"	od 2017-05-09 do 2017-10-30		2017-10-26	aneks terminowy z powodu oczekiwania na decyzję Wydziału Kształtowania Środowiska UMK w/s wycięcia drzewa na którym znajdowała się dziupla prawdopodobnie gatunków chronionych. Interweniowali mieszkańcy. Jak się okazało dziuplę zamieszkiwała papuga. Drzewo wycięto.		od 26.10.2017 do 15.12.2017
199	1301/ZIK:IT/2016 2016.10.13	RUIBD Rejon utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o.o.	Umowa dot. Opracowania dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie "zaproszenia i zbuduj" (P+B) w ramach realizacji zadania "Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" (Park&Ride) KURDWAŃÓW w Krakowie	2016-10-13 \ 300 dni od daty zawarcia umowy		2017-08-10	zmiana konta wykonawcy		od 10.08.2017
200	875/ZIK:IT/2016 2016.07.18	PROGREG Sp. z o.o.	Opracowanie: Część 1 – dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ciągu ulic Królewskiej, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej”. Część 1	od 2016-07-18 do 2017-04-30		2017-09-29	przedłużające się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem ostateczności		od 29.09.2017 do 20.11.2017
201	334/ZIK:IT/2015 05.05.2015	DA PROJEKT Biuro Projektów Dróg, Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji ul. Krzyżańskiego w Krakowie na odcinku od skrzyżowania ulic Myślenicka, Krzyżańskiego, Niewodniczańskiego do skrzyżowania z ul. Matematyków Krakowskich wraz ze skrzyżowaniem z ul. Matematyków Krakowskich	od 05.05.2015 do 31.05.2016		26.10.2017	wstrzymanie postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji ZRID dla ul. Krzyżańskiego z uwagi na trwające postępowanie administracyjne w/s wydania decyzji ZRID dla ul. Myślenickiej		od 26.10.2017 do 10.12.2017
202	347/ZIK:IT/2017 2017.04.21	Most Sp. z o.o.	Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański w formule zaprojektuj i zbuduj.	od 2017-04-21 do 2017-11-15		2017-08-01			od 01.08.2017 do 01.12.2017

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
203	109/ZIKiT/2015 24.02.2015	GRONTMIJ POLSKA sp. z o.o. / Sweco Consulting Sp. z o.o	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa ul.Klasztornej na odcinku od Żagłowej do ronda przy moście Wandy, wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.	od 24.02.2015 do 30-08-2016		05.05.2016 07.09.2016 28.12.2016 31.03.2017 5.09.2017 29.09.2017	1. zmiana nazwy firmy; 2. zmiana terminu realizacji zadania; 3. centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług w GMP; 4. zmiana terminu umownego etap II; 5. zmiana wynagrodzenia ryczałtowego i zakresu rzeczowego; 6. zmiana terminu umownego - etap II.		od 07.09.2017 do 31.03.2017
204	109/ZIKiT/2015 24.02.2015	GRONTMIJ POLSKA sp. z o.o. / Sweco Consulting Sp. z o.o	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa ul.Klasztornej na odcinku od Żagłowej do ronda przy moście Wandy, wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.	od 24.02.2015 do 30-08-2016		2017-09-05			od 05.09.2017 do 30.09.2017
205	109/ZIKiT/2015 24.02.2015	GRONTMIJ POLSKA sp. z o.o. / Sweco Consulting Sp. z o.o	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa ul.Klasztornej na odcinku od Żagłowej do ronda przy moście Wandy, wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.	od 24.02.2015 do 30-08-2016		2017-03-31			od 31.03.2017 do 30.09.2017
206	1014/ZIKiT/2017 2017.08.02	SAMBUD Józef Paryl	Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 155 w Krakowie	od 2017-08-02 do 2017-09-30		2017-08-30	na wniosek ZBK UMK wykonano dodatkowo remont chodnika na wys.przychodni zdrowia oraz przeniesiono wiatę, z której korzystała przychodnia. Wiatę pierwotnie miała być zutylizowana.		od 30.08.2017 do 30.09.2017
207	1275/ZIKiT/2016 2016.10.26	STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o. o.	Rozbudowa ul. Wróblew w Krakowie – etap II – w formule zaprojektuj i wybuduj.	od 2016-10-26 do 2017-06-30		2017-08-30	w oparciu o § 12 ust.1 pkt. 8) umowy tj. wystąpiły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Brak decyzji pozwolenia na budowę na przebudowę 2-óch przepustów - konieczność zmiany w niosku w AU UMK co uniemożliwiło wykonanie prac budowlanych w wterminie umownym		od 26.10.2016 do 31.10.2017
208	61/9/ZIKiT/2014 21.02.2014	SKANSKA S.A.	Budowę połączenia drogowego ul. Reduta w Krakowie od ul. Ks. Jancarza do ul. Powstańców	od 30.01.2018		2017-06-12			od 12.06.2017 do 30.11.2017
209	61/9/ZIKiT/2014 21.02.2014	SKANSKA S.A.	Budowę połączenia drogowego ul. Reduta w Krakowie od ul. Ks. Jancarza do ul. Powstańców	od 30.01.2018		2017-05-22			od 22.05.2017 do 30.11.2017

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
210	1402/ZIKiT/2016 2016.11.22	RUIBD Rejon utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o.o.	Budowa ścieżek rowerowych: Część 2 - Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kołomyjskiej w Krakowie	od 2016-11-22 do 2016-12-15		14.02.2017 2017-03-29	1. nastąpiła przesłanka do aneksu z powodu nie spełnienia warunków przez podłoże na którym biegnie ścieżka (zmiana grubości warstwy kruszywa). 2. zmiana terminu wykonania robót na dzień 30.03.2017		od 29.03.2017 do 30.03.2017
211	1401/ZIKiT/2016 22.11.2016	RUIBD Rejon utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o.o.	Budowa ścieżek rowerowych: Część 1 - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Opolskiej i Conrada na odcinku od kładki do ul. Weissa w Krakowie.	od dn. 22.11.2016 do dn. 15.12.2016		08.02.2017 22.02.2017 18.05.2017	1. w związku z centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Miejska Kraków i Jednostkę Samorządową zaszła konieczność dokonania stosownych zmian w zapisach umowy. 2. zmiana limitów finansowych- zapłata rok 2016-0 zł, rok 2017 do zapłaty 1973274,39zł 3. zmiana kosztorysu ze względu na podłoże które wymagało zmiany nośności stąd przesłanka do aneksu		od dn. 21.02.2017 do dn.15.12.2016
212	77/ZIKiT/2015 06.02.2015	Sławomir Kozłowski	Umowa na remont drogi "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 347/1, 347/2 obręb 51 Podgórze przy ul. Helmana i ul. Pańskiej w Krakowie z budową zjazdu z działki nr 279/5, 280/4 obr. 51 Podgórze wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 279/5, 280/4, 247/13, 347/1, 347/2 obr. 51 Podgórze"		06.02.2017		w związku ze zrealizowaną Inwestycją przez ZIKiT zmiana postanowień Umowy i wprowadzenie nowych		od dn. 06.02.2017 do dn. brak danych
213	334/ZIKiT/2015 05.05.2015	Dominik Adamczyk DA PROJEKT Biuro Projektów Dróg, Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji ul. Krzyżańskiego w Krakowie na odcinku od skrzyżowania ulic Myślenicka, Krzyżańskiego, Niewodniczańskiego do skrzyżowania z ul. Matematyków Krakowskich wraz ze skrzyżowaniem z ul. Matematyków Krakowskich	do dn. Etap I - 31.01.2016r. Etap II - 31.05.2016r	01.02.2017		przedłużająca się procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia		faza I do dnia 30.06.2017r. faza II do 30.10.2017r.
214	1556/ZIKiT/2016 2016.12.21	Buma Inwestor 12 Sp. z o.o, s.k	Budowy nowego połączenia drogowego pomiędzy ulicą Bunscha a ul. Czerwone Maki i ul. Podole	od 2016-12-21		2017-07-12 2017-06-08	1. w związku ze wstąpieniem dłużników solidarnych wprowadzenie ich adresów do korespondencji 2. zmiana terminu uzgodnienia dokumentacji projektowej inwestycji drogowej		od 12.07.2017

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
215	284/ZIKiT/2017 2017.03.30	ORION ZACISZE Sp. z o.o.	umowy o przebudowę drogi polegającej na poprawie nawierzchni jednostronnego chodnika ul. Żółkiewskiego oraz finansowy udział Inwestora inwestycji niedrogowej w realizacji przebudowy/rozbudowy łącznicy obej. bezpośredni wjazd na Miasta Kotlarski i dalsza jazdę w kierunku południowym miasta tj. ul. Klineckiego	od 2017-03-30		2017-07-06	wprowadzenie nowej inwestycji niedrogowej		od 06.07.2017
216	948/ZIKiT/2016 2016.08.01	Ateneum Sp. z o.o., Sp. K., Aquila s.c.,	Budowy drogi publicznej klasy lokalnej wyznaczonej w mpzp "Piaszów - Rybitwy" i oznaczonej symbolami: 18KDL i 17KDL na odcinku od ul. Połanki do zjazdów na tereny inwestycji	od 2016-08-01		2017-06-02	zmiana załącznika do umowy		od 02.06.2017
217	1041/ZIKiT/2016 2016.08.25	Marcin Masier	realizacji inwestycji drogowej - budowy zjazdu ul. Igołomska	od 2016-08-25		2017-05-09	zmiana zakresu inwestycji drogowej		od 09.05.2017
218	307/ZIKiT/2014 17.07.2014	Roman Skórkowski	umowa o realizację inwestycji drogowiej " Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (oraz zespołu budynków) z wbudowanym garażem, wew. Układem drogowym na dz. Nr 25/1 obr 11 Krowodrza i budową publicznego wjazdu od ul. Emaus z dz. Nr 581 na dz. 25/1 obr 11 Krowodrza "	od 17-07-2014		2017-05-09	doszczegółowienie inwestycji drogowiej		od 09.05.2017
219	1035/ZIKiT/2016 2016.08.24	Przedsiębiorstwo Budownictwa i Obrotu Towarowego FRONTON Sp. z o.o.	zastępstwo inwestycyjne realizacji inwestycji drogowej w zakresie przebudowy drogi wewnętrznej ul. gen. Bolesława Roi w dowiązaniu do istniejącego odcinka ulicy	od 2016-08-24		2017-05-09	wprowadzenie wariantu finansowego i wykonawczego oraz aktualizacja inwestycji drogowej		od 09.05.2017
220	1057/ZIKiT/2016 2016.09.01	Wacław Prorok P.P.U.H. Wakom	umowa na realizację drogi pomiędzy ul. Rydlówka a ul. Konopnickiej	od 2016-09-01		2017-04-13	w związku z przystąpieniem dłużnika solidarnego zmiana obowiązków wynikających z Umowy		od 13.04.2017
221	348/ZIKiT/2013 5.08.2013	Paweł Basiewicz / Modern Living Development sp. z o.o.	Umowa o zastępstwo inwestycyjne realizacji inwestycji drogowej - rozbudowy ul. Piaskowej oraz przedwstępna umowa darowizny nieruchomości zajętej pod inwestycje drogową działki nr 1029 oraz 1030 obręb 33 Krowodrza	od 5-08-2013		15-10-2014 06.04.2017	zmiana terminów zobowiązań z Umowy		od 15-10-2014, od 06.04.2017
222	1344/ZIKiT/2016 2016.11.09	Marek Kądziołek	umowy na realizację inwestycji drogowej - ul. Marii Dąbrowskiej i Medweckiego	od 2016-11-09		2017-03-17	zmiana Inwestora i wejście w życie Planu Miejsowego		od 17.03.2017

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej w aneksie	Termin realizacji zadania określony w aneksie
223	830/ZIKiT/2016 2016.07.05	Zdzisław Rosiek	Umowa realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie pasów do prawoskrętów z ul. Zawilej do terenu inwestycji niedrogowej oraz przedwstępna umowa darowizny	od 2016-07-05		2017-03-16	zmiana inwestycji niedrogowej		od 16.03.2017
224	201/ZIKiT/2015 19.03.2015	Okland Developer Sp. z o.o. Spółka komandytowa	Umowa o realizację inwestycji drogowej i przedwstępnie umowa ustanowienia służebności - Podgórze przy ul. Jana XXIII w Krakowie			28.12.2017	zmiana zakresu umowy		od Dn. 28.12.2017 do dn. Brak danych
225	258/ZIKiT/2017 2017.03.23	Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA Sp. z o.o.	współrealizacja układu drogowego ul. Połtarki (finansowy udział inwestora w wysokości 420 000,00 PLN)	od dn. 23.03.17 do brak danych		16.10.2017	Zmiana kwoty współfinansowani na 130.760,00 zł		od dn. 16.10.2017 do dn. Brak danych



 ZIKiT

**Zestawienie aneksowanych umów zawartych z prywatnymi podmiotami na realizację miejskich zadań w okresie
1.01.2013-31.12.2017**

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
1	165/ZIS/2013 10-05-2013	PPHU Trans-Art. Artur Trytko	Budowa dwóch boisk sportowych, bieżni 60 mb oraz fragmentów wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z odprowadzeniem wód opadowych i oświetleniem przy Gimnazjum nr 24 przy ul. Montwiłła Mireckiego 29 w Krakowie - etap 1: Budowa dużego boiska wielofunkcyjnego	31-07-2013		17-06-2013	niekorzystne warunki atmosferyczne		09-08-2013
2	272/ZIS/2013	InterHall Sp. z o.o.	Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 37 - os. Stalowe 18 w Krakowie	30-11-2013		28-11-2013	niekorzystne warunki atmosferyczne		15-04-2014
3	168/ZIS/2014	PPHU Trans-Art. Artur Trytko	Budowa i przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 48 przy ul. Księcia Józefa w Krakowie	01-12-2014		01-12-2014	niekorzystne warunki atmosferyczne		30-04-2015
4	210/ZIS/2014	ADALIGHT	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 93 - ul. Szlachtetowskiego 31 w Krakowie	30-06-2014		21-05-2014	niekorzystne warunki atmosferyczne		05-08-2014

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
5	230/ZIS/2014	InterHall Sp. z o.o.	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn: Rewitalizacja boisk przyшкоlnych. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową boiska przy Szkole Podstawowej Nr 26 w Krakowie wraz z elementami towarzyszącymi	08-08-2014		31-07-2014	warunki formalno-prawne z ramienia Konserwatora Zabytków		29-08-2014
6	231/ZIS/2014	InterHall Sp. z o.o.	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn: Rewitalizacja boisk przyшкоlnych. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową boiska przy Szkole Podstawowej Nr 85 w Krakowie wraz z elementami towarzyszącymi	08-08-2014		09-08-2014	niekorzystne warunki atmosferyczne		29-08-2014
7	232/ZIS/2014	InterHall Sp. z o.o.	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn: Rewitalizacja boisk przyшкоlnych. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową boiska przy Szkole Podstawowej Nr 80 w Krakowie wraz z elementami towarzyszącymi	08-08-2014		09-08-2014	niekorzystne warunki atmosferyczne		29-08-2014

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
8	233/ZIS/2014	Gardenia Sport Sp. z o.o.	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn. Rewitalizacja boisk przyszłolnych. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 11 w Krakowie wraz z elementami towarzyszącymi	09-08-2014		09-08-1014	niekorzystne warunki atmosferyczne		25-08-2014
9	234/ZIS/2014	Gardenia Sport Sp. z o.o.	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn. Rewitalizacja boisk przyszłolnych. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową boiska przy Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 w Krakowie wraz z elementami towarzyszącymi	09-08-2014		09-08-2014	niekorzystne warunki atmosferyczne		25-08-2014
10	238/ZIS/2017	Gardenia Sport Sp. z o.o.	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn. Rewitalizacja boisk przyszłolnych. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową boiska przy Gimnazjum Nr 42 w Krakowie wraz z elementami towarzyszącymi	12-08-2014		09-08-2014	niekorzystne warunki atmosferyczne		25-08-2014

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
11	240/ZIS/2014	Gardenia Sport Sp. z o.o.	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn: Rewitalizacja boisk przyшкоlnych. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową boiska przy Szkole Podstawowej Nr 113 w Krakowie wraz z elementami towarzyszącymi	12-08-2014		09-08-2014	niekorzystne warunki atmosferyczne		25-08-2014
12	245/ZIS/2017	Konsorcjum: Kriśbud Sp. z o.o., Gardenia Sport Sp. z o.o.	Przebudowa stadionu WKS Wawel przy ul. Podchorążych 3 w Krakowie - Etap I	30-09-2014		29-09-2014	niekorzystne warunki atmosferyczne		31-10-2014
13	310/ZIS/2014	InterHall Sp. z o.o.	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych - powłoka balonowa przy Szkole Podstawowej Nr 37 - os. Stalowe 18 w Krakowie	30-10-2014		23-10-2014	uzgodnienia i decyzje z ramienia Konserwatora Zabytków i Nadzoru Budowlanego		12-12-2014

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
14	315/ZIS/2014	PRIB Halux Sp. z o.o.	Rewitalizacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9. Budowa boisk wielofunkcyjnych z nawierzchni syntetycznej, bieżni, skoczni-wraz z wyposażeniem sportowym, urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu, przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2 w Krakowie	31-12-2014		27-11-2014	niekorzystne warunki atmosferyczne, konieczność pozyskania decyzji na wycinkę drzew		15-04-2015
15	320/ZIS/2014	FRAPOL Sp. z o.o.	Budowa hali sportowej wielofunkcyjnej KS Orzeł Piaski Wielkie przy ul. Niebieskiej 15 w Krakowie, na terenie działek nr 206 obr. 60 Podgórze i nr 201/7 obr. 62 Pogórze, z wykorzystaniem istniejących wykonanych elementów konstrukcji wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, układem komunikacyjnym, parkingiem, wjazdem na działkę, budową zbiornika retencyjnego oraz zagospodarowaniem wód opadowych na własnym terenie - zamówienie uzupełniające	31-10-2014		30-10-2014	niekorzystne warunki atmosferyczne		24-12-2014

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
16	330/ZIS/2014	EST Instalacje	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych - modernizacja stadionu żużlowego KS WANDA w Krakowie - budowa trybun	15-11-2014		14-11-2014	niekorzystne warunki atmosferyczne		22-12-2014
17	370/ZIS/2014	Konsorcjum: Krisbud Sp.z o.o., Gardenia Sport Sp.z o.o.	Zagospodarowanie terenu WKS WAWEL przy Młynówce Królewskiej w Krakowie - etap 1	01-12-2014	Uwaga: Zignorunt Włodarczyk PPUH Włomex z siedzibą przy ul. Gromadzkiej 30, 31-633 Kraków został obciążony za opóźnienie przekazania kopii umowy podwykonawczej. Kwota kary wyniosła 7.871,16 zł. Naliczona kara umowna została zapłacona.	29-11-2014	niekorzystne warunki atmosferyczne		20-05-2015
18	223/ZIS/2015	Konsorcjum: Włomex, SuperService, Ogród System	Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej w Krakowie. Etap II - zagospodarowanie fragmentu terenu WKS Wawel zielenia parkową wraz z towarzyszącymi elementami sportowo-rekreacyjnymi, małą architekturą i oświetleniem	30-11-2015		29-09-2015	niekorzystne warunki atmosferyczne		10-12-2015
19	234/ZIS/2015	BP Eko-Hydro	Budowa przeciwpowodziowych pali cumowniczych - dokumentacja projektowa	30-10-2015		21-10-2015	uzgodnienia konserwatorskie		30-11-2015
20	286/ZIS/2015	Tatrzańska Firma Junior	Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie - etap 2	16-11-2015		10-11-2015	niekorzystne warunki atmosferyczne		04-12-2015

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
21	308/ZIS/2015	PRiB Halux Sp.z o.o.	Rewitalizacja i modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 37, os. Stalowe 18 w Krakowie- w trybie zaprojektuj i wykonaj	21-09-2015		17-09-2015	niekorzystne warunki atmosferyczne		30-10-2015
22	394/ZIS/2015	Konsorcjum: Gretasport, Krisbud	Przebudowa stadionu WKS Wawel przy ul. Podchorążych 3 w Krakowie, etap II - wykonanie nawierzchni poliuretanowej	16-11-2015		30-10-2015	niekorzystne warunki atmosferyczne		30-11-2015
23	497/ZIS/2015	GAMAK Sp.z o.o.	Program mobilnych lodowisk sezonowych - dostawa wraz z instalacją mobilnego lodowiska przy Nowohuckim Centrum Kultury - Al. Jana Pawła II 232 w Krakowie	16-11-2015		12-11-2015	nieodpowiednie warunki pogodowe		30-11-2015
24	257/ZIS/2016	ZRB STAN St.Bieniek, A.Bieniek Sp.j.	Rewalonizacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie	19-05-2017		27-04-2017 20-07-2017	uzgodnienia konserwatorskie		28-07-2017 31-08-2017
25	352/ZIS/2016	ZUB-P Spółdzielnia Rzemieślnicza PROBUD	Program budowy i rewitalizacja boisk przyszkolnych w Krakowie - w obrębie Nowa Huta, w trybie zaprojektuj i wykonaj. Wymiana nawierzchni bitumicznych na nawierzchnie poliuretanowe wraz z elementami towarzyszącymi.	30-09-2016		07-12-2016	wymogi technologiczne dla nawierzchni poliuretanowych (wilgotność + temperatura)		12-12-2016

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
26	360/ZIS/2016	PRIB Halux Sp.z o.o.	Program budowy i rewitalizacja boisk przyszłolnych w Krakowie w obrębach ŚRÓDMIEŚCIE i KROWODRZA w trybie zaprojektuj i wykonaj. Wymiana nawierzchni bitumicznych na nawierzchnie poliuretanowe wraz z elementami towarzyszącymi	30-09-2016		23-09-2016	wymogi technologiczne dla nawierzchni poliuretanowych (wilgotność + temperatura)		31-10-2016
27	361/ZIS/2016	PRIB Halux Sp.z o.o.	Program budowy i rewitalizacja boisk przyszłolnych w Krakowie - w obrębie Podgórze, w trybie zaprojektuj i wykonaj. Wymiana nawierzchni bitumicznych na nawierzchnie poliuretanowe wraz z elementami towarzyszącymi	30-09-2017		01-09-2016	wymogi technologiczne dla nawierzchni poliuretanowych (wilgotność + temperatura)		29-10-2016
28	376/ZIS/2016	HYDRO-INVEST Sp.z.o.o.	Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądnica) w zakresie przebudowy budynku klubowego - ul. A. Boboili 5	14-11-2016		19-12-2016	zwiększenie zakresu robót budowlanych		21-12-2016

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
29	378/ZIS/2016	Firma Budowlano - Konservatorska Jarosław Woźniak	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie -KS Korona przy ul. Kalwaryjskiej 9-15 - Etap I (budynek administracyjny, budynek łącznika pomiędzy budynkiem administracyjnym a budynkiem hali basenowej)	28-02-2017		10-01-2017 08-03-2017	uzgodnienia dotyczące badań archeologicznych		31-03-2017 31-03-2017
30	206/ZIS/2017	EVERSPORT Sp.z o.o.	Budowa boiska do koszykówki, siatkówki i piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 138 - ul. Wierzyńskiego	14-08-2017		17-07-2017	niekorzystne warunki gruntowe		15-09-2017
31	287/ZIS/2017	EVERSPORT Sp.z o.o.	Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych Nr 1 - ul. Kamińskiego 49 w Krakowie wraz z zespołem sportowo-rekreacyjnym, w tym m.in. boisko ze sztuczną nawierzchnią, siłownia oraz rewitalizacja istniejących boisk wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ETAP 1	31-10-2017		31-10-2017 20-12-2017	niekorzystne warunki atmosferyczne		20-12-2017 30-04-2018

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
32	338/ZIS/2017	ZRB STAN St.Bieniek, A.Bieniek Sp.j.	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel w zakresie hali i wentylacji - ETAP I	12-01-2018		08-01-2018	kwestie formalno-prawne z ramienia MPEC		30-06-2018
33	347/ZIS/2017	Leszek Wcisło J&R Roboty Ziennie	Modernizacja boiska przy ZSO Nr 15, ul. Rydygiera 20, os. Różka w Krakowie - ETAP I	31-10-2017		31-10-2017 20-12-2017	niekorzystne warunki gruntowe oraz wymogi technologiczne dla nawierzchni poliuretanowych (wilgotność + temperatura)		20-12-2017 30-04-2018
34	388/ZIS/2017	FHU ŚCAMPOL Sławomir Baran	Budowa trybun na stadionie żużlowym KS Wanda w trybie zaprosjektuj i wykonaj	31-10-2017		30-10-2017 11-12-2017 20-12-2017	niekorzystne warunki atmosferyczne		10-12-2017 20-12-2017 30-04-2018
35	395/ZIS/2017	Bogdan Francuz Firma "FRANCUZ"	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 4, ul. Zakątek w Krakowie - Etap. I	31-10-2017		31-10-2017 20-12-2017	wymogi technologiczne dla nawierzchni poliuretanowych (wilgotność + temperatura)		20-12-2017 30-04-2018
36	418/ZIS/2017	RUKO Sp. z o.o.	Modernizacja wnętrza hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie - część 1	30-11-2017		20-11-2017	brak dostępności materiałów na rynku		08-12-2017
37	450/ZIS/2017	J&R Roboty Ziennie Leszek Wcisło	Program rewitalizacji boisk przyszkołnych w Krakowie - boisko przy XI Liceum Ogólnokształcącym, os. Teatralne 33 - w trybie zaprosjektuj i wykonaj	30-11-2017		30-11-2017 20-12-2017	wymogi technologiczne dla nawierzchni poliuretanowych (wilgotność + temperatura)		20-12-2017 30-04-2018

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
38	469/ZIS/2017	EVERSPORT Sp.z o.o.	Program rewitalizacji boisk przyszłolnych w Krakowie - boisko przy Szkole Podstawowej Nr 103, os. Kolorowe 29 - w trybie zaprojektuj i wykonaj. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię z trawy syntetycznej wraz z elementami towarzyszącymi	30-11-2017		30-11-2017 20-12-2017	wymogi technologiczne dla nawierzchni syntetycznych (wilgotność + temperatura)		20-12-2017 30-04-2018
39	510/ZIS/2017	ZRB STAN St.Bieniek, A.Bieniek Sp.j.	Modernizacja trybun na terenie KS Zwierzyniecki wraz z remontem schodów i tarasów w budynku klubowym	15-12-2017		15-12-2017 20-12-2017	niekorzystne warunki atmosferyczne		20-12-2017 30-04-2018

Główny Księgowy

Elżbieta Jagiella

DYREKTOR
Krzysztof Kowal

Zestawienie aneksowanych umów zawartych z prywatnymi podmiotami na realizację miejskich zadań w okresie
1.01.2013-31.12.2017

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
1	W/II/66/WI/12/2013 2013-05-28	MAREK DULCZEWSKI FIRMA BUDOWLANA DULMAR	WYKONYWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO	2015-03-31	300,00	2014-03-06	ZMIANA TERMINU REALIZACJI UMOWY I ZMIANA WYNAGRODZENIA W 2014 ROKU	Nie zmieniono sposobu naliczania kar	2014-10-30
2	-W/II/911/WI/31/2013 2013-11-15	SKANSKA SPÓŁKA AKCYJNA	ROBOTY BUDOWLANE KINOTEATR ZWIĄZKOWIEC ROBOTY DODATKOWE	2014-12-15		2014-03-06	SKRÓCENIE TERMINU REALIZACJI ZADANIA I ZMIANA WYNAGRODZENIA W 2014 ROKU	Nie zmieniono sposobu naliczania kar	2014-03-30
3	W/II/61/OR/1/2013 2013-05-21	PENTACOMP SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A.	OPRACOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU BI	2015-11-30	25 978,00	1) 28.11.2013 2) 27.12.2013 3) 31.01.2014 4) 28.04.2014 5) 30.06.2014	1. ZMIANA TERMINU REALIZACJI ZADANIA ANEKS NR 1.5 W ZAŁĄCZNIKU NR 2 WPROWADZENIE ŚRODKÓW NA ROK 2014 ANEKS NR 2.3,4	Nie zmieniono sposobu naliczania kar	2015-11-30
4	W/II/21/WI/6/2013 2013-04-12	SKANSKA SPÓŁKA AKCYJNA	ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA PRZEBUDOWIE BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. GRZEGÓRZECKIEJ 71 W KRAKOWIE NA CELE KULTURALNE	2014-12-15		1) 2014-07-14 2) 2014-10-29	1. ZMIANA TERMINU REALIZACJI ZADANIA I JEGO FINANSOWANIA 2. ZMIANA KWOTY UMOWY	Nie zmieniono sposobu naliczania kar	2014-11-02
5	W/II/63/WI/11/2013 2013-05-23	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "MK-BUD" KRZYSZTOF MUS	ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA PARKINGU PODZIEMNEGO "FOCHA"	2015-12-31	9 547,88	2014-06-25	ZMNIEJSZENIE ZAKRESU I WYNAGRODZENIA UMOWY	Nie zmieniono sposobu naliczania kar	2015-12-31
6	W/II/218/WI/21/2013 2013-08-13	OVOTZ DESIGN LAB SP. Z O.O. & S-KA SP. K.	PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO	2014-12-31	112,91	1) 2013-11-14 2) 2014-03-10	1. ZMNIEJSZENIE ZAKRESU I WYNAGRODZENIA UMOWY 2. ZMIANA TERMINU REALIZACJI UMOWY I ZMIANA WYNAGRODZENIA W 2014 ROKU	Nie zmieniono sposobu naliczania kar	2014-12-31
7	W/II/1507/WI/32/2014 2014-09-24	POWIERNICTWO KORDEK BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA STANISŁAW KORDEK	KOMPLEKSOWE USŁUGI INSPEKTORÓW NADZORU INWESTORSKIEGO	2016-05-15	11 000,00	2015-12-07	ZMIANA LIMITÓW ROCZNYCH WYNAGRODZENIA	Nie zmieniono sposobu naliczania kar	2016-05-15

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
8	W/II/923/OU/2/2014 2014-07-22	ZAKŁAD ELEKTROMECHANICZNY MARIAN MEYNARCZYK	DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH W BUDYNKACH UMK	2014-11-15		2014-08-19	ZMIANA OSOBY NADZORUJĄCEJ PRACĘ	Nie zmieniono sposobu naliczania kar	2014-11-15
9	W/II/864/GK/3/2014 2014-07-02	CE PROJECT GROUP SP. Z O.O. S.K.	BUDOWA PRZYSTANKU OSOBOWEGO KRAKÓW SANKTUARIUM	2015-07-31		1)2014-11-27 2)2015-07-23	1.ZMIANA TERMINU UZYSKANIA DECYZJI FORMALNO - PRAWNYCH 2. ZMIANA TERMINU WYKONANIA UMOWY	Nie zmieniono sposobu naliczania kar	2015-12-10
10	W/II/468/WI/12/2014 2014-06-02	DORBUD S.A.	ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE BUDYNKU/BUDYNKÓW MIESZKALNYCH	2016-05-15	106 074,30	2015-06-22	ZMIANA NR KONTA	Nie zmieniono sposobu naliczania kar	2016-05-15
11	W/II/784/WI/18/2014	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DOMBUD" S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH	ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH	2017-02-28		1)2015-11-30 2)2016-11-07	1)ZMIANA TERMINÓW I LIMITÓW ROCZNYCH WYNAGRODZENIA 2)ZMIANA TERMINU REALIZACJI UMOWY	Nie zmieniono sposobu naliczania kar	1)2019-05-30 2)2021-01-31
12	W/II/5/WI/3/2014 2014-02-10	FIRMA INŻYNIERSKA ARCUS JERZY BAJER	KOMPLEKSOWE USŁUGI NADZORU INWESTORSKIEGO PARKING FOCHA	2015-02-18		2015-01-09	WPROWADZENIE WARTOŚCI UMOWY NA ROK 2015	Nie zmieniono sposobu naliczania kar	2015-02-18
13	W/II/2/WI/1/2014 2014-01-30	"BALANDA" ANDRZEJ BALANDOWSKI	WYKONANIE SYSTEMU INFORMACJI WIZUALNEJ W CENTRUM KONGRESOWYM	2014-07-31		2014-07-24	ZMIANA TERMINU REALIZACJI UMOWY	Nie zmieniono sposobu naliczania kar	2014-10-14

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
14	W/II/1/OR/1/2014 2014-01-16	SMT SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A./SMT SOFTWARE S.A./SOFTWARE DEVELOPMENT CENTER S.A.	BUDOWA SYSTEMU SEUP, W TYM DOSTAWA SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIA, itp.	2015-03-31	1 448,52 Zł (ZA OPÓŹNIENIE W REALIZACJI ZADANIA NR 1 W RAMACH ETAPU 1 W STOS. DO TERMINU Z RAMOWEGO HARMONOGRAMU REALIZACJI - RHR)	1. 2014-01-17 2. 2014-03-18 3. 2014-04-03 4. 2014-04-15 5. 2014-04-30 6. 2014-05-13 7. 2014-05-26 8. 2014-09-26 9. 2014-11-28 10. 2015-03-31 11. 2015-05-29 12. 2015-08-31 13. 2015-09-29 14. 2015-10-29	1. ANEKS NR 1 - ZMIANA NA STANOWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU (KP) ZE STRONY WYKONAWCY 2. ANEKS NR 2 - ZMIANA TERMINU REALIZACJI ZADANIA NR 3 W ETAPIE NR 1 W ZAŁĄCZNIKU NR 5 (RHR) 3. ANEKS NR 3 - ZMIANA NA STANOWISKO KP ZE STRONY WYKONAWCY; ZMIANA WYKAZU USŁUG PUBLICZNYCH WYDZIAŁU EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW (KM) 4. ANEKS NR 4 - ZMIANA TERMINU REALIZACJI ZADANIA NR 10 W ETAPIE NR 3 W RHR 5. ANEKS NR 5 - ZMIANA ADRESU SIEDZIBY WYKONAWCY; ZMIANA OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO, ODPOWIEDZIALNYCH ZA ROZLICZENIA FINANSOWE 6. ANEKS NR 6 - ZMIANA NA STANOWISKO KP ZE STRONY WYKONAWCY 7. ANEKS NR 7 - ZMIANA TERMINÓW REALIZACJI ZADAŃ W RHR 8. ANEKS NR 8 - ZMIANA TERMINÓW REALIZACJI ZADAŃ W RHR (OD ZADANIA NR 14 W ETAPIE NR 3); ZMIANA OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO, ODPOWIEDZIALNYCH ZA ROZLICZENIA FINANSOWE 9. ANEKS NR 9 - ZMIANA ADRESU SIEDZIBY WYKONAWCY; ZMIANA BACHUNKU BANKOWEGO WYKONAWCY; ZMIANA USŁUG PUBLICZNYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 7 WYKAZ USŁUG I PROCEDUR EDGOSTEK REALIZOWANYCH W RAMACH SEUP, W ZAKRESIE ZARZĄDZANIU GMIENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE (ZCR), WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA NRTZTOWEGO (OCI), URZĘDU STANU CYWILNEGO (SC) ORAZ KM 10. ANEKS NR 10 - ZMIANA KOŃCOWEGO TERMINU REALIZACJI UMOWY; ZMIANA TERMINÓW REALIZACJI ZADAŃ NR 25, 28 I 30 W RHR 11. ANEKS NR 11 - ZMIANA KOŃCOWEGO TERMINU REALIZACJI UMOWY; ZMIANA TERMINÓW REALIZACJI ZADAŃ NR 25, 28 I 30 W RHR; AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA NR 7 12. ANEKS NR 12 - ZMIANA KOŃCOWEGO TERMINU REALIZACJI UMOWY; ZMIANA TERMINÓW REALIZACJI ZADAŃ NR 25, 28 I 30 W RHR 13. ANEKS NR 13 - ZMIANA KOŃCOWEGO TERMINU REALIZACJI UMOWY; ZMIANA TERMINÓW REALIZACJI ZADAŃ NR 25, 28 I 30 W RHR 14. ANEKS NR 14 - ZMIANA KOŃCOWEGO TERMINU REALIZACJI UMOWY; ZMIANA TERMINÓW REALIZACJI ZADAŃ NR 25, 28 I 30 W RHR	Nie zmieniono sposobu naliczania kar	ANEKS NR 10 - DO 2015-05-31 ANEKS NR 11 - DO 2015-08-31 ANEKS NR 12 - DO 2015-09-30 ANEKS NR 13 - DO 2015-10-30 ANEKS NR 14 - DO 2015-11-16
15	W/II/2232/IT/26/2015 2015-11-18	ASSECO DATA SYSTEMS S.A.	WYKONANIE I DOSTARCZENIE MODYFIKACJI W ZAKRESIE POWIAZANIA APLIKACJI PNIER I PROL Z EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW	2016-04-22		2016-04-22	ZMIANA KONTRAHENTA I NR KONTA BANKOWEGO	Nie zmieniono sposobu naliczania kar	2016-04-22

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
16	W/II/2221/IT/23/2015 2015-10-30	IMERI SOFTWARE	ROZBUDOWA APLIKACJI WIND MODUŁU WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH	2016-10-30		1)2016-03-02 2)2016-06-13 3)2016-07-26 4)2016-12-15	1.ZMIANA OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ 2.MIANY REALIZACJI PUNKTÓW 3.POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW REALIZACJI UMOWY AT 3.WYDŁUŻENIE TERMINU TESTOWANIA ETAPU II UMOWY 4.WYDŁUŻENIE TERMINU- ETAP III, WYDŁUŻENIE TERMINU DOSTARCZANIA FAKTURY	Nie zmieniono sposobu naliczania kar	2016-12-28
17	W/II/2217/OU/4/2015 2015-10-27	STAMBUD SP. Z O.O.	WYKONANIE INWESTYCJI POD NAZWĄ: "WYKONANIE KLIMATYZACJI SALI OBRAD" W BUDYNKU URZĘDU MIASTA KRAKOWA PRZY PLACU WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3-4	2016-09-30		2016-07-22	ZMIANA KONTA DOCHODOWEGO ZAMAWIAJĄCEGO	Nie zmieniono sposobu naliczania kar	2016-09-30
18	W/II/2215/WS/2104/2015 2015-10-21	PIOTR WĘŻYK PROGEA CONSULTING	DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ZIELENIA	2016-04-14		ANEKS NR 1 10.12.2015 ANEKS NR 2 14.03.2016	1.ZMIANA TERMINU 30.06.2016 2.ZMIANA ADRESU SIEDZIBY FIRMY	Nie zmieniono sposobu naliczania kar	2016-06-30
19	W/II/2208/IT/20/2015 2015-10-09	A.P.N. PROMISE S.A.	DOSTAWA LICENCJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT DO UMK W RAMCH UMOWY SELECT PLUS	2018-10-14		1)28.12.2015 2)4.03.2016 3)17.11.2016 4)22.12.2016	5.ANEKSÓW PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW POMIĘDZY LATAMI	Nie zmieniono sposobu naliczania kar	2018-10-14
20	W/II/2207/GK/1/2015 2015-10-06	PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.	BUDOWA PRZYSTANKU OSOBOWEGO KRAKÓW SANKTUARIUM NA LINII NR 94	2016-06-30	1 225 540,66	1)2015-12-23 2)2016-03-30 3)2016-07-08 4)2016-12-27 5)2017-03-07 6)2017-05-18 7)2017-06-22 8)2017-09-29	1)ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI ORAZ ODSAPPIENIA 2)WPROWADZENIE ŚRODKÓW NA ROK 2016 3)WPROWADZENIE ŚRODKÓW NA ROK 2016 4)WPROWADZENIE ZAPISU DOT. NALICZENIA KAR 5)ZAANGAŻOWANIE NA ROK 2017 ORAZ ZMIANA TERMINU UMOWY DO 30.06.2017 6)ZWIĘKSZENIE ZAANGAŻOWANIA ŚRODKÓW WŁASNYCH NA ROK 2017 7)ZMIANA TERMINU OBOWIAZYWANIA UMOWY DO DNIA 30.09.2017 8)ZMIANA TERMINU OBOWIAZYWANIA UMOWY DO 30.06.2018	Nie zmieniono sposobu naliczania kar	2)2016-09-30 5)2017-06-30 7)2017-09-30 8)2018-06-30

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
21	W/II/1876/WI/34/2015 2015-10-09	FRABE SP. Z O.O.	PRZEBUDOWA KOTŁOWNI I BUDOWA BUDYNKU REKONWALESCENCJI DLA ZWIERZĄT UL. RYBNA	2016-07-30		2015-11-12	ZMIANA SPOSOBU ZAPŁATY CELEM PRAWIDŁOWEGO ROZLICZENIA Z WYKONAWCĄ	Nie zmieniono sposobu naliczania kar	2016-07-30
22	W/II/1556/WI/30/2015 2015-08-18	AGA-BAUSERVICE SPÓŁKA Z O.O.	WYKONANIE INWESTYCJI, UZYSKANIE DECYZJI OPOZWOLENIU NA UŻYTKOWANIE, PRZEKAZANIE OBIEKTU UŻYTKOWNIKOWI - MUZEUM PODGÓRZA	2017-09-30	5 000,00	2017-05-24	WYDŁUŻENIE TERMINU ZAKOŃCZENIA WYKONANIA INWESTYCJI, ZMIANA ZAKRESU PRZEDMIOTU UMOWY I WYNAGRODZENIA UMOWNEGO	Nie zmieniono sposobu naliczania kar	2017-09-30
23	W/II/944/WI/24/2015 2015-07-20	TRANSCOM SP. Z O.O.	WYKONANIE WYBIEGÓW DLA PINGWINÓW HUMBOLDTA	2016-03-16		2015-07-20	ZMIANA TERMINU REALIZACJI UMOWY	Nie zmieniono sposobu naliczania kar	2016-05-15
24	W/II/278/OR/6/2015 2015-04-15	IMERI SOFTWARE	ROZBUDOWA APLIKACJI INTEGRATOR	2016-05-29		1. 2015-05-29 2. 2015-06-29	1. ANEKS NR 1 - ZMIANA KOŃCOWEGO TERMINU REALIZACJI UMOWY 2. ANEKS NR 1 - DOPRECYZOWANIE BRZMIENIA UMOWY DOT. INSTRUKTAŻY STANOWISKOWYCH	Nie zmieniono sposobu naliczania kar	2015-08-17
25	W/II/435/WI/16/2015 2015-04-30	ZESPÓŁ PROJEKTOWO INWESTYCYJNY KONTRAPUNKT V- PROJEKT	AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN. ROZBUDOWA BUDYNKU ARCHIWUM UMK	2015-08-03		2015-07-30	1. ZMIANA TERMINU, ZAKRESU I WYNAGRODZENIA WYKONAWCY 2. ZMIANA LIMITU WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU	Nie zmieniono sposobu naliczania kar	2016-01-31

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
26	W/II/192/GD/1/2015 2015-04-01	SYSTHERM INFO SP. Z O.O	DOSTARCZENIE I WDROŻENIE KOMPLEKSOWEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU DO OBSŁUGI ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO W KRAKOWIE WRĄZ Z INFRASTRUKTURĄ INFORMATYCZNĄ ORAZ MIGRACJĄ DANYCH I DOSTOSOWANIE DANYCH DO BAZY PRZYGŁĄDO OBOJĄTUJĄCYCH PRZEPISÓW	2017-05-08		1) 2015-12-11 2) 2016-12-15 3) 2017-05-04	1. ZMIANA REALIZACJI PRODUKTÓW POMIĘDZY ETAPAMI I I I I 2. ZMIANA PRODUKTÓW MIĘDZY ETAPAMI 3. ZMIANA KOŃCOWEGO TERMINU REALIZACJI UMOWY	Nie zmieniono sposobu naliczania kar	2017-10-15
27	W/II/109/IT/2/2015 2015-03-12	INSTYTUT SYSTEMÓW PRZESTRZENNYCH I KATASTRALNYCH S.A.	DOSTAWA I WDROŻENIE APLIKACJI EOZ DO OBSŁUGI EWIDENCJI OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH	2015-07-02		2015-07-02	ZMIANY ZAPISÓW: DWA ETAPY REALIZACJI UMOWY, PRZEDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI UMOWY	Nie zmieniono sposobu naliczania kar	2015-10-15
28	W/II/4127/IT/17/2016 2016-10-26	INFOMEX SPÓŁKA Z O.O.	WYKONANIE, DOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SOVAT	2022-01-31		2017-01-31	ZMIANA TERMINÓW REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY I ZMIANY W ZWIĄZKU Z CENTRALIZACJĄ PODATKU VAT	Nie zmieniono sposobu naliczania kar	2022-02-14
29	W/II/3775/OR/1/2016 2016-09-21	SOFTWARE DEVELOPMENT CENTER PUBLIC SP. Z O. O.	PRACE UZUPEŁNIAJĄCE DO SEUP	2016-12-12		1. 2016-12-05 2. 2016-12-12 3. 2016-12-28	1. ANEKS NR 1 - ZMIANA NA STANOWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU ZE STRONY WYKONAWCY; WPROWADZENIE ZMIAN W BRZMIENIU ZAPISÓW ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO UMOWY (UŚCISZENIE WYMAGAŃ); ZMIANA ZADAŃ W I I I ETAPIE UMOWY 2. ANEKS NR 2 - ZMIANA KOŃCOWEGO TERMINU REALIZACJI UMOWY 3. ANEKS NR 3 - ZMIANA ZAKRESU RZECZOWEGO I FINANSOWEGO UMOWY	Nie zmieniono sposobu naliczania kar	2016-12-28

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
30	W/II/2825/GK/9/2016 2016-08-02	CE PROJECT GROUP SP. Z O.O.	OPRACOWANIE PROJEKTU KONCEPCYJNEGO I BUDOWLANEGO DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA STACJI KOŁEJOWEJ I SKA "KRAKÓW SWOSZOWICE" WRAZ Z BUDOWĄ PARKINGU TYPU PARK & RIDE (ZIT)",	2017-10-02		2017-05-05	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA, ZMIANA TERMINÓW.	Nie zmieniono sposobu naliczania kar	2017-12-13
31	W/II/2854/OU/9/2016 2016-08-08	DARIUSZ JAKÓBCZYK, FIRMA INSTALACYJNO- BUDOWLANA "INDOM"	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY AL. POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 10	2016-11-21		2016-10-20	ZMIANA TERMINU WYKONANIA UMOWY	Nie zmieniono sposobu naliczania kar	2016-11-30
32	W/II/2758/WI/22/2016 2016-07-28	ZAKŁAD REMONTOWO- BUDOWLANY BUDOLEX	MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLNISKI PRZY UL. RYBNEJ 3	2016-12-02		2016-11-08	ZMIANA ZAKRESU, TERMINU I WYNAGRODZENIA UMOWY	Nie zmieniono sposobu naliczania kar	2016-12-14
33	W/II/2329/SO/1/2016 2016-07-11	AKADEMIA GÓRNICZO- HUTNICZA IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE AKADEMICKIE CENTRUM KOMPUTEROWE "CYFRONET" AGH	ROZBUDOWA NAWIKUSA	2016-12-15		2016-10-15	ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO UMOWY I ZAPISÓW UMOWY	Nie zmieniono sposobu naliczania kar	2016-12-15
34	W/II/2108/GK/8/2016 2016-06-20	SWECO CONSULTING SP. Z O.O.	KONCEPCJA PROGRAMOWO - PRZESTRZENNA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W REJONIE OS. PIASTÓW	2017-05-31		1)2016-11-08 2)2017-07-31 3)2017-10-31 4)brak	1.ZMIANA TERMINU REALIZACJI UMOWY ORAZ ZMIANA TERMINÓW POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW UMOWY 2.ZMIANA OBOWIĄZYWANIA UMOWY DO 31.10.2017 3.ZMIANA SIEDZIBY FIRMY ORAZ DANE DO FAKTURY VAT 4)ZMIANA TERMINU OBOWIĄZYWANIA UMOWY	Nie zmieniono sposobu naliczania kar	2017-12-15
35	W/II/1778/WI/18/2016 2016-06-22	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE CZĘSTOBUD DAMIAN ŚWIAĆK	ROBOTY BUDOWLANE - ROZBUDOWA BUDYNKU ARCHIWUM UMK	2018-01-31		2018-01-31	ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIĄCE NA WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKÓW	Nie zmieniono sposobu naliczania kar	2018-01-31
36	W/II/1440/WI/17/2016 2016-05-30	ZESPÓŁ PROJEKTOWY KONTRAPUNKT SP. Z O.O.	PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO PLUS ZAPROJEKTOWANIE WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI ARCHIWUM UMK	2018-01-31		2018-04-10	ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIĄCE NA WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKÓW	Nie zmieniono sposobu naliczania kar	2018-01-31

Lp.	Nr i data zawarcia umowy	Nazwa firmy	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania określony w umowie	Kwota kary umownej	Data zawarcia aneksu	Przyczyna zawarcia aneksu	Kwota kary określonej aneksem	Termin realizacji zadania określony w aneksie
37	W/II/735/M/10/2016 2016-04-19	MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.	ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH PRZY UL. PRZYBY I UL. ZALESIE	2020-11-20		2016-09-12	ZMIANY LIMITÓW FINANSOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH LATACH	Nie zmieniono sposobu naliczania kar	2020-11-20
38	W/II/3775/OR/1/2016 2016-09-21	SOFTWARE DEVELOPMENT CENTER PUBLIC SP. Z O. O.	PRACE UZUPEŁNIĄCE DO SEUP	2016-12-12		1)2016-12-05 2)2016-12-12 3)2016-12-28	1)ZMIANA KIEROWNIKA PROJEKTU PO STRONIE WYKONAWCY 2)ZMIANY ZADAŃ W ETAPACH 3)ZMIANA KOŃCOWEGO TERMINU REALIZACJI UMOWY 4)ZMNIESZENIE ZAKRESU UMOWY I KWOTY UMOWY	Nie zmieniono sposobu naliczania kar	2016-12-28
39	W/II/4519/OU/4/2017 2017-09-07	DEFERO SP. Z O. O.	WYKONANIE INSTALACJI DZWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO ORAZ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W BUDYNKU UMK	2017-11-30		2017-11-28	WYSTĄPIENIE ROBÓT DODATKOWYCH ORAZ ZMIANA TERMINU	Nie zmieniono sposobu naliczania kar	2017-12-14
40	W/II/4430/EK/1/2017 2017-08-30	COMARCH S.A.	UMOWA NA MODYFIKACJE DLA ZSZO WRAZ Z PRZEJĘCIEM CAŁOŚCI AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH I ZALEŻNYCH DO ZSZO	2017-12-18		2017-12-08	ZMIANA OSOBY ODPowiedzialnej ZA ROZLICZENIA FINANSOWE UMOWY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO	Nie zmieniono sposobu naliczania kar	2017-12-18
41	W/II/1974/M/16/2017 2017-05-05	ADMA - BIS SP. JAWNA JÓZEF ADAMCZYK, STANISŁAW ADAMCZYK	ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA ŻŁOBKA PRZY UL. LIPSKIEJ	2017-12-15		2017-06-23	ZMIANA SPOSOBU WYPŁATY WYNNAGRODZENIA UMOWNEGO	Nie zmieniono sposobu naliczania kar	2017-12-15
42	-W/II/1592/PT/2/2017	ONLINEIDEA SP. Z O. O.	DOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU KOORDYNACJI PROMOCJI O NAZWIE SKP	2017-07-30		1)2017-07-10 2)2017-07-25	1)PRZEDŁUŻENIE TERMINU OBOWIĄZYWANIA UMOWY 2)PRZEDŁUŻENIE TERMINU OBOWIĄZYWANIA UMOWY	Nie zmieniono sposobu naliczania kar	2017-09-15

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Świątaj

13.04.18

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Osowska-Mieczek